



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 50<sup>ο</sup>/23-12-2024**

**Απόφαση 1945/2024**

**ΘΕΜΑ 48<sup>ο</sup>:** «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ Δυτικού Τομέα για τα έτη 2020-2022» Προϋπολογισμός Μελέτης: 4.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **23 Δεκεμβρίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 903456/2891/19-12-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αθλητισμού, Αναπλ. Μέλος Π.Ε.
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος η κ. Κουρτίδου Παρασκευή και οι κ.κ. Κυρίζογλου Ελευθέριος και ο κ. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ. και τακτικά μέλη Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Παπαγιάννη Ελισσάβη και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 48<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ Δυτικού Τομέα για τα έτη 2020-2022» Προϋπολογισμός Μελέτης: 4.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 842393/11759/17-12-2024 εισήγηση του Τμήματος Συντηρήσεων Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων Π.Κ.Μ. , η οποία διαβιβάστηκε με το υπ, αριθμ. πρωτ.1136/18-12-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Το Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το Άρθρο 147: «Προθεσμίες».
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022, ΜΙΣ 5198487 με κωδικό έργου : 2022ΝΡ40800015
13. Την 794/07.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΩΞΩ7ΛΛ-0ΒΑ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ δυτικού τομέα για τα έτη 2020-2022»
14. Την από 16.03.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008294899 2021-03-17) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος.
15. Την αριθμ. 1496/2020 (ΑΔΑ: ΩΗΛΚ7ΛΛ-ΞΨΛ & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008173699) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ κατακύρωσης του διαγωνισμού της 21.08.2020 ) στην Τεχνική Εταιρία ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ .
16. Το γεγονός ότι η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου ανέρχεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή λήγει την 16.03.2024.
17. Την με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 179816(2491)/26.03.2021 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ , με την οποία έγινε η ανάθεση επίβλεψης του έργου.
18. Την με αριθμ. Πρωτ. 195246(2707)/06.04.2021 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
19. Την με αριθμ. Πρωτ. Οικ.496657(5695)/08.07.2022 Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.
20. Την με αριθμ. Πρωτ. Οικ.446970(7841)/28.06.2023 Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο
21. Την με αριθμ. Πρωτ. Οικ.175772(2288)/07.03.2024 Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση
22. Την με αριθμ. Πρωτ. 323/12.03.2024 (ΑΔΑ: 61ΠΥ7ΛΛ-ΣΨΜ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31.07.2024.

23. Την με αριθμ. Πρωτ. **1071/01-08-2024 (ΑΔΑ:9ΑΔΦ7ΛΛ-ΖΑΚ)** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις **31.12.2024**.
24. Την από 29.11.2024 (αρ.Πρωτ. εισερχομένου στη ΔΤΕ/ΠΚΜ 842393(11759)/29-11-2024 αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης ολικής προθεσμίας.
25. Την αριθμ. πρωτ. 842393/11759/17-12-2024 εισήγηση του Τμήματος Συντηρήσεων Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων Π.Κ.Μ. , η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ : Εισήγηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ Δυτικού Τομέα για τα έτη 2020-2022»**

Προϋπολογισμός Μελέτης: **4.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)**

Ενάρθρο: **2022ΝΠ40800015 , MIS: 5198487**

Ανάδοχος: **"ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε."**

**ΣΧΕΤ.:** Η από **29.11.2024** (αρ.Πρωτ. εισερχομένου στη ΔΤΕ/ΠΚΜ **842393(11759)/29.11.2024**) αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης ολικής προθεσμίας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **N 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010)** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του **N 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018)** «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Το **ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010)** «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. **81320** και **77909** Αποφάσεις (**ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016**) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
3. Τις διατάξεις του **ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013)** «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Το **N 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το **Άρθρο 147: «Προθεσμίες»**.
5. Την υπ' αριθμ. **Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08.01.2024** Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) , με την οποία ο κος ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ορίστηκε Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης και του ανατέθηκε ο τομέας ευθύνης Υποδομών & Δικτύων.
6. Την υπ' αριθμ. **Οικ. 17255 (397)/09-01-2024 (ΑΔΑ:ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 & ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024)** Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ" στους Αντιπεριφερειάρχες και στους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β'458 / 7-2-2022) και συγκεκριμένα το κεφάλαιο Α, άρθρο 1,παρ. 8 που αφορά τις εισηγήσεις προς τα Συλλογικά Όργανα και Επιτροπές της ΠΚΜ για θέματα του τομέα ευθύνης τους,
7. Την από **16.03.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008294899 2021-03-17)** υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος.
8. Το **ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021**.
9. Τη σχετική **Αίτηση** της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση Παράτασης της **Συνολικής Προθεσμίας** του εν θέματι Έργου.

Και επειδή:

Με τη σχετική **Αίτηση** της Αναδόχου του Έργου του θέματος, η Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα την **Χορήγηση Παράτασης** της **Συνολικής Προθεσμίας** του Έργου του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

#### **Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Η αρχική πίστωση για το έργο ύψους **9.000.000,00€** εγκρίθηκε με την αρ.Πρωτ. **οικ.317585(1020)/22.06.2020** απόφαση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε βάρος του έργου 2017ΕΠ50800003 της ΣΑΕΠ 508 "Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ" για την υλοποίηση του υποέργου, «**Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ δυτικού τομέα για τα έτη 2020-2022**» από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την αρ.πρωτ **οικ.289455(4339)/09.06.2020** Απόφαση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών έργων / Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με την απόφαση **794/07.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΩΞΩ7ΛΛ-0ΒΑ)** της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ δυτικού τομέα για τα έτη 2020-2022» .

Με την απόφαση **901/30.07.2020 (ΑΔΑ:ΨΕΤ17ΛΛ-5Α7)**,της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου.

Ο Διαγωνισμός ορίστηκε για την 27.08.2020. Στο διαγωνισμό της 27.08.2020 συμμετείχαν 5 εργοληπτικές επιχειρήσεις. Με την απόφαση **1158/2020** (ΑΔΑ: ΨΧΛ57ΛΛ-ΘΧΡ) της Οικονομικής Επιτροπής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε το πρακτικό Ι ανάθεσης του διαγωνισμού στην Τεχνική Εταιρεία ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ με μέση έκπτωση 53,81%.

Το αρχικό συμβατικό αντικείμενο (ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α. 24%) είναι **1.692.514,43 €**.

Με την υπ' αριθμ.**038/2021** πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώθηκε ο προ συμβατικός έλεγχος νομιμότητας για την υπογραφή της σύμβασης.

Με την Απόφαση **1496/2020** (ΑΔΑ: ΩΗΛΚ7ΛΛ-ΞΨΛ & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008173699) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ κατακύρωσης του διαγωνισμού της 21.08.2020 ) στην Τεχνική Εταιρεία ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ .

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε την **16.03.2021** (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΩ008294899 2021-03-17). Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε **1.692.514,43 €** χωρίς ΦΠΑ.

Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου ανέρχεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή έληγε την 16.03.2024.

Με την με αριθμ. Πρωτ. Οικ. **179816(2491)/26.03.2021** Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ έγινε η ανάθεση επίβλεψης του έργου.

Με την με αριθμ. Πρωτ. **195246(2707)/06.04.2021** Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Με την με αριθμ. Πρωτ. Οικ.**496657(5695)/08.07.2022** Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Με την με αριθμ. Πρωτ. Οικ.**446970(7841)/28.06.2023** Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο

Με την με αριθμ. Πρωτ. Οικ.**175772(2288)/07.03.2024** Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση

Με την με αριθμ. Πρωτ. **323/12.03.2024** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις **31.07.2024**.

Με την με αριθμ. Πρωτ. **1071/01.08.2024** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις **31.12.2024**.

## **Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.**

Σύμφωνα με το σχετικό ο ανάδοχος αναφέρει τα εξής:

« Δεδομένης της ανάγκης αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών που άπτονται ζητημάτων στοιχειώδους συντήρησης και επειγουσών περιπτώσεων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης σε συνδυασμό με την πρόβλεψη για καθυστέρηση της υπογραφής της νέας εργολαβίας στοιχειώδους συντήρησης των εν λόγω οδικών τμημάτων και προκειμένου να αποφευχθεί ένα χρονικό διάστημα άνευ δυνατότητας άμεσης επέμβασης και στοιχειώδους συντήρησης» και αιτείται την παράταση της **προθεσμίας του έργου** .



**Γ. ΑΠΟΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.**

**Σχετικά με το αίτημα του Αναδόχου η Υπηρεσία έχει διαπιστώσει ότι:**

Καθ' όλη την εξέλιξη της εργολαβίας, λόγω αυξημένων κυκλοφοριακών συνθηκών, η Διεύθυνση Τροχαίας έθεσε νέους, πιο αυστηρούς περιορισμούς, ειδικά στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, λόγω του έργου κατασκευής του fly over, γεγονός που οδήγησε σε καθυστέρηση στην υλοποίηση των εργασιών συντήρησης. Ταυτόχρονα, η εμπλοκή στον ίδιο χώρο εργασιών της εργολαβίας του έργου «Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης με Σ.Δ.Ι.Τ.» (fly over), επέφερε σημαντικές καθυστερήσεις και αλλαγές στον προγραμματισμό και την εκτέλεση των εργασιών στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.

Επίσης, όπως είναι αντιληπτό υπάρχουν διαρκείς ανάγκες στοιχειώδους συντήρησης και άμεσης επέμβασης στα οδικά δίκτυα αρμοδιότητάς μας, που σε συνδυασμό με την καθυστέρηση της υπογραφής της νέας εργολαβίας στοιχειώδους συντήρησης, χρήζει αναγκαιότητας η παράταση της εργολαβίας.

Λόγω όλων των ανωτέρω και προκειμένου να αποφευχθεί ένα χρονικό διάστημα άνευ δυνατότητας άμεσης επέμβασης και στοιχειώδους συντήρησης.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την Έγκριση Χορήγησης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις **30.04.2025**, δηλαδή κατά **τέσσερις (4) μήνες**, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και με Αναθεώρηση, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αλλά και σύμφωνα με την Υ.Α.359881 (ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021).

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
ΥΣΕ/Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ.

Χρήστος Παπαδόπουλος  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α΄β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ., Παπουλίδης, δήλωσαν παρών, ο κ. Μυλόπουλος Ι. έδωσε αρνητική ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία  
(μειοψηφούντος του κ. Μυλόπουλου Ι.)**

**Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:** «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ Δυτικού Τομέα για τα έτη 2020-2022», **Προϋπολογισμού Μελέτης: 4.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)**», με ανάδοχο την Εργοληπτική Επιχείρηση: «**ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. «**ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**», με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά τέσσερις (4) μήνες, έως τις **30-04-2025**, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ Καθ' όλη την εξέλιξη της εργολαβίας, λόγω αυξημένων κυκλοφοριακών συνθηκών, η Διεύθυνση Τροχαίας έθεσε νέους, πιο αυστηρούς περιορισμούς, ειδικά στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, λόγω του έργου κατασκευής του fly over, γεγονός που οδήγησε σε καθυστέρηση στην υλοποίηση των εργασιών συντήρησης. Ταυτόχρονα, η εμπλοκή στον ίδιο χώρο εργασιών της εργολαβίας του έργου «Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης με Σ.Δ.Ι.Τ.» (fly over), επέφερε σημαντικές καθυστερήσεις και αλλαγές στον προγραμματισμό και την εκτέλεση των εργασιών στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.

Επίσης, όπως είναι αντιληπτό υπάρχουν διαρκείς ανάγκες στοιχειώδους συντήρησης και άμεσης επέμβασης στα οδικά δίκτυα αρμοδιότητάς μας, που σε συνδυασμό με την καθυστέρηση της υπογραφής της νέας εργολαβίας στοιχειώδους συντήρησης, χρήζει αναγκαιότητας η παράταση της εργολαβίας.

Λόγω όλων των ανωτέρω και προκειμένου να αποφευχθεί ένα χρονικό διάστημα άνευ δυνατότητας άμεσης επέμβασης και στοιχειώδους συντήρησης.”

Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020, (ΣΕΠ508) με κωδικό έργου : 2017ΕΠ50800003 σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 56639/03-06-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με ΑΔΑ: 99ΟΞ46ΜΤΛΡ-ΥΥΨ

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1945/2024

Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η αναπλ. Γραμματέας

Ελισσάβητ Παπαγιάννη