



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 6^ο/27-02-2024
Απόφαση [254/2024](#)

ΘΕΜΑ 26^ο: «Έγκριση της μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ» Αναδόχου ΗΓΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αρ. Σύμβασης 4/2022) Προϋπολογισμού 2.199.786,71€ (με Φ.Π.Α.) Σύμβασης 2.156.517,48€ (με Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **27 Φεβρουαρίου** ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ, 138638/437/22-2-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 26^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση της μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ» Αναδόχου ΗΓΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αρ. Σύμβασης 4/2022) Προϋπολογισμού 2.199.786,71€ (με Φ.Π.Α.) Σύμβασης 2.156.517,48€ (με Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ Φ2.2.6/35/111612/395/16-2-2024 εισήγηση, του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24Εεκαι 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Το γεγονός ότι η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση Έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2020ΣΕ08210008.
12. Την υπ’ αριθμ. 1604/13-03-2020 (ΑΔΑ:ΨΟΡΠ7ΛΛ-ΓΘΑ) απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014, κωδ. ΟΠΣΑΑ:0016054240, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Την υπ.αρ. 41/2021 απόφαση 1^{ου}/12-1-21 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Έγκριση διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), του υποέργου 1 (προμήθεια) με τίτλο: «Συστήματα Αυτοματισμού και Τηλεμετρίας-Τηλεελέγχου Διαρροών Δικτύου Άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας» της πράξης με τίτλο: «Συστήματα Αυτοματισμού και Τηλεμετρίας- Τηλεελέγχου Διαρροών Δικτύου Άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας» του Μέτρου 4, υπομέτρου 4.3, δράση 1 του ΠΑΑ 2014-2020 Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0016054240 και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού κατά το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016. (ΑΔΑ:61147ΛΛ-0Τ5)
14. Την υπ.αρ. **587/2022** απόφαση **21^{ου} /17-5-2022** πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση του από 9-5-2022 Πρακτικού ΙΙΙ (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης), της επιτροπής διαγωνισμού διεθνούς ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), της προμήθειας με τίτλο: «Συστήματα Αυτοματισμού και Τηλεμετρίας-Τηλεελέγχου Διαρροών Δικτύου Άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας» και κατακύρωση της σύμβασης στον Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «ΗΓΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. προσφ. 213953) με κόστος προ ΦΠΑ 24% 1.739.127,00€ και με ΦΠΑ 24% 2.156.517,48€» (ΑΔΑΜ:22ΑWRD010691218 **ΑΔΑ:6ΕΙΞ7ΛΛ-ΕΦΑ**)
15. Την με αρ. 4/2022 υπογραφείσα **σύμβαση** (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010793721 ΑΔΑ:9ΝΞΓ7ΛΛ-6Σ9
16. Το με αρ. πρωτ. 99133(329)/8-2-2023 εμπρόθεσμο **αίτημα** της αναδόχου εταιρείας συνοδευόμενο από επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα μετά τεχνικής έκθεσης για την για την μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης, της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ»

17. Την με αριθ.πρωτ. Φ2.2.6/35/111612/395/16-2-2024 εισήγηση, του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση της μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «**ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ**»

Αναδόχου **ΗΓΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** (Αρ. Σύμβασης 4/2022)

Προϋπολογισμού **2.199.786,71€** (με Φ.Π.Α.)

Σύμβασης **2.156.517,48€** (με Φ.Π.Α.)

Κωδικός ΟΠΣΑΑ **0016054240**

- ΣΧΕΤ.:
1. Η με αρ. 4/2022 υπογραφήσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV010793721 ΑΔΑ:9ΝΕΓ7ΛΛ-6Σ9)
 2. Το με αρ. πρωτ. 854209(3674)/12-12-2023 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας
 3. Το με αρ. πρωτ. 99133(329)/8-2-2023 αίτημα της αναδόχου εταιρείας συνοδευόμενο από επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα μετά τεχνικής έκθεσης
 4. Το με αρ. 34/8-2-2024 έγγραφο ΤΟΕΒ Βέροιας
 5. Η από 12-2-2023 γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της εν θέματι προμήθειας

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **N.3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις υπ' αριθμ. **81320 και 77909/01-12-2016** αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ. Β' / 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α' / 27-12-2010).
3. Την υπ' αριθμ. **Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 71/08-01-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ)** Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
4. Την υπ' αριθμ. **οικ.17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ148Β'/11-01-2024)** Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»
5. Το με αριθμό πρωτ. **35568(192)/01-02-2017** έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β'/30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ»)».
6. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του **N. 4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του **N. 4314/2014 (Α' 265)** «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α'/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Την με αρ. πρωτ. **4884/09-09-2018** (Κωδ. Πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ:4.3.1/ΕΥΔΠ_85(1η) πρόσκληση του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση:4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» (ΑΔΑ:7Υ607ΛΛ-ΙΦΔ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την υπ' αριθμ. **Φ 2.2.3/31/198088(784)/28-03-2019** απόφαση Υποδ/σης Τεχνικών έργων Π.Ε. Ημαθίας έγκρισης της Μελέτης Ενεργειακής Εξοικονόμησης και της τεχνικής μελέτης της προμήθειας (υποέργο 1) με τίτλο: «**Συστήματα Αυτοματισμού και Τηλεμετρίας-Τηλεελέγχου Διαρροών Δικτύου Αρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας**»
10. Την υπ' αριθμ. **Φ 2.2.3/34/664216(2844)/09-12-2020** απόφαση Υποδ/σης Τεχνικών έργων Π.Ε. Ημαθίας έγκρισης τροποποίησης της τεχνικής μελέτης της προμήθειας (υποέργο 1) με τίτλο: «**Συστήματα Αυτοματισμού και Τηλεμετρίας-Τηλεελέγχου Διαρροών Δικτύου Αρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας**»
11. Την υπ' αριθμ. **1604/13-03-2020** (ΑΔΑ:ΨΟΡΠ7ΛΛ-ΓΘΑ) απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014, κωδ. ΟΠΣΑΑ:0016054240, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση Έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό **2020ΣΕ08210008**.
13. Την υπ.αρ. **587/2022** απόφαση **21^{ου} /17-5-2022** πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση του από 9-5-2022 Πρακτικού ΙΙΙ (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης), της επιτροπής διαγωνισμού διεθνούς ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), της προμήθειας με τίτλο: «Συστήματα Αυτοματισμού και Τηλεμετρίας-Τηλεελέγχου Διαρροών Δικτύου Αρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας» και κατακύρωση της σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «**ΗΓΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (αρ. προσφ. 213953) με κόστος προ ΦΠΑ 24% 1.739.127,00€ και με ΦΠΑ 24% 2.156.517,48€» (ΑΔΑΜ:22ΑWRD010691218 ΑΔΑ:6ΕΙΕ7ΛΛ-ΕΦΑ)
14. Την με αρ. **4/2022** υπογραφήσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV010793721 ΑΔΑ:9ΝΕΓ7ΛΛ-6Σ9)
15. Τα **συμβατικά τεύχη της προμήθειας**, που αναφέρεται στο θέμα

16. Την υπ.αρ. **Φ2.2.5/35/874572(3067)/9-12-22 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011771081)** απόφαση μας για «Έγκριση της μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης & έγκρισης χρονοδιαγράμματος της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ»
17. Την με αρ. **1422/2023 απόφασης 40ης /14-11-2023** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση συγκρότησης επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ», Αναδόχου: ΗΓΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (αρ. Σύμβ. 4/2022). Προϋπολογισμού: 2.199.786,71€ (με Φ.Π.Α.), Σύμβασης:2.156.517,48€ (με Φ.Π.Α.)» (ΑΔΑ: 9ΝΤΜ7ΛΛ-ΘΗΤ)
18. Την υπ.αρ. **Φ2.2.6/35/799426(3403)/28-11-2023** απόφασή μας για Έγκριση της 2ης ΜΗ ουσιώδους τροποποίησης σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ»
19. Την από **12-2-2024** γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
20. Την με αρ. πρωτ. **530/13-2-2024** Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 2ης Παράτασης – Μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης) του 1ου υποέργου «Συστήματα Αυτοματισμού και Τηλεμετρίας-Τηλεελέγχου Διαρροών Δικτύου Άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας», της Πράξης με τίτλο «Συστήματα Αυτοματισμού και Τηλεμετρίας-Τηλεελέγχου Διαρροών Δικτύου Άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας

Και ειδικότερα:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ειδικότερα:
 - Το άρθρο 201 του ν.4412 που αναφέρεται: «Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου»
 - Την παρ.11^{στ} του άρθρου 221 του ν4412/16 που αναφέρεται: «στ) Η επιτροπή της περ. β' γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132.....»
 - Την παρ. 1^ε του άρθρου 132 που αναφέρεται : «1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:..... ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.....»
 - Την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412 που αναφέρεται: 4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»
2. Το με αρ. πρωτ. 378/22-11-22 έγγραφο του ΤΟΕΒ Βέροιας με το οποίο μας γνωστοποιείτε ότι «στις 3 Μαΐου ξεκινάει η αρδευτική περίοδος η οποία ολοκληρώνεται στις 10 Οκτωβρίου έκαστο αρδευτικό έτος. Κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία όλων των αντλιοστασίων ώστε να επιτυγχάνεται καταμερισμός του νερού σε όλα τα αγροκτήματα που υπάγονται στον οργανισμό μας. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου είναι αδύνατη η πραγματοποίηση εργασιών στο χώρο των αντλιοστασίων. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το αντλιοστάσιο Ταγαροχωρίου το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει βοηθητικό χαρακτήρα στην ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου. Στο συγκεκριμένο αντλιοστάσιο λοιπόν μπορούν να πραγματοποιηθούν κάθε είδους εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους δίχως περιορισμό.»
3. Με την Φ2.2.5/35/874572(3067)/9-12-22 απόφαση του Αν. προϊσταμένου της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας εγκρίθηκε η μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης & έγκρισης χρονοδιαγράμματος της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ» Κατά έντεκα (11) μήνες ήτοι έως 22-5-2024
4. Το με αρ. πρωτ. 854209(3674)/12-12-2024 έγγραφο της ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ με το οποίο μας κάνει γνωστό ότι λόγω βλάβης του κεντρικού διακόπτη της ΔΕΗ στο Αντλιοστάσιο ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙΟΥ η παράδοση του σταθμού θα καθυστερήσει για διάστημα 30 ημερών
5. Το με αρ.πρωτ. 34/8-2-204 Έγγραφο του ΤΟΕΒ ΒΕΡΟΙΑΣ με το οποίο μας γνωρίζει ότι η αρδευτική περίοδο 2023 ολοκληρώθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2023
6. Το με αρ. πρωτ. 99133(329)/8-2-2023 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου εταιρείας συνοδευόμενο από επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα μετά τεχνικής έκθεσης για την για την μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης, της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ»

Και επειδή

1. Με το αρ. πρωτ. 99133(329)/8-2-2023 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου εταιρείας ζητείται η μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης και συγκεκριμένα κατά 39 ημέρες ήτοι έως 30-6-2024 Συγκεκριμένα στις 22-2-2024 έληγε η προθεσμία παράδοσης του συνόλου της πράξης και μετατίθεται κατά 39 ημέρες με νέα ημερομηνία παράδοσης την 31-3-2024. Μετά τις 31-3-2024 αρχίζει η τρίμηνη διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας της προμήθειας και λήγει στις 30-6-2024. Η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κρίνεται

επιτακτική για τους κάτωθι ιδιαίτερως σοβαρούς λόγους οι οποίοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, ήτοι:

«Α) κατά την κατασκευή του ΤΣΕΑ 2 (ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙ) διαπιστώθηκε πρόβλημα με τον κεντρικό διακόπτη της ΔΕΗ για το οποίο θα έπρεπε να προβεί σε αντικατάσταση αυτού και που έως σήμερα η μονή ενέργεια που προέβη ήταν η γεφύρωση του δικτύου της και η απομάκρυνση του διακόπτη. Για την παραπάνω καθυστέρηση είχαμε εγκαίρως διαβιβάσει το με αρ.πρωτ. 854209(3674)/12-12-23 έγγραφό μας.

Β) Οι εργασίες εγκατάστασης των τοπικών σταθμών ελέγχου (ΤΣΕΑ & ΣΜΠΑ), εν τοις πράγμασι δεν μπορούν να γίνουν κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου γιατί κάτι τέτοιο θα έχει τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις για τους αγρότες που εξυπηρετεί ο ΤΟΕΒ Βέροιας αφού θα απαιτούσε την παύση λειτουργίας των σταθμών. Και επειδή κατά την εαρινή περίοδο 2023, παρατηρήθηκε παρατεταμένη ανομβρία με συνέπεια, την παράταση της λήξης της αρδευτικής περιόδου (πέραν του μήνα) και με αποτέλεσμα όλων αυτών η καθυστέρηση έναρξης εργασιών στο ΤΣΕΑ 1 Άμμος και ΤΣΕΑ 3 Πατρίδα.

Γ) Κρίνεται σκόπιμο ότι μέρος της δοκιμαστικής 3μηνης χρονικής διάρκειας, όπως αυτή προβλέπεται από την σύμβαση, για λόγους εξοικονόμησης νερού και ενέργειας, θα πρέπει να γίνει και κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου προκειμένου να δοκιμαστεί το σύστημα σε εβδομαδιαία βάση.»

2. Με το αρ. πρωτ. 378/22-11-22 έγγραφο του ΤΟΕΒ Βέροιας με το οποίο μας γνωστοποιείτε ότι «στις 3 Μαΐου ξεκινάει η αρδευτική περίοδος η οποία ολοκληρώνεται στις 10 Οκτωβρίου έκαστο αρδευτικό έτος. Κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία όλων των αντλιοστασίων ώστε να επιτυγχάνεται καταμερισμός του νερού σε όλα τα αγροκτήματα που υπάγονται στον οργανισμό μας. **Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου είναι αδύνατη η πραγματοποίηση εργασιών στο χώρο των αντλιοστασίων.** Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το αντλιοστάσιο Ταγαροχωρίου το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει βοηθητικό χαρακτήρα στην ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου. Στο συγκεκριμένο αντλιοστάσιο λοιπόν μπορούν να πραγματοποιηθούν κάθε είδους εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους δίχως περιορισμό.»
3. Με το αρ. πρωτ. 34/8-2-2024 έγγραφο του ΤΟΕΒ Βέροιας στο οποίο αναφέρεται ότι «Η παρατεταμένη ανομβρία και η αυξημένη θερμοκρασία είχαν ως αποτέλεσμα την αυξημένη ανάγκη των καλλιεργειών για άρδευση. Συνεπώς οι παραγωγοί επιθυμούσαν να αρδεύουν τις καλλιέργειες τους και μετά το πέρας της συμβατικής λήξης αρδευτικής περιόδου. Ο οργανισμός αποσκοπώντας αφενός στην απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των παραγωγών και αφετέρου στην αποφυγή ζημιών (ξήρανση φυτών, ανεπάρκεια παραγωγής παράτεινε την αρδευτική περίοδο έως τις 20 Νοεμβρίου 2023.»
4. Τόσο ο Α) λόγος του αιτήματος της αναδόχου όσο και ο Β) λόγος αυτού, συνιστούν από μόνοι τους, λόγους ανωτέρας βίας και ιδιαίτερως σοβαρούς λόγους που αιτιολογούν την μετάθεση του χρόνου παράδοσης υλικών, διότι μια παύση λειτουργίας των Τοπικών Σταθμών (αντλιοστασίων) μεσοσύσης της αρδευτικής περιόδου ή προ της λήξης αυτής, προκειμένου να εγκατασταθεί ο νέος εξοπλισμός, θα είχε ως αποτέλεσμα τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις για τους αγρότες που εξυπηρετεί ο ΤΟΕΒ Βέροιας, συνεπώς ουδεμία εργασία εγκατάστασης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια αυτής, άρα έχει εφαρμογή η παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412 που αναφέρεται: «4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. **Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.** Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.» Για τον Γ) λόγο του αιτήματος κρίνεται ότι για λόγους εξοικονόμησης νερού και ενέργειας, η δοκιμαστική περίοδος θα πρέπει να γίνει και κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου προκειμένου να δοκιμαστεί το σύστημα σε εβδομαδιαία βάση / εβδομαδιαία βάση.
5. Κατά παγία νομολογία η «ανωτέρα βία», ως αόριστη νομική έννοια, αποτελεί γενική αρχή του δίκαιου, εφαρμόζεται ακόμα και αν ελλείπει ειδική νομοθετική πρόβλεψη και υπόκειται σε ακυρωτικό έλεγχο ως προς την επάρκεια της αιτιολογίας των εκτιμώμενων πραγματικών περιστατικών που την συγκροτούν. Ως τέτοια δε, θεωρείται κάθε γεγονός τυχαίο και απρόβλεπτο που δεν μπορεί να αποτραπεί ακόμα και με μέτρα άκρας επιμέλειας και εξαιτίας του οποίου εμποδίζεται κάποιος να τηρήσει συμβατική υποχρέωση ακόμα και αν καταβάλει την επιμέλεια και πρόνοια επιμελούς προσώπου.
6. Η προς τροποποίηση σύμβαση δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, δεν επεκτείνει το αντικείμενο της σύμβασης, δεν υποκαθιστά τον ανάδοχο στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές της προμήθειας, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
7. Με την με αρ. πρωτ. 530/13-2-2024 Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας διατύπωσε θετική γνώμη για την 2^η παράταση - μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του 1^{ου} υποέργου έως 30-6-2024

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

για την μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ»

Αναδόχου **ΗΓΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** (Αρ. Σύμβασης 4/2022)

Προϋπολογισμού 2.199.786,71€ (με Φ.Π.Α.)

Σύμβασης 2.156.517,48€ (με Φ.Π.Α.)

Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0016054240

Κατά τριάντα εννέα (39) ημέρες ήτοι έως 30-6-2024 και συγκεκριμένα :

Στις 22-2-2024 έληγε η προθεσμία παράδοσης του συνόλου της πράξης και μετατίθεται κατά 39 ημέρες με νέα ημερομηνία παράδοσης την 31-3-2024. Μετά τις 31-3-2024 αρχίζει η τρίμηνη διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας της προμήθειας και λήγει στις 30-6-2024.

Η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412/16

**Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.
Π.Ε. Ημαθίας**

**Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ημαθίας**

**Τεμριτζόγλου Βασίλειος
Ηλεκτ. Μηχανικός με Α' β**

**Καλαϊτζίδης
Κωνσταντίνος**

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ., Παπουλίδης Στ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή.

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ», Αναδόχου ΗΓΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αρ. Σύμβασης 4/2022), **Προϋπολογισμού 2.199.786,71€ (με Φ.Π.Α.), Σύμβασης 2.156.517,48€ (με Φ.Π.Α.)**, Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0016054240, **κατά τριάντα εννέα (39) ημέρες ήτοι έως 30-6-2024 και συγκεκριμένα :**

Στις 22-2-2024 έληγε η προθεσμία παράδοσης του συνόλου της πράξης και μετατίθεται κατά 39 ημέρες με νέα ημερομηνία παράδοσης την 31-3-2024. Μετά τις 31-3-2024 αρχίζει η τρίμηνη διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας της προμήθειας και λήγει στις 30-6-2024. Η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κρίνεται επιτακτική για τους κάτωθι ιδιαίτερος σοβαρούς λόγους οι οποίοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, ήτοι:

«**Α)** κατά την κατασκευή του ΤΣΕΑ 2 (ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙ) διαπιστώθηκε πρόβλημα με τον κεντρικό διακόπτη της ΔΕΗ για το οποίο θα έπρεπε να προβεί σε αντικατάσταση αυτού και που έως σήμερα η μονή ενέργεια που προέβη ήταν η γεφύρωση του δικτύου της και η απομάκρυνση του διακόπτη. Για την παραπάνω καθυστέρηση είχαμε εγκαίρως διαβιβάσει το με αρ.πρωτ. 854209(3674)/12-12-23 έγγραφό μας.

Β) Οι εργασίες εγκατάστασης των τοπικών σταθμών ελέγχου (ΤΣΕΑ & ΣΜΠΑ), εν τοις πράγμασι δεν μπορούν να γίνουν κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου γιατί κάτι τέτοιο θα έχει τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις για τους αγρότες που εξυπηρετεί ο ΤΟΕΒ Βέροιας αφού θα απαιτούσε την παύση λειτουργίας των σταθμών. Και επειδή κατά την εαρινή περίοδο 2023, παρατηρήθηκε παρατεταμένη ανομβρία με συνέπεια, την παράταση της λήξης της αρδευτικής περιόδου (πέραν του μήνα) και με αποτέλεσμα όλων αυτών η καθυστέρηση έναρξης εργασιών στο ΤΣΕΑ 1 Άμμος και ΤΣΕΑ 3 Πατρίδα.

Γ) Κρίνεται σκόπιμο ότι μέρος της δοκιμαστικής 3μηνης χρονικής διάρκειας, όπως αυτή προβλέπεται από την σύμβαση, για λόγους εξοικονόμησης νερού και ενέργειας, θα πρέπει να γίνει και κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου προκειμένου να δοκιμαστεί το σύστημα σε εικοσιτετράωρη / εβδομαδιαία βάση.»

Η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412/16

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση Έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2020ΣΕ08210008.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 254/2024

Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη