



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 1^ο/14.01.2025

Απόφαση [27/2025](#)

ΘΕΜΑ 26^ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ», Τμήμα 2: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ Ανατολικού Τομέα για τα έτη 2020-2022» Προϋπολογισμός Μελέτης: 4.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **14 Ιανουαρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 16790/40/9-1-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Ιντζές Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος της Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 26^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ», Τμήμα 2: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ Ανατολικού Τομέα για τα έτη 2020-2022» Προϋπολογισμός Μελέτης: 4.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 842404/11760/23-12-2024 εισήγηση του Τμήματος Συντηρήσεων Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων Π.Κ.Μ., όπως διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 1168/24-12-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24Εεκαι 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020, (ΣΕΠ508) με κωδικό έργου: 2017ΕΠ50800003 σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 56639/03-06-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με ΑΔΑ: 99ΟΞ46ΜΤΛΡ-ΥΥΨ.
13. Την αριθμ.794/07-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΞΩ7ΛΛ-0ΒΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
14. Την αριθμ. 362/2021 (ΑΔΑ:66ΓΓ7ΛΛ-4ΗΝ & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008749665) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία, εγκρίθηκε το από 19.03.2021 Πρακτικό Κατακύρωσης (Σταδίου 2) του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της Οδού Θερμαϊκού,αρ.56, Τ.Κ.56430 με Α.Φ.Μ : 094297270.
15. Την από 13.07.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV008909540 2021-07-13) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος.
16. Την με αρ. πρωτ. 763555/2770/15.11.2023 (ΑΔΑ:60Χ17ΛΛ-9Θ6) Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ» με Κωδικό ΟΠΣ 5198487 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025».
17. Την με αρ. πρωτ.117962/08-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΘΠ1Η-Ψ6Φ) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης/Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 στη ΣΑΝΠ408.
18. Την με αριθμ. 994/2024 (Πρακτικό 26ο/16.07.2024) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:62177ΛΛ-0Ω7), με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατό εβδομήντα μία (171) ημέρες μέρες, δηλαδή έως τις 31.12.2024.
19. Την με υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 704634(9900)/09.10.2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015571281 2024-10-10) Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται στα 1.803.162,20€ (2.235.921,13€ με ΦΠΑ 24%), σε αύξηση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη κατά 99.958,54€ (χωρίς ΦΠΑ), που οφείλεται στην ισόποση απαραίτητη αύξηση του ποσού της δαπάνης Αναθεώρησης.

20. Τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση 2ης Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του εν θέματι Έργου.

21. Την με αριθ. πρωτ. 842404/11760/23-12-2024 εισήγηση του Τμήματος Συντηρήσεων Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ», Τμήμα 2: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ Ανατολικού Τομέα για τα έτη 2020-2022»

Προϋπολογισμός Μελέτης: 4.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Ενάρθρο: 2022ΝΠ40800015 (παλιός κωδικός 2017ΕΠ50800003 της ΣΑΕΠ 508), MIS: 5198487

Ανάδοχος: "ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε."

ΣΧΕΤ.: Η από 29.11.2024 (αρ.Πρωτ. εισερχομένου στη ΔΤΕ/ΠΚΜ 842404(11760)/29.11.2024) αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης ολικής προθεσμίας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Το ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Το Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το Άρθρο 147: «Προθεσμίες».
5. Την υπ' αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08.01.2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) , με την οποία ο κος ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ορίστηκε Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης και του ανατέθηκε ο τομέας ευθύνης Υποδομών & Δικτύων.
6. Την υπ' αριθμ. Οικ. 17255 (397)/09-01-2024 (ΑΔΑ:ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 & ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ" στους Αντιπεριφερειάρχες και στους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β'458 / 7-2-2022) και συγκεκριμένα το κεφάλαιο Α, άρθρο 1, παρ. 8 που αφορά τις εισηγήσεις προς τα Συλλογικά Όργανα και Επιτροπές της ΠΚΜ για θέματα του τομέα ευθύνης τους,
7. Την από 13.07.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008909540 2021-07-13) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος.
8. Το ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021.
9. Τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του εν θέματι Έργου.

Και επειδή:

Με τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου του Έργου του θέματος, η Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα τη Χορήγηση Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του Έργου του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 56639/03-06-2020 (ΑΔΑ:99ΟΞ46ΜΤΛΡ-ΥΥΨ) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης/Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων, περί έγκρισης της τροποποίησης του ΠΔΕ 2020, όπου εντάχθηκε το έργο με συνολικό προϋπολογισμό 4.500.000,00 € και κωδ. Έργου 2017ΕΠ50800003 στη ΣΑΕΠ 508.

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την αρ.πρωτ οικ.289464(4340)/09.06.2020 Απόφαση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών έργων / Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με την απόφαση 794/07-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΞΩ7ΛΛ-0ΒΑ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η Διακήρυξη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.

Με την απόφαση 222/2021 (ΑΔΑ:6ΨΖ17ΛΛ-6ΧΩ) της Οικονομικής Επιτροπής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εργοληπτική επιχείρηση «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ» και με μέση έκπτωση 53,51% επί των τιμών Τιμολογίου και Προϋπολογισμού Μελέτης για το ποσόν των 1.703.203,66€, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α. και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης μελέτης δημοπράτησης.

Με την Απόφαση 362/2021 (ΑΔΑ:66ΓΓ7ΛΛ-4ΗΝ & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008749665) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε το από 19.03.2021 Πρακτικό Κατακύρωσης (Σταδίου 2) του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της Οδού Θερμαϊκού, αρ.56, Τ.Κ.56430 με Α.Φ.Μ : 094297270 .

Με την υπ' αριθμ. 314/2021 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώθηκε ο προ- συμβατικός έλεγχος νομιμότητας για την υπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε την 13.07.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008909540 2021-07-13). Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 1.703.203,66€ χωρίς ΦΠΑ.

Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου ανέρχεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή έληγε την 13.07.2024.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 644148 (7484)/12.09.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011227183 2022-09-12) Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Με την με αρ. πρωτ. 763555/2770/15.11.2023 (ΑΔΑ:60Χ17ΛΛ-9Θ6) Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ» με Κωδικό ΟΠΣ 5198487 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025».

Με την με αρ. πρωτ.117962/08-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΘΠ1Η-Ψ6Φ) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης/Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 στη ΣΑ ΝΠ408.

Με την με αριθμ. 994/2024 (Πρακτικό 260/16.07.2024) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:62177ΛΛ-0Ω7), με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατό εβδομήντα μία (171) ημέρες μέρες, δηλαδή έως τις 31.12.2024.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 704634(9900)/09.10.2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015571281 2024-10-10) Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται στα 1.803.162,20€ (2.235.921,13€ με ΦΠΑ 24%), σε αύξηση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη κατά 99.958,54€ (χωρίς ΦΠΑ), που οφείλεται στην ισόποση απαραίτητη αύξηση του ποσού της δαπάνης Αναθεώρησης.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η σύμβαση έχει σκοπό να καλύψει τις ανάγκες αποκατάστασης Βλαβών και των Λοιπών Στοιχείων ασφαλείας της Οδού στα πλαίσια Στοιχειώδους Συντήρησης Οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων /Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων/ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών και η εκτέλεση εργασιών στις παρακάτω οδούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

- Νέα Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Μουδανίων συμπεριλαμβανόμενων των παράπλευρων οδών αυτής στο τμήμα από χ.θ. 6+000 (ισόπεδος κόμβος με οδό Βούλγαρη στη Θεσσαλονίκη) μέχρι τη χ.θ. 61+500 (ανισόπεδος κόμβος Μουδανίων προς επαρχιακά κυκλώματα Κασσάνδρας και Σιθωνίας).
- Επαρχιακή οδός Μουδανιά – κύκλωμα Κασσάνδρας στο τμήμα από χ.θ. 0+000 (ανισόπεδος κόμβος Μουδανίων με εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανίων) μέχρι τη χ.θ. 23+650 (κυκλικός κόμβος Κασσανδρείας). Σε αυτήν εντάσσεται το νέο τμήμα Ποτιδαία – Κασσανδρεία όχι όμως το αντίστοιχο παλιό τμήμα.
- Οδικό τμήμα από αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (γέφυρα Ανθεμούντα) έως Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Ν. Μουδανίων (ανισόπεδος κόμβος Προφ. Ηλία).
- Εθνική Οδός Ε.Ο.16 Θεσσαλονίκης-Γαλάτιστας-Αρναίας-Παλιοχωριού στο τμήμα από όρια Ν. Χαλκιδικής έως τη διασταύρωση με Μ. Παναγία (παλαιό και νέο).

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει :

- Την εκτέλεση εργασιών άμεσης επέμβασης για την αποκατάσταση βλαβών και ελλείψεων της οδού. Οι άμεσες επεμβάσεις αφορούν περιπτώσεις όπου δημιουργείται κατάσταση επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια, κυρίως καταστάσεις, που περιορίζουν το κυκλοφορούμενο οδόστρωμα ή το καθιστούν επικίνδυνο για την κυκλοφορία.
- Τον έλεγχο του Οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ σε καθημερινή βάση (Περιπολίες & Τεχνική Αστυνόμευση)
- Την τακτική επιθεώρηση της οδού και την καταγραφή των προβλημάτων, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό των επικίνδυνων καταστάσεων και τον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό των επεμβάσεων.
- Την εκτέλεση εργασιών στοιχειώδους συντήρησης, δηλαδή την αποκατάσταση προβλημάτων υψηλής επικινδυνότητας που προκαλούν δυσχέρειες στην ομαλή και ασφαλή λειτουργία της οδού όπως :καθαρισμός της οδού, νησίδων και ερεισμάτων, οχετών, καμινάδων, πινακίδων σήμανσης, αποκατάσταση δομικών στοιχείων, επισκευή βλαβών του οδοστρώματος, επισκευή – αναβάθμιση στηθαίων ασφαλείας, επισκευή κιγκλιδωμάτων, τοποθέτηση οριοδεικτών, αντικατάσταση πινακίδων σήμανσης, αντικατάσταση αντιθαμβωτικών πετασμάτων, διαγράμμιση οδοστρώματος, κοπή κλαδιών, δένδρων και αυτοφυούς βλάστησης.
- Πραγματοποίηση ειδικών τεχνικών ελέγχων.

Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος διαθέτει κατάλληλα εξειδικευμένα συνεργεία, κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό και κατάλληλο σύστημα διαχείρισης για την άμεση και έντεχνη εκτέλεση της στοιχειώδους συντήρησης του οδικού δικτύου.

Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.

Σύμφωνα με το σχετικό η ανάδοχος αναφέρει τα εξής:

«Καθ' όλη την εξέλιξη της εργολαβίας, σημαντική καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου προκάλεσαν στην ανάδοχο εταιρεία οι συχνές απαγορεύσεις εκτέλεσης εργασιών από την Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, λόγω του έντονου κυκλοφοριακού φόρτου που παρατηρούνταν στους συγκεκριμένους οδικούς άξονες (π.χ. λειτουργία της ΔΕΘ, παραμονές από αργίες, διέλευση επισήμων προσώπων από και προς το Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ), ιδιαίτερα δε τους θερινούς μήνες υπήρχε γενική απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών, εξαιτίας της αυξημένης τουριστικής κίνησης από και προς την Χαλκιδική. Δεδομένης της ανάγκης αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών που άπτονται ζητημάτων στοιχειώδους συντήρησης και επείγουσών περιπτώσεων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη για καθυστέρηση της υπογραφής της νέας εργολαβίας στοιχειώδους συντήρησης των εν λόγω οδικών τμημάτων και προκειμένου να αποφευχθεί ένα χρονικό διάστημα άνευ δυνατότητας άμεσης επέμβασης και στοιχειώδους συντήρησης» αιτείται την νέα παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, δηλαδή μέχρι τις 30.04.2025 .

Δ. ΑΠΟΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία αποδέχεται την βασιμότητα των λόγων που επικαλείται η ανάδοχος και για τους οποίους δεν φέρει ευθύνη, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016).

Συγκεκριμένα η Υπηρεσία έχει διαπιστώσει ότι καθ' όλη την εξέλιξη της εργολαβίας υπήρχαν συχνοί περιορισμοί εκτέλεσης εργασιών από την Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, λόγω του έντονου κυκλοφοριακού φόρτου που παρατηρούνταν στους οδικούς άξονες (ιδίως εξαιτίας της λειτουργίας της ΔΕΘ, τις παραμονές και τις επόμενες ημέρες από αργίες, της διέλευσης επισήμων προσώπων από και προς το Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ).

Επιπρόσθετα, τους θερινούς μήνες ακολουθώντας τα μέτρα της Τροχαίας υπήρχε γενική απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών της αυξημένης τουριστικής κίνησης από και προς την Χαλκιδική.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν οι σημαντικές καθυστερήσεις και αλλαγές στον προγραμματισμό εκτέλεσης των εργασιών από την ανάδοχο εταιρεία.

Επίσης, όπως είναι αντιληπτό υπάρχουν διαρκείς ανάγκες στοιχειώδους συντήρησης και άμεσης επέμβασης στα οδικά δίκτυα αρμοδιότητάς μας, που σε συνδυασμό με την καθυστέρηση της υπογραφής της νέας εργολαβίας στοιχειώδους συντήρησης, χρήζει αναγκαιότητας η παράταση της εργολαβίας.

Λόγω όλων των ανωτέρω και προκειμένου να αποφευχθεί ένα χρονικό διάστημα άνευ δυνατότητας άμεσης επέμβασης και στοιχειώδους συντήρησης,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την Έγκριση Χορήγησης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 30.04.2025, δηλαδή κατά εκατό είκοσι (120) ημέρες, «με αναθεώρηση», δεδομένου ότι η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021.

Συνημμένα

1.Η από 29.11.2024 αίτηση της αναδόχου

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΥΣΕ/ Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ. .

Εσωτερική διανομή

Χρονολογικό Αρχείο + Φ.Ε. + ΥΣΕ

Χρήστος Παπαδόπουλος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α' β

Την διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ., Χαβατζιάς Γ., Ιντζές Κ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ», Τμήμα 2: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ Ανατολικού Τομέα για τα έτη 2020-2022» προϋπολογισμού Μελέτης: 4.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)», με αναθεώρηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας, κατά εκατό είκοσι (120) ημέρες, δηλαδή έως τις 30.04.2025, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021, για τους λόγους που έχει διατυπώσει η υπηρεσία και συγκεκριμένα:

“ Καθ' όλη την εξέλιξη της εργολαβίας υπήρχαν συχνοί περιορισμοί εκτέλεσης εργασιών από την Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, λόγω του έντονου κυκλοφοριακού φόρτου που παρατηρούνταν στους οδικούς άξονες (ιδίως εξαιτίας της λειτουργίας της ΔΕΘ, τις παραμονές και τις επόμενες ημέρες από αργίες, της διέλευσης επισήμων προσώπων από και προς το Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ).

Επιπρόσθετα, τους θερινούς μήνες ακολουθώντας τα μέτρα της Τροχαίας υπήρχε γενική απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών, εξαιτίας της αυξημένης τουριστικής κίνησης από και προς την Χαλκιδική.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν οι σημαντικές καθυστερήσεις και αλλαγές στον προγραμματισμό εκτέλεσης των εργασιών από την ανάδοχο εταιρεία.

Επίσης, όπως είναι αντιληπτό υπάρχουν διαρκείς ανάγκες στοιχειώδους συντήρησης και άμεσης επέμβασης στα οδικά δίκτυα αρμοδιότητάς μας, που σε συνδυασμό με την καθυστέρηση της υπογραφής της νέας εργολαβίας στοιχειώδους συντήρησης, χρήζει αναγκαιότητας η παράταση της εργολαβίας.”

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΠ408), με κωδικό έργου: 2017ΕΠ50800003

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 27/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη