



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 6^ο/27-02-2024

Απόφαση [277/2024](#)

ΘΕΜΑ 49^ο: «Έγκριση Χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες ανέγερσης μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων με υπόγειους βοηθητικούς χώρους με δ.τ. "ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"» Προϋπολογισμός: 5.535.556,73 ευρώ (ΜΕ ΦΠΑ)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **27 Φεβρουαρίου** ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ, 138638/437/22-2-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείς

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 49^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση Χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες ανέγερσης μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων με υπόγειους βοηθητικούς χώρους με δ.τ. "ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"» Προϋπολογισμός: 5.535.556,73 ευρώ (ΜΕ ΦΠΑ)», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 129190/1636/21-2-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 173/21-2-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α' /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ,
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
12. Την υπ. αριθμ. 2913/10-6-2022 απόφαση με ΑΔΑ: 6ΜΘΗ7ΛΛ-3ΨΡ, που αφορά στην Τροποποίηση της Πράξης «Ανέγερση μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων με υπόγειους βοηθητικούς χώρους για λογαριασμό της ΄΄Φροντίδα Παπαγεωργίου – Στέγη φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας – ΜΚ. Της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως» με κωδικό ΟΠΣ 5008948 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020»,
13. Τη με αρ. πρωτ. 437170(4918)/5-7-2022 Βεβαίωση έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος (ΑΔΑΜ:22REQ010868102).
14. Την με αριθμ. 753/2022 (αριθμ. Συνεδρίασης 25η/14-6-2022) (ΑΔΑ: 634Υ7ΛΛ-ΞΜΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ για την έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Υποβοήθηση της ΔΤΕ/ΠΚΜ στην επικαιροποίηση υφιστάμενης μελέτης του υποέργου: “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ Δ.Τ. “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
15. Την με αρ. πρωτ. 67726/4-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΩΜΓ46ΜΤΛΡ-8Α0) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2022 στη ΣΑΕΠ 008/1 του έργου του θέματος με ενάρημο 2017ΕΠ00810067 και κωδικό 5008948.
16. Τη με αριθμ. 26/2022 (αριθμ. Συνεδρίασης 4η/24-6-2022) (ΑΔΑ: 94ΤΟ7ΛΛ-ΝΛΦ) Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της ΠΚΜ για την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου.
17. Τη με αριθμ. 946/2022 (αριθμ. Συνεδρίασης 32^ο/19-07-2022) (ΑΔΑ:Ω3677ΛΛ-ΡΕΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ που αφορά στην έγκριση της διακήρυξης και τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού,
18. Την ανάρτηση της Διακήρυξης σύμβασης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ 22PROC010977486,
19. Την υπ αριθμ 1364/18-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΡ967ΛΛ-8ΤΡ) Απόφαση οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι

20. Τον υπ αριθμ 233149/24-10-2022 έλεγχο νομιμότητας της υπ αριθμ 1364/2022 Απόφασης ΟΕ
21. Την υπ' αριθμ. 1630/29-11-2022 (**Α.Δ.Α.: 6ΡΚ27ΛΛ-Γ90** & ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011816740) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά στην Έγκριση έκδοσης απόφασης ανάθεσης της σύμβασης του έργου
22. Την από 30-12 -2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV011934089).
23. Την με αρ. πρωτ. 26965(290)/25-1-2023 απόφαση ΥΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, έγκρισης χρονοδιαγράμματος.
24. Την υπ. αρ. 363/4-12-2023 (αρ. πρωτ. ΔΤΕ 831246(14247)/5-12-2023), αίτηση της Αναδόχου για παράταση της συνολικής προθεσμίας.
25. Την με αρ. πρωτ. 106632(1336) 16-02-2024 εισήγηση της ΔΤΕ/ΠΚΜ προς την ΕΥΔ/ΠΚΜ, για την προέγκριση της παράτασης.
26. Το με αρ. πρωτ. 641/19-2-2024 (αρ. πρωτ. ΔΤΕ 106632(1336)/19-2-2024) έγγραφο της ΕΥΔ/ΕΠ/ΠΚΜ με την διατύπωση σύμφωνης γνώμης για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 70 ημέρες.
27. Την αριθμ. πρωτ. 129190/1636/21-2-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ. , η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 173/21-2-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ, και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή ΠΚΜ για έγκριση Χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες ανέγερσης μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων με υπόγειους βοηθητικούς χώρους με δ.τ. "ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"»
 Προϋπολογισμός: 5.535.556,73 ευρώ (ΜΕ ΦΠΑ)
 Χρηματοδότηση: 2017ΕΠ00810067 της ΣΑΕ 008/1, ΟΠΣ: 5008948
 Ανάδοχος: ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΝΗ

Έχοντας υπ' όψη:

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010) και του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α/11.4.2012), όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ", ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) και ισχύουν σήμερα,

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Και ειδικά το άρθρο 147 αυτού.

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226Α'/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε με τις 81320 και 77909/01-12-2016 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302 Β'/30-12-2016) με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ.133/2010, ΦΕΚ 226Α'/27-12-2010)
- Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26Α'/31-01-2013) και την Εγκύκλιο 6/2013 (αρ. πρ. 15400/17.04.2013) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΤΒ).
- Την με με Αριθ. Πρωτ. Οικ. 107833(2003)/11-2-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών "Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη", σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας."
- Την Αριθ. Πρωτ. 2604(59)/2-1-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Εκτελεστικό Γραμματέα".
- Την υπ. Αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 71/08-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας".
- Την απόφαση με Αριθ. Πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 148/Β' / 11-01-2024 "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»".
- Την απόφαση με Αριθ. Πρωτ. Οικ. 53502(1021)/23-01-2024 (ΑΔΑ ΨΒΕΕ7ΛΛ-ΠΔΛ) του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας "Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα» σε Προϊστάμενους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας".

Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη:

Γενικά στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης (με ΦΠΑ)	5.535.556,73€
Ημερομηνία Διαγωνισμού	5-9-2022
Ποσοστό Έκπτωσης	33,74%
Ποσό Σύμβασης (με ΦΠΑ)	3.668.086,16 €
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	30-12 -2022
Συμβατική Προθεσμία	31-12-2023
Αιτούμενη Προθεσμία Περαιώσεως	08-03-2024

1. Την από 30-12 -2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV011934089).
2. Την με αρ. πρωτ. 26965(290)/25-1-2023 απόφαση ΥΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, έγκρισης χρονοδιαγράμματος.
3. Την υπ. αρ. 363/4-12-2023 (αρ. πρωτ. ΔΤΕ 831246(14247)/5-12-2023), αίτηση της Αναδόχου, παράτασης της συνολικής προθεσμίας.
4. Την με αρ. πρωτ. 106632(1336) 16-02-2024 εισήγηση της ΔΤΕ/ΠΚΜ προς την ΕΥΔ/ΠΚΜ, για την προέγκριση της παράτασης.
5. Το γεγονός ότι :
 - α) Απαιτείται παράταση για είκοσι (20) ημέρες, διότι σύμφωνα με τα ημερολόγια έργου, δεν εκτελέστηκαν καθόλου ή εκτελέστηκαν μερικώς εργασίες, λόγω καιρικών συνθηκών.
 - β) Απαιτείται παράταση για πενήντα (50) ημέρες, λόγω της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ, ο οποίος συντάχθηκε για να εγκριθούν νέες τιμές, προαπαιτούμενες άλλων εργασιών.
 Επομένως, από την Υπηρεσία μας εκτιμάται πως απαιτούνται συνολικά εβδομήντα (70) ημέρες, για την αναπλήρωση της χρονικής υστέρησης και την ολοκλήρωση των εργασιών που καθυστέρησαν.
6. Το με αρ. πρωτ. 641/19-2-2024 (αρ. πρωτ. ΔΤΕ 106632(1336)/19-2-2024) έγγραφο της ΕΥΔ/ΕΠ/ΠΚΜ με την διατύπωση σύμφωνης γνώμης για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 70 ημέρες.

Εισηγούμαστε στην Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ.

Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση κατά 70 ημέρες, ήτοι μέχρι 08.03.2024

Τα παραπάνω αποτυπώνονται συνοπτικά στον κάτωθι Πίνακα:

	Ημερομηνία Περαιώσεως		Σύνολο ημερών
	Ισχύουσα	Προτεινόμενη	
Συνολική Προθεσμία	29-12-2023	8-3-2024	70

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΥΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΑΒΑΛΙΔΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ. και Παπουλίδης Στ. έδωσαν λευκή ψήφο, οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι δήλωσαν παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν Θετική ψήφο, ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες ανέγερσης μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων με υπόγειους βοηθητικούς χώρους με δ.τ. "ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"», προϋπολογισμού 5.535.556,73 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΝΗ, κατά εβδομήντα (70) ημέρες, δηλαδή μέχρι 8-3-2024, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“α) Απαιτείται παράταση για είκοσι (20) ημέρες, διότι σύμφωνα με τα ημερολόγια έργου, δεν εκτελέστηκαν καθόλου ή εκτελέστηκαν μερικώς εργασίες, λόγω καιρικών συνθηκών.

β) Απαιτείται παράταση για πενήντα (50) ημέρες, λόγω της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ, ο οποίος συντάχθηκε για να εγκριθούν νέες τιμές, προαπαιτούμενες άλλων εργασιών. Επομένως, από την Υπηρεσία μας εκτιμάται πως απαιτούνται συνολικά εβδομήντα (70) ημέρες, για την αναπλήρωση της χρονικής υστέρησης και την ολοκλήρωση των εργασιών που καθυστέρησαν.”

Τα παραπάνω αποτυπώνονται συνοπτικά στον κάτωθι Πίνακα:

	Ημερομηνία Περάιωσης		Σύνολο ημερών
	Ισχύουσα	Προτεινόμενη	
Συνολική Προθεσμία	29-12-2023	8-3-2024	70

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στην ΣΑΕΠ του ΠΔΕ 2022 με κωδικό 2017ΕΠ00810067, είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ)

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 277/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη