



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Πρακτικό 3^ο/28-01-2025
Απόφαση 86/2025**

ΘΕΜΑ 28^ο: «Έγκριση 1^{ης} Τροποποίηση της 03-05-22 Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος οδικού δικτύου στο Δήμο Χαλκηδόνος» ως προς την παράταση της διάρκειας αυτής κατά 21 μήνες ήτοι έως τις 03-12-2026»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **28 Ιανουαρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 57004/143/23-1-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Παπουλίδης Σταμάτης και Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ. και τακτικά μέλη της Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και η Οικονομίδα Αθηνά, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 28^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 1^{ης} Τροποποίηση της 03-05-22 Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος οδικού δικτύου στο Δήμο Χαλκηδόνος» ως προς την παράταση της διάρκειας αυτής κατά 21 μήνες ήτοι έως τις 03-12-2026», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ.50333/803/21-1-2025 (Ορθή Επανάληψη 28-1-2025) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 129/23-1-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021/Εργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας /ΣΑΕΠ808 ΤΡΟΠ. 0 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με κωδικό 2023ΝΠ80800008 (2018ΕΠ80800002), προϋπολογισμού 1.187.000,00€ που εγκρίθηκε με αρ. πρωτ.51073/05/05/2021 (ΑΔΑ: Ω09946ΜΤΛΡ-30Η) την Απόφαση Υπουργού.
13. Την με αρ. Πρωτ. 530086/1765/29-07-24 (ΑΔΑ: ΨΡΕΡ7ΛΛ-Η3Π) Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα Π.Κ.Μ. σχετικά με την ανακατανομή των πιστώσεων.
14. Την με αριθμ. 254/2021 (ΑΔΑ: ΩΝΨΗΩΗ2-ΙΣΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκηδόνος, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
15. Την με αριθμ. 206/01-03-2022 (ΑΔΑ:6ΦΣΨ7ΛΛ-ΓΞΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.
16. Την από 03-05-2022 προγραμματική σύμβαση με συνολική διάρκεια 33 μήνες, ήτοι έως 03-02-2025.
17. Το γεγονός ότι η εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση λήγει στις 03-02-2025
18. τις διατάξεις του άρθρου 7 της από 03-05-2022 Π.Σ. “Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης”
19. Το από 08.01.2025 2ο Πρακτικό συνεδρίασης της Τριμελούς Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Π.Σ. σύμφωνης γνώμης για την παράτασή της έως τις 03-12-2026, το οποίο έχει ως εξής:

**2^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ (ΚΟΙΝΗΣ) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

μεταξύ
«Π.Κ.Μ. της Μ.Ε. Θεσ/νίκης»
και
«Δήμου Χαλκηδόνος»

με θέμα:
1η Τροποποίηση της από 03/05/2022 Προγραμματικής Σύμβασης
«Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος οδικού δικτύου στο Δήμο Χαλκηδόνος»

Στα Κουφάλια και στο Δημοτικό κτίριο του Δήμου Χαλκηδόνος συνεδρίασε σήμερα ημέρα Τετάρτη 08/01/2025 η Τριμελής (κοινή) Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της από 03-05-2022 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Χαλκηδόνος και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η επιτροπή συγκροτήθηκε με την εξής σύνθεση :

1. Νικολαΐδης Μιχάλης Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός υπ/λος του Δήμου και εκπρόσωπος αυτού Πρόεδρος (τακτικό μέλος).
2. Βαντισιούρης Δημήτριος Πολιτικός Μηχανικός υπ/λος του Δήμου ως μέλος (τακτικό μέλος)
3. Πουλουτίδου Παρασκευή Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών έργων της Μ.Ε Θεσσαλονίκης, ως μέλος

Η επιτροπή έλαβε υπόψιν της:

α) την από 03-05-2022 Προγραμματική Σύμβαση

β) το γεγονός ότι η εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση περατούται στις 03-02-2025,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 7 της Π.Σ. "Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης",

δ) το γεγονός ότι η πράξη της προγραμματικής προβλέπει την υλοποίηση του παρακάτω έργου :

➤ Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος οδικού δικτύου στο Δήμο Χαλκηδόνος για το οποίο ισχύουν τα κάτωθι:

Το έργο με Αρ.Μελ.110/2021 συγχρηματοδοτείται από την Π.Κ.Μ. και τον Δ. Χαλκηδόνος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 03/05/2022 Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 και ιδιαίτερα το άρθρο 6 αυτής.

Το παρόν έργο αφορά αποκατάσταση τμημάτων των ασφαλτοστρωμένων δημοτικών δρόμων που συνδέουν το Άδενδρο και το Παρθένιο με το Μικρό Μοναστήρι και έχουν καταστραφεί σε όλο το μήκος τους μετά τις ισχυρές νεροποντές του Νοεμβρίου 2017 και η κυκλοφορία των τροχοφόρων είναι επικίνδυνη ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες. Το πρώτο τμήμα που συνδέει το Άδενδρο με το Μικρό Μοναστήρι έχει μήκος 2.3 χλμ. , το δεύτερο τμήμα που συνδέει το Παρθένιο με το Μικρό Μοναστήρι έχει μήκος 2.5 χλμ. Τέλος το τρίτο που συνδέει τα δύο προηγούμενα με την παλαιά Ε.Ο Θεσ/νίκης - Αθηνών έχει μήκος 1.9 χλμ.

Για την οριστική επίλυση του προβλήματος συντάχθηκε από τον Δήμο Χαλκηδόνος η με αρ.110/2021 μελέτη με συνολική δαπάνη 1.187.000,00 € (με Φ.Π.Α.) .

Η έγκριση των τευχών δημοπράτησης έγινε με την υπ' αρ. 38/2023 απόφαση της Ο.Ε. του Δ.Χαλκηδόνος.

Η έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας έγινε με την 96/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου .

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 05-09-2023.

Η συνολική συμβατική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 830.902,04 €.

Η συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών λήγει την 08-04-2025 σύμφωνα με την απόφαση αρ. 281/2024 της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου.

Η χρονική ισχύς της προγραμματικής σύμβασης είναι έως την 03-02-2025 (συνολική διάρκεια ισχύος 33 μήνες).

Σήμερα η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου θα πρέπει να συνεχίσει την υλοποίηση του έργου το οποίο είναι σε εξέλιξη , με προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης όπως αναφέρθηκε παραπάνω την 08-04-2025 .

Αυτό συμπαρασύρει και την παράταση διάρκειας της παρούσας προγραμματικής σύμβασης κατά εννέα (9) μήνες . Επιπλέον όμως υπήρξαν καθυστερήσεις και κατά την φάση του έργου : " Σύνταξη - Έγκριση διακήρυξης " κατά τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες . Έτσι η ανάλυση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης που περιγράφεται στο άρθ. 7 της ΠΣ τροποποιείται όπως παρακάτω :

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου :

α/α	Φάση έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη - Έγκριση διακήρυξης	15 μήνες

2	Διαγωνισμός	4 μήνες
3	Προσυμβατικός έλεγχος σύμβασης έργου	3 μήνες
4	Σύμβαση - υλοποίηση	17 μήνες
5	Παραλαβή - Αποπληρωμή	15 μήνες
	ΣΥΝΟΛΟ	54 μήνες

Συνολικά η Π.Σ. της 03/05/2022 για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος οδικού δικτύου στο Δήμο Χαλκηδόνος» προτείνεται να παραταθεί κατά 21 μήνες, οπότε ο συνολικός χρόνος της Π.Σ. γίνεται 54 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, ήτοι λήξη αυτής την 03/12/2026.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος	Το μέλος	Το μέλος
Νικολαΐδης Μιχάλης ΠΕ Αγρ. Τοπογρ. Μηχανικός	Βαντισιούρης Δημήτριος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός	Πουλουτίδου Παρασκευή ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

20. Την με αριθμ.06 /21-01-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκηδόνος περί έγκρισης της 1ης τροποποίησης της Π.Σ. του έργου.
21. Την αριθμ. πρωτ. οικ.50333/803/21-1-2025 (Ορθή Επανάληψη 28-1-2025) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 129/23-1-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: 1^η Τροποποίηση της 03-05-22 Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος οδικού δικτύου στο Δήμο Χαλκηδόνος» ως προς την παράταση της διάρκειας αυτής κατά 21 μήνες ήτοι έως τις 03-12-2026..

α) Η με αριθμ. 06/26-01-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκηδόνος

ΣΧΕΤ:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/10 Φ.Ε.Κ. Α' 87/7-6-2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»), το άρθρο 96 του Ν.4604/2019, το άρθρο 21 του Ν.4690/20, το άρθρο 6 του Ν.4711/20 και το άρθρο 132 του Ν.4714/2020.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως ισχύουν σήμερα.
4. Την παρ.1, Άρθρο 175Α του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 20 του Ν.5056/2023 με ισχύ από την 01/01/2024, όπου εφεξής η Περιφερειακή Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες της πρώην Οικονομικής Επιτροπής.
5. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021/Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας /ΣΑΕΠ808 ΤΡΟΠ. 0 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με κωδικό 2023ΝΠ80800008 (2018ΕΠ80800002), προϋπολογισμού 1.187.000,00€ που εγκρίθηκε με αρ. πρωτ.51073/05/05/2021 (ΑΔΑ: Ω09946ΜΤΛΡ-30Η) την Απόφαση Υπουργού.
6. Την με αρ. Πρωτ. 530086/1765/29-07-24 (ΑΔΑ: ΨΡΕΡ7ΛΛ-Η3Π) Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα Π.Κ.Μ. σχετικά με την ανακατανομή των πιστώσεων.
7. Την με αριθμ. 254/2021 (ΑΔΑ: ΩΝΨΗΩΗ2-ΙΣΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκηδόνος, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Την με αριθμ. 206/01-03-2022 (ΑΔΑ: 6ΦΣ7ΛΛ-ΓΞΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.
9. Την από 03-05-2022 προγραμματική σύμβαση με συνολική διάρκεια 33 μήνες, ήτοι έως 03-02-2025.

10. Το γεγονός ότι η εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση λήγει στις 03-02-2025
11. τις διατάξεις του άρθρου 7 της από 03-05-2022 Π.Σ. «Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης»
12. Το από 08.01.2025 2ο Πρακτικό συνεδρίασης της Τριμελούς Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Π.Σ. σύμφωνης γνώμης για την παράτασή της έως τις 03-12-2026, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.
13. Την με αριθμ.06 /21-01-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκηδόνος περί έγκρισης της 1ης τροποποίησης της Π.Σ. του έργου.

Εισηγούμαστε στην Περιφερειακή Επιτροπή

την έγκριση της 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης της από 03-05-2022, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Χαλκηδόνος για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος οδικού δικτύου στο Δήμο Χαλκηδόνος», που αφορούν:

1). στην τροποποίηση του άρθρου 7 «Χρονική διάρκεια ισχύος της Π.Σ. - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Π.Σ.» και ειδικότερα την αύξηση της από 33 μήνες σε 54 μήνες συνολικά δηλαδή ως προς την παράταση ισχύος της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης κατά είκοσι δύο (22) μήνες ήτοι έως τις 03-12-2026.

Η παράταση του έργου απαιτείται προκειμένου να συνεχιστεί η Προγραμματική σύμβαση της από 3-5-2022 ανάμεσα στην ΠΚΜ και το Δήμο Χαλκηδόνος, για την αναδιαμόρφωση του συνολικού χρονοδιαγράμματος και για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης των κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος του οδικού δικτύου του Δήμου Χαλκηδόνος στα πλαίσια του έργου που εκτελείται από το Δήμο Χαλκηδόνος.

2). τη διατήρηση των υπολοίπων άρθρων ως έχουν συνυπογραφεί από την Περιφέρεια και το Δήμο, με την από 03-05-2022 αρχική Προγραμματική Σύμβαση.

3). την παροχή εξουσιοδότησης στον Αντιπεριφερειάρχη ΜΕΘ κ. Κ. Γιουτίκα από την Περιφερειακή Επιτροπή ΠΚΜ ώστε να υπογράψει την εν λόγω 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης.

Συνημμένα

α) Η με αριθμ. 06 /21-01-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκηδόνος

β) Το 2^ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης της Π.Σ.

γ) Σχέδιο 1ης τροποποίησης Π.Σ. της από 03-05-2022 Π.Σ.

δ) Η από 03-05-2022 Π.Σ.

Η Εισηγήτρια – 20/01/2025 Παρασκευή Πουλουτίδου Πολιτικός Μηχανικός με Α' β	Η Αν. Προϊστάμενη ΤΣΕ / ΥΤΕΜΕΘ 21/01/2025 Κονδυλένια Σφλέκου Πολιτικός Μηχανικός με Α' β	Ο Προϊστάμενος ΥΔΤΕ/ΜΕΘ 21/01/2025 Ελένη Διαμαντή Αγ. Τοπ.Μηχ/κων με Α' β
---	---	--

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το από 8-1-2025 2ο Πρακτικό της Τριμελούς Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Π.Σ., που αφορά στην **1η τροποποίηση της από 3-5-2022 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Χαλκηδόνος** για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος οδικού δικτύου στο Δήμο Χαλκηδόνος», και ειδικότερα:

- στην τροποποίηση του άρθρου 7 «Χρονική διάρκεια ισχύος της Π.Σ. - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Π.Σ.» και ειδικότερα στην αύξηση της από 33 μήνες σε 54 μήνες συνολικά δηλαδή ως προς την παράταση ισχύος της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης κατά είκοσι ένα (21) μήνες ήτοι έως τις 03-11-2026.

Η παράταση του έργου απαιτείται προκειμένου να συνεχιστεί η Προγραμματική σύμβαση της από 3-5-2022 ανάμεσα στην ΠΚΜ και το Δήμο Χαλκηδόνος, για την αναδιαμόρφωση του συνολικού χρονοδιαγράμματος και για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης των

κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος του οδικού δικτύου του Δήμου Χαλκηδόνas στα πλαίσια του έργου που εκτελείται από το Δήμο Χαλκηδόνas.

- στη διατήρηση των υπολοίπων άρθρων ως έχουν συνυπογραφεί από την Περιφέρεια και το Δήμο, με την από 3-5-2022 αρχική Προγραμματική Σύμβαση.
- στην παροχή εξουσιοδότησης στον Αντιπεριφερειάρχη ΜΕΘ κ. Κ. Γιουτίκα από την Περιφερειακή Επιτροπή ΠΚΜ ώστε να υπογράψει την εν λόγω 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 86/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη