



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6
Αριθμ. Συνεδρίασης 6^η/29.03.2023**

ΑΠΟΦΑΣΗ 31

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 29/03/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 210128 (63)/24-03-2023 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παρόντες:

1. Μήττας Χρήστος, Πρόεδρος
2. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος
4. Γούλα Όλγα – Χριστίνα, τακτικό μέλος
5. Καρακωστανόγλου Βενιαμίν, τακτικό μέλος
6. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
7. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό μέλος
8. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, τακτικό μέλος
9. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος
10. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος
11. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος
13. Δωρής Σωκράτης, αναπληρωματικό μέλος

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Παρασκευή Πατουλίδου.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Ασλανίδης Δημήτριος, τακτικό μέλος, τον οποίο αναπλήρωσε ο κ. Δωρής Σωκράτης, αναπληρωματικό μέλος, οι κ. Κίκης Αθανάσιος και κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος, τακτικά μέλη. Όλοι οι απόντες ενημέρωσαν εγκαίρως για την απουσία τους.

Η σειρά συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής: 1^ο - 4^ο, 15^ο, 5^ο – 14^ο, 16^ο.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α'.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 15^ο: «Τροποποίηση της από 12-04-2021 σύμβασης μεταξύ της μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας: «ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΕΟ ΕΠΕ» ως προς το οικονομικό αντικείμενο (οικονομική επέκταση) του έργου με τίτλο “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ” της Πράξης “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, με κωδικό ΟΠΣ 5056141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 15^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση της από 12-04-2021 σύμβασης μεταξύ της μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας: «ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΕΟ ΕΠΕ» ως προς το οικονομικό αντικείμενο (οικονομική επέκταση) του έργου με τίτλο “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ” της Πράξης “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, με κωδικό ΟΠΣ 5056141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». Κατόπιν έδωσε τον λόγο στον κ. Κων. Γιουτίκα, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ., προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. Γιουτίκας έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ. 157177 (581)/07-03-2023 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Κ.Μ. της Δ/σης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ. η οποία έχει ως ακολούθως:

«

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της από 12-04-2021 σύμβασης μεταξύ της μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας: «ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΕΟ ΕΠΕ» ως προς το οικονομικό αντικείμενο (οικονομική επέκταση) του έργου με τίτλο “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ” της Πράξης “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, με κωδικό ΟΠΣ 5056141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- ΣΧΕΤ. :**
1. Την υπ’αρ. 2361/30-04-2020 (ΑΔΑ: 67ΚΒ7ΛΛ-Θ9Α) Απόφαση Ένταξης στο Ε.Π.ΠΚΜ και την υπ’αρ. 43122/12-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΡΦΚ46ΜΤΛΡ-8ΛΗ) Απόφαση Ένταξης της πράξης στο ΠΔΕ 2020
 2. Την αριθμ. 750/2020 (ΑΔΑ: Ψ66Ε7ΛΛ-Μ2Φ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού και των όρων αυτού για την ανάδειξη επιλογής αναδόχου παροχής υπηρεσιών του υποέργου 1: «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ», προϋπολογισμού 7.685.166,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
 3. Την αριθμ. 1635/2020/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΜΙ7ΛΛ-Γ4Σ & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008304659) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί ανάδειξης οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού του υποέργου 1
 4. Την από 12/04/21 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών του υποέργου 1 «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ»
 5. Την υπ. αριθμ. 565/25-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΧ87ΛΛ-ΤΓ04) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του υποέργου 1 της πράξης: “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ”».
 6. Την υπ. αριθμ. 198/01-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΨ7ΛΛ-3ΟΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ με θέμα: «Τροποποίηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του υποέργου 1 της πράξης: “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ

ΔΕΛΤΑ».

7. Το από 18-01-2023 (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας μας: 48629(129)/20-01-2023) διαβιβαστικό έγγραφο της INTERGEO ΕΠΕ με το οποίο υποβλήθηκε τεχνικό υπόμνημα στο πλαίσιο αιτήματος επέκτασης του έργου «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ».
8. Το από 26 Ιανουαρίου 2023 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του υποέργου 1 της πράξης: «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ».
9. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 48629(129)/26-01-2023 διαβίβαση του πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του υποέργου 1 στο Τμήμα Υποστήριξης Καινοτομίας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
10. Το υπ. αριθμ. οικ150166(553)/02-03-2023 Ερώτημα προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της ΠΚΜ αναφορικά με τη δυνατότητα κάλυψης πίστωσης.
11. Το υπ. αριθμ. 860/03-03-2023 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΚΜ.

Με την αριθ. 1635/2020/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΜΙ7ΛΛ-Γ4Σ και ΑΔΑΜ:21ΑWRD008304659) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναδείχθηκε ως οριστικός ανάδοχος η εταιρεία: «ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΕΟ ΕΠΕ» για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ» της Πράξης «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5056141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατόπιν στις 12-04-2021 ακολούθησε η υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008472978 2021-04-15) μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας: «ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΕΟ ΕΠΕ» για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ» της Πράξης «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5056141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει., με συνολική διάρκεια τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή της, και συμβατικό τίμημα 7.070.356,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (5.373.470,56 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.).

Στις 18-01-2023 (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας μας: 48629(129)/20-01-2023) η ανάδοχος εταιρεία INTERGEO ΕΠΕ υπέβαλε τεχνικό υπόμνημα στο πλαίσιο αιτήματος οικονομικής επέκτασης του έργου κατά 687.902,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Στις 26-01-2023 συνεδρίασε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής και αποτύπωσε τη διαδικασία στο Πρακτικό της συνεδρίασής της, το οποίο συνημμένα σας αποστέλλουμε.

Στις 02-03-2023 η υπηρεσία μας υπέβαλε ερώτημα προς της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΚΜ αναφορικά με τη δυνατότητα διασφάλισης πίστωσης για οικονομική επέκταση του έργου. Στις 03-03-2023 η ΕΥΔ ΠΚΜ ενημέρωσε ότι «*υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση - οικονομική επέκταση της σύμβασης θα λάβει την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των πρόσθετων πιστώσεων*» (συνημμένο έγγραφο).

Όσον αφορά στο περιεχόμενο του τεχνικού υπομνήματος, η Δ/ση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων έχει πραγματοποιήσει αρκετές επισκέψεις στις συγκεκριμένες περιοχές όπου γίνονται οι εργασίες του έργου και διαπιστώθηκε ότι, παρά τις αρκετά μεγάλες ποσότητες επικινδύνων και μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων που έχουν απομακρυνθεί, παραμένουν ακόμα προς απομάκρυνση πολύ μεγάλες ποσότητες στερεών επικινδύνων αλλά κυρίως μη επικινδύνων αποβλήτων.

Το ποσοστό απομάκρυνσης των Ε.Α. μέχρι τα τέλη του 2022, είχε φθάσει το 52% επί της προβλεφθείσας ποσότητας στη μελέτη του 2019 (497,2 τόνοι από τους 952 τόνους που είχαν προβλεφθεί), ενώ οι υπάρχουσες ποσότητες εκτιμώνται πλέον σε 1130 τόνους. Απομένουν προς απομάκρυνση 632,8 τόνοι.

Το ποσοστό απομάκρυνσης των Μ.Ε.Α. μέχρι τα τέλη του 2022, είχε φθάσει το 107,7% επί της προβλεφθείσας ποσότητας στη μελέτη του 2019 (1454,5 τόνοι έναντι 1359 τόνοι που είχαν προβλεφθεί), ενώ οι υπάρχουσες ποσότητες εκτιμώνται πλέον σε 7080 τόνους. Απομένουν προς απομάκρυνση 5625,5 τόνοι.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. Την αριθ. 359710(8189)/20-07-2020 σχετική Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007076514)

3.Την από 12/04/2021 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών του υποέργου 1 «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ» (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008472978)

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την Τροποποίηση της από 12-04-2021 σύμβασης μεταξύ της μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας: «**ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» με διακριτικό τίτλο «**ΙΝΤΕΡΓΕΟ ΕΠΕ**», **Α.Φ.Μ. 095329177**, **Δ.Ο.Υ. Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**, ΒΙΠΕΘ, 570 01, Θέρμη, Θεσπία, ΤΘ 60040, ως προς το οικονομικό αντικείμενο (οικονομική επέκταση κατά το ποσό των **687.902,40 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του έργου με τίτλο «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ» της Πράξης «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, με κωδικό ΟΠΣ 5056141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η επέκταση του οικονομικού αντικείμενου του έργου, που δεν υπερβαίνει το 10% της αρχικής σύμβασης, κρίνεται αναγκαία λόγω σημαντικής υπέρβασης στις ποσότητες των καταγραφόμενων σήμερα ποσοτήτων επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων που χρήζουν απομάκρυνσης ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία το έργο. Οι ποσότητες αυτές δεν ήταν δυνατό να εκτιμηθούν εκ των προτέρων προκειμένου να ενταχθούν στο τεχνικό αντικείμενο του αρχικού έργου διότι προέκυψαν και διαπιστώθηκαν κατά το στάδιο υλοποίησης των εργασιών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του αναδόχου, οι ποσότητες των αποβλήτων που καταγράφονται σήμερα είναι αρκετά μεγαλύτερες από τις ποσότητες που είχαν καταγραφεί και προϋπολογιστεί κατά την προκήρυξη του έργου το 2019 λόγω:

α) της ύπαρξης όγκων αποβλήτων που είχαν εκληφθεί σαν μη επικίνδυνα και τα οποία κατά τις εργασίες απομάκρυνσης βρέθηκαν να περιέχουν θαμμένα στο εσωτερικό τους επικίνδυνα υλικά (αμίαντο),

β) της κατάρρευσης ετοιμόρροπων κτισμάτων με στέγες από αμίαντο, εντός της περιοχής των παλιών βυρσοδεφείων, από την οποία έχουν προκύψει τόσο επικίνδυνα όσο και μη επικίνδυνα απόβλητα και

γ) της ύπαρξης όγκων αποβλήτων που είχαν εκληφθεί ως χρώματα και κατά τις εργασίες απομάκρυνσης βρέθηκαν να περιέχουν στο εσωτερικό τους μπετά, τα οποία αυξάνουν το βάρος των προς απομάκρυνση μη επικίνδυνων αποβλήτων. Οι καταγραφόμενες υπερβάσεις εκτιμώνται σε **178 tn για τα επικίνδυνα απόβλητα** και σε **5730 tn για τα μη επικίνδυνα απόβλητα**. Για την απομάκρυνση των επιπλέον ποσοτήτων ο ανάδοχος αιτείται το ποσό των **687.902,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (554.760 € + ΦΠΑ 133.142,40 €)**.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

[90732300-0] – Επεξεργασία ή αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών

[90733900-3]- Επεξεργασία ή αποκατάσταση ρυπασμένων υπόγειων υδάτων

[90520000-8]- Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων

Οι παραπάνω εργασίες είναι απολύτως αναγκαίες για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών (κατάρρευσης κτισμάτων) και της αλλαγής των συνθηκών στο χώρο του έργου με στόχο την τελειοποίηση του έργου της εξυγίανσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522

Σημειώνεται ότι η απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής που θα εκδοθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.10 παρ.1, περ.ζ, εδάφιο πρώτο, της αριθμ.76828/9-7-2021 (ΦΕΚ 3075/Β'/13.7.2021) Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων Επικρατείας, καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ, αμέσως μετά την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων αυτών, σύμφωνα με την περ.β' της παρ.3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016, ήτοι αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324-337 του Ν.4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α'/29-6-2020). Ως εκ τούτου, προκειμένου να προβείτε στην εν λόγω καταχώριση, θα σας ενημερώσουμε με νεότερο έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

Παρακαλούμε να μας εξουσιοδοτήσετε προκειμένου να κοινοποιήσουμε στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Απόφαση του Συλλογικού Οργάνου της Π.Κ.Μ., σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης ως προς την επέκταση του οικονομικού αντικείμενου, κατά το ποσό των **687.902,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ**, προκειμένου να αναρτήσει στο ΚΗΜΔΗΣ την τροποποιημένη σύμβαση.

Μ.Ε.Π.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ»

Επίσης, ο κ. Γιούτικας έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 26 Ιανουαρίου 2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του υποέργου 1 της πράξης: “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ”, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για την επέκταση του οικονομικού αντικείμενου του υπό συζήτηση υποέργου. Το Πρακτικό έχει ως ακολούθως:

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υποέργου 1 της πράξης «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ»,

όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ. Αριθμ. 565/25-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΧ87ΛΛ-ΤΓ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ και τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 198/01-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΨΤ7ΛΛ-3ΟΜ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ

ΕΡΓΟ:«ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Εξέταση αιτήματος οικονομικής επέκτασης του έργου με τίτλο “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ”, σύμφωνα με το άρθρο 8 της με αριθμό 21SYMV008472978 2021-04-15 σύμβασης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, με κωδικό ΟΠΣ 5056141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σήμερα, την 26^η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη, συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Υποέργου 1 της πράξης «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ», όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. υπ. αριθμ. 565/25-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΧ87ΛΛ-ΤΓ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 1989/01-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΨΤ7ΛΛ-3ΟΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ, με σκοπό να εξετάσει το αίτημα του αναδόχου του έργου: “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ” για οικονομική επέκταση του έργου περίπου στο 10% της σύμβασης. Λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

1. Την αριθμ. πρωτ. 359710(8189)/20-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC0070765142020-07-23) διακήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ».
2. Την από 12-04-2021 Σύμβαση παροχής υπηρεσιών του έργου: ««ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ» (ΑΔΑΜ: 21SYMV008472978 2021-04-15) μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Αναθέτουσα Αρχή) και της εταιρείας: «ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΕΟ ΕΠΕ» η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Παπαδόπουλο Στυλιανό
3. Το από 18-01-2023 (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας μας: 48629(129)/20-01-2023) διαβιβαστικό έγγραφο της ΙΝΤΕΡΓΕΟ ΕΠΕ με το οποίο υποβλήθηκε τεχνικό υπόμνημα στο πλαίσιο αιτήματος επέκτασης του έργου «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ».

η επιτροπή εξέτασε το αίτημα του αναδόχου για επέκταση του οικονομικού αντικείμενου του έργου λόγω σημαντικής υπέρβασης στις ποσότητες των καταγραφόμενων σήμερα ποσοτήτων επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων που χρήζουν απομάκρυνσης, σύμφωνα με το υποβληθέν υπόμνημα, ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία το έργο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του αναδόχου, οι ποσότητες των αποβλήτων που καταγράφονται σήμερα είναι αρκετά μεγαλύτερες από τις ποσότητες που είχαν καταγραφεί και προϋπολογιστεί κατά την προκήρυξη του έργου το 2019 λόγω:

α) της ύπαρξης όγκων αποβλήτων που είχαν εκληφθεί σαν μη επικίνδυνα και τα οποία κατά τις εργασίες απομάκρυνσης βρέθηκαν να περιέχουν θαμμένα στο εσωτερικό τους επικίνδυνα υλικά (αμίαντο),

β) της κατάρρευσης ετοιμόρροπων κτισμάτων με στέγες από αμίαντο, εντός της περιοχής των παλιών βυρσοδεψείων, από την οποία έχουν προκύψει τόσο επικίνδυνα όσο και μη επικίνδυνα απόβλητα και

γ) της ύπαρξης όγκων αποβλήτων που είχαν εκληφθεί ως χώματα και κατά τις εργασίες απομάκρυνσης βρέθηκαν να περιέχουν στο εσωτερικό τους μπετά, τα οποία αυξάνουν το βάρος των προς απομάκρυνση μη επικίνδυνων αποβλήτων.

Οι καταγραφόμενες υπερβάσεις εκτιμώνται σε **178 tn για τα επικίνδυνα απόβλητα** και σε **5730 tn για τα μη επικίνδυνα απόβλητα**. Για την απομάκρυνση των επιπλέον ποσοτήτων ο ανάδοχος αιτείται το ποσό των **687.902,40 €** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Βάσει των ανωτέρω, δεδομένου ότι η απομάκρυνση των πρόσθετων αποβλήτων, εκτός του ότι θα ολοκληρώσει τον πλήρη καθαρισμό των επιφανειακών εδαφών όλων των περιοχών, θα επιτρέψει την ανεμπόδιστη και έγκαιρη ολοκλήρωση και του υπόλοιπου έργου, δηλαδή της απορρύπανσης του υπεδάφους και του υπόγειου νερού όλων των περιοχών και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το (3) σχετικό αίτημα του Αναδόχου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα πριν από τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης η Επιτροπή :

Γνωμοδοτεί θετικά

για την επέκταση του οικονομικού αντικειμένου του έργου με τίτλο «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, με κωδικό ΟΠΣ 5056141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά 687.902,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Θεσσαλονίκη, 26 Ιανουαρίου 2023

Τα μέλη της Επιτροπής

- 1. Παπαπαναγιώτου Στέργιος** ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων. -----
- 2. Βλάχος Δημήτριος**, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, προϊστάμενος του Τμήματος Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ΠΚΜ της Δ/σης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων ΠΚΜ. -----
- 3. Μινοπούλου Ελπίς**, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΚΜ της Δ/σης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων ΠΚΜ. -----

Ο κ. Γιουτίκας ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής σε τι αφορά η σύμβαση που υλοποιείται εδώ και είκοσι περίπου μήνες καθώς και από που χρηματοδοτείται. Επίσης, αναφέρθηκε συνοπτικά στις ενέργειες που έχουν γίνει τόσο από την αρμόδια υπηρεσία της Π.Κ.Μ. όσο και από την ανάδοχο εταιρεία με σκοπό την τροποποίηση της σύμβασης ως προς την οικονομική της επέκταση, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο που έχει ξεκινήσει στα δυτικά της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Ακολούθως ο λόγος δόθηκε στα μέλη για ερωτήσεις. Ερωτήσεις υπέβαλαν η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, και ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος. Στις ερωτήσεις απάντησε ο κ. Γιουτίκας. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών.

Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, και η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα υπερψηφίσουν το θέμα.

Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό, κατέθεσε και γραπτώς την τοποθέτησή του ως εξής: «Τοποθετούμαστε με λευκό. Αποκαλύπτεται η έκταση του προβλήματος, αποτέλεσμα βασικά της ανεξέλεγκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας, της καπιταλιστικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή για δεκαετίες. Τώρα, αφού φτάσαμε σε αυτή την τραγική κατάσταση χρυσοπληρώνουμε τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον επικερδή τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης.».

Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά. Συμφωνεί ότι πρόκειται για πολύ σημαντικό έργο για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τόνισε ότι πρέπει να διασφαλιστεί η μη επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση, όπως αναφέρθηκε και από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη.

Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, τονίζοντας ότι χρειάζεται μεγάλη αστυνόμευση προκειμένου να διατηρηθούν τα οφέλη από το έργο.

Θετικά δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν και τα λοιπά μέλη της Επιτροπής.

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών και τη μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 33 “Αρμοδιότητες Περιφερειακού Συμβουλίου – Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 ν.3852/2010” του ν. 5013/2023, την υπ’ αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4Κ17/Λ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και

<http://www.pkm.gov.gr>

αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 15/2023 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής νέου Προέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (ΑΔΑ: 9ΤΩ67ΛΛ-ΚΡΤ), την με αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», καθώς και:

- την με αρ. πρωτ. 157177 (581)/07-03-2023 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Κ.Μ. της Δ/σης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ. που παρατέθηκε ανωτέρω,
- το από 26 Ιανουαρίου 2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του υποέργου 1 της πράξης: “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ”, που παρατέθηκε ανωτέρω,
- την αριθμ. 1635/2020/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΜΙ7ΛΛ-Γ4Σ & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008304659) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί ανάδειξης οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού του υποέργου 1,
- την από 12/04/21 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών του υποέργου 1 «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ» (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008472978 2021-04-15)

Αποφασίζει ομόφωνα

(Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος τοποθετήθηκε με λευκό)

να εγκρίνει την τροποποίηση της από 12-04-2021 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας «**ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», με διακριτικό τίτλο «**INTERGEO ΕΠΕ**», **Α.Φ.Μ. 095329177**, **Δ.Ο.Υ. Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**, ΒΙΠΕΘ, 570 01, Θέρμη, Θεσ/νίκη, ΤΘ 60040, ως προς το οικονομικό αντικείμενο (οικονομική επέκταση κατά το ποσό των **687.902,40 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του έργου με τίτλο “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ” της Πράξης “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, με κωδικό ΟΠΣ 5056141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η επέκταση του οικονομικού αντικείμενου του έργου, που δεν υπερβαίνει το 10% της αρχικής σύμβασης, κρίνεται αναγκαία λόγω σημαντικής υπέρβασης στις ποσότητες των καταγραφόμενων σήμερα ποσοτήτων επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων που χρήζουν απομάκρυνσης ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία το έργο. Οι ποσότητες αυτές δεν ήταν δυνατό να εκτιμηθούν εκ των προτέρων προκειμένου να ενταχθούν στο τεχνικό αντικείμενο του αρχικού έργου διότι προέκυψαν και διαπιστώθηκαν κατά το στάδιο υλοποίησης των εργασιών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του αναδόχου, οι ποσότητες των αποβλήτων που καταγράφονται σήμερα είναι αρκετά μεγαλύτερες από τις ποσότητες που είχαν καταγραφεί και προϋπολογιστεί κατά την προκήρυξη του έργου το 2019 λόγω:

α) της ύπαρξης όγκων αποβλήτων που είχαν εκληφθεί σαν μη επικίνδυνα και τα οποία κατά τις εργασίες απομάκρυνσης βρέθηκαν να περιέχουν θαμμένα στο εσωτερικό τους επικίνδυνα υλικά (αμίαντο),

β) της κατάρρευσης ετοιμόρροπων κτισμάτων με στέγες από αμίαντο, εντός της περιοχής των παλιών βυρσοδεφείων, από την οποία έχουν προκύψει τόσο επικίνδυνα όσο και μη επικίνδυνα απόβλητα και

γ) της ύπαρξης όγκων αποβλήτων που είχαν εκληφθεί ως χώματα και κατά τις εργασίες απομάκρυνσης βρέθηκαν να περιέχουν στο εσωτερικό τους μπετά, τα οποία αυξάνουν το βάρος των προς απομάκρυνση μη επικίνδυνων αποβλήτων.

Οι καταγραφόμενες υπερβάσεις εκτιμώνται σε **178 tn για τα επικίνδυνα απόβλητα** και σε **5730 tn για τα μη επικίνδυνα απόβλητα**. Για την απομάκρυνση των επιπλέον ποσοτήτων ο ανάδοχος αιτείται το ποσό των **687.902,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (554.760 € + ΦΠΑ 133.142,40 €)**.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

[90732300-0] – Επεξεργασία ή αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών

[90733900-3]- Επεξεργασία ή αποκατάσταση ρυπασμένων υπόγειων υδάτων

[90520000-8]- Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων

Οι παραπάνω εργασίες είναι απολύτως αναγκαίες για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών (κατάρρευσης κτισμάτων) και της αλλαγής των συνθηκών στο χώρο του έργου με στόχο την τελειοποίηση του έργου της εξυγίανσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522

Σημειώνεται ότι η παρούσα απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 10 παρ.1, περ.ζ, εδάφιο πρώτο, της αριθμ.76828/9-7-2021 (ΦΕΚ 3075/Β΄/13.7.2021) Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων Επικρατείας, καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ, αμέσως μετά την έλευση των ένομων αποτελεσμάτων αυτών, σύμφωνα με την περ.β΄ της παρ.3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016, ήτοι αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324-337 του Ν.4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α΄/29-6-2020). Ως εκ τούτου, η Μητροπολιτική Επιτροπή θα ενημερωθεί για την εν λόγω καταχώριση με νεότερο έγγραφο της εισηγήτριας υπηρεσίας.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Κ.Μ. εξουσιοδοτείται προκειμένου να κοινοποιήσει στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης ως προς την επέκταση του οικονομικού αντικειμένου κατά το ποσό των **687.902,40 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, προκειμένου να αναρτήσει στο ΚΗΜΔΗΣ την τροποποιημένη σύμβαση.

**Ο Πρόεδρος
της Μητροπολιτικής Επιτροπής
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης**

Τα Μέλη

Χρήστος Μήττας

(όπως αναφέρονται
ανωτέρω)