



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 15  
Αριθμ. Συνεδρίασης 15<sup>η</sup>/06.09.2023**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 103**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 06/09/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 589312 (198)/01-09-2023 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Παρόντες:**

1. Κίκης Αθανάσιος, Πρόεδρος
2. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
3. Γούλα Όλγα – Χριστίνα, τακτικό μέλος
4. Καρακωστανόγλου Βενιαμίν, τακτικό μέλος
5. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
6. Μήττας Χρήστος, τακτικό μέλος
7. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό μέλος
8. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος
9. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος
10. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος
11. Πάλλας Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος
12. Αβραμίδου Ελισσάβετ, αναπληρωματικό μέλος

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Παρασκευή Πατουλίδου.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος, τον οποίο αναπλήρωσε ο κ. Πάλλας Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος, τον οποίο αναπλήρωσε η κ. Αβραμίδου Ελισσάβετ, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Ασλανίδης Δημήτριος, η κ. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή και ο κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος, τακτικά μέλη. Οι κ. Φιλιππιάδου και κ. Γκανούλης ενημέρωσαν για την απουσία τους.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α'.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>:** «Τροποποίηση της από 12-04-2021 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας: «ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΕΟ ΕΠΕ» ως προς τη χρονική διάρκεια (χρονική επέκταση) του έργου με τίτλο “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ” της Πράξης “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, με κωδικό ΟΠΣ 5056141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 7<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση της από 12-04-2021 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας: «ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΕΟ ΕΠΕ» ως προς τη χρονική διάρκεια (χρονική επέκταση) του έργου με τίτλο “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ” της Πράξης “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, με κωδικό ΟΠΣ 5056141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». Κατόπιν έδωσε τον λόγο στην κ. Ελπ. Μινοπούλου, Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/σης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ., προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Μινοπούλου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ. 582443 (2019)/31-08-2023 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Κ.Μ. της Δ/σης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ. η οποία έχει ως ακολούθως:

#### « Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

- ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση της από 12-04-2021 σύμβασης μεταξύ της μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας: «ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΕΟ ΕΠΕ» ως προς τη χρονική διάρκεια (χρονική επέκταση) του έργου με τίτλο “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ” της Πράξης “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, με κωδικό ΟΠΣ 5056141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- ΣΧΕΤ. :**
1. Την υπ’αρ. 2361/30-04-2020 (ΑΔΑ:67ΚΒ7ΛΛ-Θ9Α) Απόφαση Ένταξης στο Ε.Π.ΠΚΜ και την υπ’αρ. 43122/12-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΡΦΚ46ΜΤΛΡ-8ΛΗ) Απόφαση Ένταξης της πράξης στο ΠΔΕ 2020
  2. Την αριθμ. 750/2020 (ΑΔΑ: Ψ66Ε7ΛΛ-Μ2Φ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού και των όρων αυτού για την ανάδειξη επιλογής αναδόχου παροχής υπηρεσιών του υποέργου 1: «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ», προϋπολογισμού 7.685.166,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
  3. Την αριθμ. 1635/2020/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΜΙ7ΛΛ-Γ4Σ & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008304659) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί ανάδειξης οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού του υποέργου 1
  4. Την από 12/04/21 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών του υποέργου 1 «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ»
  5. Την υπ. αριθμ. 565/25-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΧ87ΛΛ-ΤΓ04) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του υποέργου 1 της πράξης: “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ”».
  6. Την υπ. αριθμ. 198/01-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΨΤ7ΛΛ-3ΟΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ με θέμα: «Τροποποίηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του υποέργου 1

της πράξης: “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ”».

7. Την αριθμ. 31/29-03-2023 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. που αφορά στην «Τροποποίηση της από 12-04-2021 σύμβασης μεταξύ της μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας: «ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΕΟ ΕΠΕ» ως προς το οικονομικό αντικείμενο (οικονομική επέκταση) του έργου με τίτλο “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ” της Πράξης “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, με κωδικό ΟΠΣ 5056141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
8. Την αριθμ. 371/2023 πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
9. Το από 22-08-2023 (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας μας: 567032(1968)/23-08-2023) αίτημα της INTERGEO ΕΠΕ για εξάμηνη χρονική επέκταση της σύμβασης του έργου «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ».
10. Το από 24 Αυγούστου 2023 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του υποέργου 1 της πράξης: “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ”.
11. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 567032(1968)/24-08-2023 διαβίβαση του πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του υποέργου 1 στο Τμήμα Υποστήριξης Καινοτομίας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
12. Το υπ. Αριθμ. 3859/30-08-2023 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΚΜ “Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) για το Υποέργο « Παροχή Υπηρεσιών εξυγίανσης – αποκατάστασης του υπεδάφους και του υπογείου νερού στην ευρύτερη περιοχή των δήμων Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Δέλτα» Α/Α 1 της Πράξης 5056141” .
13. Το υπ. Αριθμ. 3860/30-08-2023 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΚΜ “Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο (Αύξηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικείμενου) « Παροχή Υπηρεσιών εξυγίανσης – αποκατάστασης του υπεδάφους και του υπογείου νερού στην ευρύτερη περιοχή των δήμων Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Δέλτα» Α/Α 1 της Πράξης 5056141” .

Με την αριθ. 1635/2020/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΜΙ7ΛΛ-Γ4Σ και ΑΔΑΜ:21ΑWRD008304659 ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναδείχθηκε ως οριστικός ανάδοχος η εταιρεία: «ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΕΟ ΕΠΕ» για την ανάθεση του έργου με τίτλο “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ” της Πράξης “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, με κωδικό ΟΠΣ 5056141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατόπιν στις 12-04-2021 ακολούθησε η υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008472978 2021-04-15) μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας: «ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΕΟ ΕΠΕ» για την ανάθεση του έργου με τίτλο “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ” της Πράξης “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, με κωδικό ΟΠΣ 5056141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει., με συνολική διάρκεια τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή της, και συμβατικό τίμημα 7.070.356,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (5.373.470,56 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.).

Στις 18-01-2023 (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας μας: 48629(129)/20-01-2023) η ανάδοχος εταιρεία INTERGEO ΕΠΕ υπέβαλε τεχνικό υπόμνημα στο πλαίσιο αιτήματος οικονομικής επέκτασης του έργου κατά 687.902,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Στις 29-03-2023 εκδόθηκε η αριθμ. 31/29-03-2023 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. που αφορά στην «Τροποποίηση της από 12-04-2021 σύμβασης μεταξύ της μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας: «ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΕΟ ΕΠΕ» ως προς το οικονομικό αντικείμενο (οικονομική επέκταση) του έργου με τίτλο “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ” της Πράξης “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, με κωδικό ΟΠΣ 5056141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Στις 22-08-2023 (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας μας: 567032(1968)/23-08-2023) η ανάδοχος εταιρεία INTERGEO ΕΠΕ υπέβαλε τεχνικό υπόμνημα στο πλαίσιο αιτήματος για εξάμηνη χρονική επέκταση της σύμβασης του έργου «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ».

Στις 24-08-2023 συνεδρίασε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής και αποτύπωσε τη διαδικασία στο Πρακτικό της συνεδρίασής της, το οποίο συνημμένα σας αποστέλλουμε.

Στις 24-08-2023 η υπηρεσία μας διαβίβασε το πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του υποέργου 1 στο Τμήμα Υποστήριξης Καινοτομίας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας.

Στις 30-08-2023 η ΕΥΔ ΠΚΜ εξέδωσε την υπ. Αριθμ. 3859/30-08-2023 “Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) για το Υποέργο « Παροχή Υπηρεσιών εξυγίανσης – αποκατάστασης του υπεδάφους και του υπογείου νερού στην ευρύτερη περιοχή των δήμων Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Δέλτα» Α/Α 1 της Πράξης 5056141” με την οποία διατυπώνει θετική γνώμη για για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υποέργο «Παροχή Υπηρεσιών εξυγίανσης – αποκατάστασης του υπεδάφους και του υπογείου νερού στην ευρύτερη περιοχή των δήμων Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Δέλτα» ΑΑ 1 της Πράξης «Εξυγίανση – Αποκατάσταση του υπεδάφους και του υπόγειου νερού στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Δέλτα» με κωδικό ΟΠΣ «5056141», (όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου κατά 6 μήνες δλδ έως 12.04.2024), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Με την έκδοση της υπ αριθμ 371/2023 πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (8΄ σχετικό) εγκρίθηκε η επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου για την απομάκρυνση των επιπλέον ποσοτήτων αποβλήτων που καταγράφηκαν από τον ανάδοχο και εκτιμώνται σε **178 tn για τα επικίνδυνα απόβλητα** και σε **5730 tn για τα μη επικίνδυνα απόβλητα**. Για την επέκταση αυτή διατυπώθηκε και η Αριθμ. 3860/30-08-2023 θετική γνώμη της ΕΥΔ ΠΚΜ (13΄ σχετικό). Δεδομένου ότι:

α) ο συμβατικός χρόνος του έργου “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ”εκπνέει στις 12-10-2023,

β) οι εργασίες απομάκρυνσης των πρόσθετων αποβλήτων δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθούν μέχρι τις 12-10-2023

και λαμβάνοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. Την αριθ. 359710(8189)/20-07-2020 σχετική Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007076514)

3.Την από 12/04/2021 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών του υποέργου 1 «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ» (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008472978)

4. Το γεγονός ότι το αίτημα του Αναδόχου (9΄ σχετικό) υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας της σύμβασης:

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την χρονική επέκταση της από 12-04-2021 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών του έργου: ««ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ» (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008472978 2021-04-15) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, με κωδικό ΟΠΣ 5056141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως τις 12-04-2024 σύμφωνα με την περ.γ, παρ.1, άρθρο 132 ν.4412/2016 και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 αυτής.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

[90732300-0] – Επεξεργασία ή αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών

[90733900-3] – Επεξεργασία ή αποκατάσταση ρυπασμένων υπόγειων υδάτων

[90520000-8] – Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων

Η προτεινόμενη παράταση της προαναφερθείσας Σύμβασης κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εργασιών απομάκρυνσης των πρόσθετων ποσοτήτων επικινδύνων και μη αποβλήτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522

Παρακαλούμε να μας εξουσιοδοτήσετε προκειμένου να κοινοποιήσουμε στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Απόφαση του Συλλογικού Οργάνου της Π.Κ.Μ., σχετικά με την τροποποίηση (χρονική επέκταση) της σύμβασης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ»

Επίσης, η κ. Μινοπούλου έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 24 Αυγούστου 2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του υποέργου 1 της πράξης: “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ”, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για τη χρονική επέκταση της εν θέματι σύμβασης. Το Πρακτικό έχει ως ακολούθως:

**Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υποέργου 1 της πράξης «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ»,**

όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ. Αριθμ. 565/25-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΧ87ΛΛ-ΤΓ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ και τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 198/01-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΨΤ7ΛΛ-3ΟΜ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ

**ΕΡΓΟ:«ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ»**

#### ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**ΘΕΜΑ: Εξέταση αιτήματος χρονικής επέκτασης του έργου με τίτλο “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ”, σύμφωνα με το άρθρο 8 της με αριθμό 21ΣΥΜΝ008472978 2021-04-15 σύμβασης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, με κωδικό ΟΠΣ 5056141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.**

Σήμερα, την 24<sup>η</sup> Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη, συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Υποέργου 1 της πράξης «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ», όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. υπ. αριθμ. 565/25-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΧ87ΛΛ-ΤΓ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 1989/01-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΨΤ7ΛΛ-3ΟΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ, με σκοπό να εξετάσει το αίτημα του αναδόχου του έργου: “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ” για οικονομική επέκταση του έργου περίπου στο 10% της σύμβασης. Το τακτικό μέλος Παπαπαναγιώτου Στέργιος απουσίαζε λόγω κανονικής άδειας και αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος Συμεωνίδη Θεόδωρο. Λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

1. Την αριθμ. πρωτ. 359710(8189)/20-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC0070765142020-07-23) διακήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου«ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ».
2. Την από 12-04-2021 Σύμβαση παροχής υπηρεσιών του έργου: ««ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ» (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008472978 2021-04-15) μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Αναθέτουσα Αρχή) και της εταιρείας: «ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΕΟ ΕΠΕ» η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Παπαδόπουλο Στυλιανό
3. Το από 18-01-2023 (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας μας: 48629(129)/20-01-2023) διαβιβαστικό έγγραφο της ΙΝΤΕΡΓΕΟ ΕΠΕ με το οποίο υποβλήθηκε τεχνικό υπόμνημα στο πλαίσιο αιτήματος επέκτασης του έργου «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ».
4. Το από 26 Ιανουαρίου 2023 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του <http://www.pkm.gov.gr>

υποέργου 1 της πράξης: "ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ".

5. Το αριθμ. 860/03-03-2023 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΚΜ.
6. Την αριθμ. 31/29-03-2023 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. που αφορά στην «Τροποποίηση της από 12-04-2021 σύμβασης μεταξύ της μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας: «ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΕΟ ΕΠΕ» ως προς το οικονομικό αντικείμενο (οικονομική επέκταση) του έργου με τίτλο "ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ" της Πράξης "ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ", με κωδικό ΟΠΣ 5056141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
7. Την αριθμ. 371/2023 πράξης του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
8. Το από 22-08-2023 (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας μας: 567032(1968)/23-08-2023) αίτημα της INTERGEO ΕΠΕ για εξάμηνη χρονική επέκταση της σύμβασης του έργου «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ».

η επιτροπή εξέτασε το αίτημα του αναδόχου για χρονική επέκταση του έργου κατά έξι (6) μήνες μετά την έκδοση της υπ αριθμ 371/2023 πράξης του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία εγκρίνεται η επέκταση του οικονομικού αντικείμενου του έργου για την απομάκρυνση των επιπλέον ποσοτήτων αποβλήτων που καταγράφηκαν από τον ανάδοχο και εκτιμώνται σε **178 tn για τα επικίνδυνα απόβλητα** και σε **5730 tn για τα μη επικίνδυνα απόβλητα**.

Βάσει των ανωτέρω, δεδομένου ότι α) ο συμβατικός χρόνος εκπνέει στις 12-10-2023 (2' σχετικό), β) οι εργασίες απομάκρυνσης των πρόσθετων αποβλήτων δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθούν μέχρι τις 12-10-2023 και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το (8) σχετικό αίτημα του Αναδόχου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας της σύμβασης, η Επιτροπή :

#### Γνωμοδοτεί θετικά

για την χρονική επέκταση της από 12-04-2021 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών του έργου: «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ» (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008472978 2021-04-15) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ", με κωδικό ΟΠΣ 5056141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως τις 12-04-2024 σύμφωνα με την περ.γ, παρ.1, άρθρο 132 ν.4412/2016 και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 αυτής.

Η προτεινόμενη παράταση της προαναφερθείσας Σύμβασης κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εργασιών απομάκρυνσης των πρόσθετων ποσοτήτων επικινδύνων και μη αποβλήτων.

Θεσσαλονίκη, 24 Αυγούστου 2023

Τα μέλη της Επιτροπής

1. **Συμεωνίδης Θεόδωρος** ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, εισηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΚΜ της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων. -----
2. **Βλάχος Δημήτριος**, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, προϊστάμενος του Τμήματος Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ΠΚΜ της Δ/σης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων ΠΚΜ. -----
3. **Μινοπούλου Ελπίς**, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΚΜ της Δ/σης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων ΠΚΜ. -----

Η κ. Μινοπούλου ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τους λόγους που καθιστούν αναγκαία τη χρονική επέκταση της σύμβασης.

Ακολούθως ο λόγος δόθηκε στα μέλη για ερωτήσεις. Ερωτήσεις υπέβαλαν η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος και ο κ. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικά μέλη. Στις ερωτήσεις απάντησε η κ. Μινοπούλου. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών.

Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, και η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα υπερψηφίσουν το θέμα.

Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό, κατέθεσε και γραπτώς την τοποθέτησή του ως εξής: «Τοποθετούμαστε με ΛΕΥΚΟ όπως και στην τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου. Αποκαλύπτεται η έκταση του προβλήματος, αποτέλεσμα βασικά της ανεξέλεγκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας, της καπιταλιστικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή για δεκαετίες.

Τώρα, αφού φτάσαμε σε αυτή την τραγική κατάσταση χρυσοπληρώνουμε τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον επικερδή τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης.».

Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό.

Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών και τη μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 33 “Αρμοδιότητες Περιφερειακού Συμβουλίου – Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 ν.3852/2010” του ν. 5013/2023, την υπ’ αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 75/2023 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής “περί εκλογής νέου Προέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (ΑΔΑ: 99067ΛΛ-ΤΝΟ), την με αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», καθώς και:

- τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- την με αρ. πρωτ. 582443 (2019)/31-08-2023 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Κ.Μ. της Δ/σης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ. που παρατέθηκε ανωτέρω,
- το από 24 Αυγούστου 2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του υποέργου 1 της πράξης: “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ”, που παρατέθηκε ανωτέρω,
- την αριθμ. 1635/2020/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΜΙ7ΛΛ-Γ4Σ & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008304659) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί ανάδειξης οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού του υποέργου 1,
- την από 12/04/21 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών του υποέργου 1 «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ» (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008472978 2021-04-15),
- την αριθμ. 31/29-03-2023 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013337073 και ΑΔΑ: 69ΥΚ7ΛΛ-ΖΙΝ) που αφορά στην «Τροποποίηση της από 12-04-2021 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας: «ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΕΟ ΕΠΕ» ως προς το οικονομικό αντικείμενο (οικονομική επέκταση) του έργου με τίτλο “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ” της Πράξης “ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, με κωδικό ΟΠΣ 5056141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»,
- την αριθμ. 371/2023 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

- το υπ' αριθμ. 3859/30-08-2023 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΚΜ "Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) για το Υποέργο «Παροχή Υπηρεσιών εξυγίανσης – αποκατάστασης του υπεδάφους και του υπογείου νερού στην ευρύτερη περιοχή των δήμων Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Δέλτα» Α/Α 1 της Πράξης 5056141",
- το υπ' αριθμ. 3860/30-08-2023 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΚΜ "Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο (Αύξηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου) «Παροχή Υπηρεσιών εξυγίανσης – αποκατάστασης του υπεδάφους και του υπογείου νερού στην ευρύτερη περιοχή των δήμων Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Δέλτα» Α/Α 1 της Πράξης 5056141"

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

(Οι κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος και κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος τοποθετήθηκαν με λευκό)

να εγκρίνει τη **χρονική επέκταση** της από 12-04-2021 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών του έργου: «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ» (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008472978 2021-04-15) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ", με κωδικό ΟΠΣ 5056141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 12-04-2024**, σύμφωνα με την περ. γ, παρ.1, άρθρο 132 ν.4412/2016 και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 αυτής.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

[90732300-0] – Επεξεργασία ή αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών

[90733900-3] – Επεξεργασία ή αποκατάσταση ρυπασμένων υπόγειων υδάτων

[90520000-8] – Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων

Η προτεινόμενη παράταση της προαναφερθείσας Σύμβασης κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εργασιών απομάκρυνσης των πρόσθετων ποσοτήτων επικινδύνων και μη αποβλήτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522

Το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Κ.Μ. εξουσιοδοτείται προκειμένου να κοινοποιήσει στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. σχετικά με την τροποποίηση (χρονική επέκταση) της σύμβασης.

**Ο Πρόεδρος  
της Μητροπολιτικής Επιτροπής  
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης**

**Τα Μέλη**

**Αθανάσιος Κίκης**

(όπως αναφέρονται  
ανωτέρω)