



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 15  
Αριθμ. Συνεδρίασης 15<sup>η</sup>/06.09.2023**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 96**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 06/09/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 589312 (198)/01-09-2023 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Παρόντες:**

1. Κίκης Αθανάσιος, Πρόεδρος
2. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
3. Γούλα Όλγα – Χριστίνα, τακτικό μέλος
4. Καρακωστανόγλου Βενιαμίν, τακτικό μέλος
5. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
6. Μήττας Χρήστος, τακτικό μέλος
7. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό μέλος
8. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος
9. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος
10. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος
11. Πάλλας Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος
12. Αβραμίδου Ελισσάβετ, αναπληρωματικό μέλος

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Παρασκευή Πατουλίδου.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος, τον οποίο αναπλήρωσε ο κ. Πάλλας Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος, τον οποίο αναπλήρωσε η κ. Αβραμίδου Ελισσάβετ, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Ασλανίδης Δημήτριος, η κ. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή και ο κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος, τακτικά μέλη. Οι κ. Φιλιππιάδου και κ. Γκανούλης ενημέρωσαν για την απουσία τους.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α'.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ενημέρωσε το Σώμα για τη διαβίβαση δύο εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων. Το 1<sup>ο</sup> θέμα αφορά την «Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο “Βελτίωση – επισκευή της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, από τη διασταύρωση με Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Σερρών έως τα όρια του Ν. Κιλκίς” του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της ΥΤΕΜΕΘ». Το 2<sup>ο</sup> θέμα αφορά την «Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 14/09/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Χαλκηδόνος για το έργο: “Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος και μελέτη κόμβου Μικρού Μοναστηρίου”. Ο Πρόεδρος εξήγησε στα μέλη της Μητροπολιτικής Επιτροπής τους λόγους του κατεπείγοντος, δηλαδή ότι η σημερινή συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής είναι η τελευταία πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές και ότι θα παρεμβληθεί μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη σύγκληση του οργάνου σε συνεδρίαση. Ως εκ τούτου, τα δύο αυτά θέματα εισήχθησαν ως εκτός ημερησίας διατάξεως, προκειμένου για το μεν πρώτο να προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου και για το δεύτερο λόγω εκπνοής της προγραμματικής σύμβασης στις 14/09/2023. Κατόπιν, ζήτησε από τα μέλη να ψηφίσουν επί της συζήτησης των εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων. Όλα τα μέλη ψήφισαν ομόφωνα θετικά για τη συζήτησή τους.

**2<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:** «Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 14/09/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Χαλκηδόνος για το έργο: “Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος και μελέτη κόμβου Μικρού Μοναστηρίου”»

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 2<sup>ο</sup> εκτός ημερησίας διάταξης θέμα «Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 14/09/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Χαλκηδόνος για το έργο: “Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος και μελέτη κόμβου Μικρού Μοναστηρίου”» και έθεσε υπόψη της επιτροπής το με αρ. πρωτ.: 1883/05-09-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Ζήτησε τον λόγο η Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. κ. Π. Πατουλίδου, η οποία στη σύντομη εισαγωγή της για το θέμα ανέφερε ότι οι προσπάθειες υλοποίησης της σύμβασης έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη περιφερειακή περίοδο. Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Δημ. Αγγελίδη, Αναπλ. Προϊστάμενο της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. Αγγελίδης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: οικ.596175 (8824)/05-09-2023 εισήγηση του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ. και ενημέρωσε τα μέλη ότι η τροποποίηση της σύμβασης αφορά τη χρονική παράτασή της κατά 36 μήνες, ήτοι έως τις 14/09/2026. Η εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας έχει ως ακολούθως:

**«ΘΕΜΑ :** Έγκριση 1η Τροποποίησης της από 14/09/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Χαλκηδόνος για το έργο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος και μελέτη κόμβου Μικρού Μοναστηρίου»

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. 92/17-05-2023 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 68ΓΔ7ΛΛ-ΚΟΖ) « Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ έτους 2023»,
2. Τις με αρ. 125/2017 και 123/2017 μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκηδόνος για την υλοποίηση της πράξης του θέματος,
3. Τις με αρ. 252/14-11-2017 & 250/14-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΓ94ΩΗ2-96Δ & Ω6ΗΔΩΗ2-117) αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος έγκρισης των παραπάνω μελετών,
4. Την με αρ. 109/30-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΕ2ΕΩΗ2-ΕΧΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την ΠΚΜ,
5. Τις με αρ. 350/26-04-2018 κ 351/26-04-2018 προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκηδόνος για την υλοποίηση της πράξης & την 172/14-05-2018 Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος (ΑΔΑ: ΩΓΩΔΩΗ2-3ΛΘ),
6. Τις με αρ. Α/Α 1148/27-01-2023 (ΑΔΑ:6ΚΒ77ΛΛ-ΟΚΣ) και 2927/14-06-2023 (ΑΔΑ:6ΞΚΒ7ΛΛ-657) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

7. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης - Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και ειδικότερα το άρθρο 100,
8. την από 14-09-2018 Προγραμματική Σύμβαση,
9. το γεγονός ότι η εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση περατούται στις 14-09-2023,
10. τις διατάξεις του άρθρου 7 της Π.Σ. "Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης",
11. το από 11.08.2023 2ο Πρακτικό συνεδρίασης της Τριμελούς Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Π.Σ.,
12. την με Α.Π.12802/16.08.2023 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χαλκηδόνος με θέμα την έγκριση ισχύος Προγραμματικής Σύμβασης,
13. Το γεγονός ότι το έργο του θέματος στοχεύει στη συνέχιση της συνεργασίας της ΠΚΜ με τον Δήμο Χαλκηδόνος 1) για την αντιπλημμυρική προστασία στην νότια είσοδο των Κουφαλίων που βρίσκεται πλησίον της 8<sup>ης</sup> Επαρχιακής οδού και 2) για τη μελέτη κατασκευής οδικού κόμβου Μ. Μοναστηρίου στην παλαιά Εθνική Οδό ΕΟ1, με σκοπό την βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και την ασφαλή κίνηση των τροχοφόρων.

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση παράτασης για την Π.Σ. της **14/09/2018** «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος και μελέτη κόμβου Μικρού Μοναστηρίου» κατά 36 μήνες, άρα συνολικός χρόνος Π.Σ. 96 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, ήτοι έως τις **14/09/2026**.

<p>Ο Εισηγητής</p> <p>Θεσσαλονίκη, 05-09-2023</p> <p>Ελευθέριος Κεχαγιάς ΠΕ Πολ. Μηχανικός με Α'β.</p>	<p>Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη</p> <p>Τ.Ε.Δ.Π./Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ</p> <p>Θεσσαλονίκη, 05-09-2023</p> <p>Ελένη Διαμαντή ΠΕ Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β.</p>	<p>Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος</p> <p>Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ</p> <p>Θεσσαλονίκη, 05-09-2023</p> <p>Δημήτριος Αγγελίδης ΠΕ Πολ. Μηχανικός ΙΔΑΧ με Α'β</p>
--	---	--

Επίσης, έθεσε υπόψη το από 11-08-2023 2<sup>ο</sup> Πρακτικό Συνεδρίασης της Τριμελούς (Κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης της εν θέματι προγραμματικής σύμβασης, στο οποίο προτείνεται η κατά 36 μήνες παράτασή της και έχει ως ακολούθως:

**«2<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ (ΚΟΙΝΗΣ) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  
ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

μεταξύ

**«Π.Κ.Μ. της Μ.Ε. Θεσ/νίκης»**

και

**«Δήμου Χαλκηδόνος»**

με θέμα:

**1η Τροποποίηση της από 14/09/2018 Προγραμματικής Σύμβασης  
«Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος και  
μελέτη κόμβου Μικρού Μοναστηρίου»**

Στα Κουφάλια και στο Δημοτικό κτίριο του Δήμου Χαλκηδόνος συνεδρίασε σήμερα ημέρα ..... /08/2023 η Τριμελής (κοινή) Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της από 14-09-2018 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Χαλκηδόνος και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η επιτροπή συγκροτήθηκε με την αριθ. 754874(10910)/07-12-2022 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ:ΨΘΟΛ7ΛΛ-ΣΥΤ) με την εξής σύνθεση :

1. Βαϊνάς Ζήσης εκπρόσωπος Δήμου Χαλκηδόνος Πρόεδρος (τακτικό μέλος).
2. Πιτίκης Ευστράτιος Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος (τακτικό μέλος)
3. Κεχαγιάς Ελευθέριος Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών έργων της Μ.Ε Θεσσαλονίκης, ως μέλος

Η επιτροπή έλαβε υπόψιν της:

α) την από 14-09-2018 Προγραμματική Σύμβαση

β) το γεγονός ότι η εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση περατούται στις 14-09-2023,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 7 της Π.Σ. “Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης”,

δ) το γεγονός ότι η πράξη της προγραμματικής προβλέπει την υλοποίηση των παρακάτω δύο υποέργων :

- “Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος” (Υποέργο 1)
- “Μελέτη κόμβου Μικρού Μοναστηρίου” (Υποέργο 2)

για τα οποία ισχύουν τα κάτωθι:

Για το υποέργο 1 “Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος”:

Το έργο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ. Χαλκηδόνος» Αρ.Μελ.125/2017 συγχρηματοδοτείται από την Π.Κ.Μ. και τον Δ. Χαλκηδόνος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 14/09/2018 Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 και ιδιαίτερα το άρθρο 6 αυτής.

Το παρόν έργο αφορά την κατασκευή δίδυμου κυβοτειδούς οχετού διαστάσεων 3Χ5 μ. έκαστος και μήκους 21 μ. (ή 41 μ. μαζί με τους περυσότειχους), εγκάρσια της Επαρχιακής οδού Χαλκηδόνος - Κουφαλιών στο ύψος της νοτίου εισόδου Κουφαλιών, για την αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού των Κουφαλιών.

Στο σημείο κατασκευής του οχετού θα υπάρξει τοπικά και ομαλή ανύψωση της ερυθράς της οδού που θα κυμαίνεται από 0,00 μ. έως και 1,50 μ. περίπου. Η παρέμβαση δηλαδή πέραν της κατασκευής του τεχνικού εγκάρσια στον άξονα, αφορά και την αλλαγή της μηκοτομής σε κατά μήκος τμήμα περίπου 200 μ.

Στο συγκεκριμένο σημείο έχουν συμβεί κατά την τελευταία 10ετία έντονα πλημμυρικά φαινόμενα κατά την διάρκεια των οποίων διακόπτεται ολοσχερώς η κυκλοφορία του συνόλου των οχημάτων που κινούνται επί της Επαρχιακής Οδού Νο8 (τμήμα Χαλκηδόνος – Κουφαλιών), στο σημείο ακριβώς όπου βρίσκεται η νότια είσοδος των Κουφαλιών επί της διασταυρώσεως της Επαρχιακής οδού με την Περιφερειακή οδό του οικισμού.

Για την οριστική επίλυση του προβλήματος συντάχθηκε από τον Δήμο Χαλκηδόνος η με αρ.125/2017 μελέτη με συνολική δαπάνη 515.881,35€ (με Φ.Π.Α.) και εγκρίθηκε με την υπ’αρ. 252/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δ.Χαλκηδόνος.

Η έγκριση των τευχών δημοπράτησης έγινε με την υπ’ αρ. 119/2019 απόφαση της Ο.Ε. του Δ.Χαλκηδόνος.

Η δημοπρασία έγινε την 24-10-2019 και ανάδοχος αναδείχθηκε η ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε., που προσέφερε μέση έκπτωση 48,04%.

Η έγκριση του από 24-12-2019 πρακτικού της δημοπρασίας έγινε με την 3/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: ΨΩΛ7ΩΗ2-ΓΗ2 / 16-01-2020).

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 15-05-2020.

Η συνολική συμβατική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 278.198,45€.

Η συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών λήγει την 15-5-2022 σύμφωνα με το από 28-05-2020 υποβληθέν χρονοδιάγραμμα εργασιών.

Κατόπιν της υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο (υπ’αρ.πρωτ. 5886/15-5-2020) και προκειμένου να μπορούν να διεξαχθούν οι εργασίες, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Επαρχιακής οδού Νο 8 Χαλκηδόνος - Κουφαλιών, η οποία τελικά ολοκληρώθηκε με την υπ’αρ.15/2021 απόφαση της Μ.Ε.Θ. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1526 Β’/15-4-2021.

Για την εφαρμογή των απαιτήσεων της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής ρύθμισης, δηλ. για την απρόσκοπτη και ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται επί της Επαρχιακής οδού, απαιτήθηκε η κατασκευή παρακαμπτήριας ασφαλτοστρωμένης οδού μήκους 200μ. και πλάτους οδοστρώματος 6μ., η απαραίτητη διαγράμμιση, σήμανση και λοιπά προσωρινά έργα απορροής των πλημμυρικών υδάτων κατά την διάρκεια των εργασιών καθώς και η αποξήλωση αυτών μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του κυρίως τεχνικού.

Προκειμένου να κατασκευαστούν όλες οι παραπάνω νέες εργασίες, απαιτήθηκε η σύνταξη της σχετικής μελέτης, για τον υπολογισμό των ποσοτήτων των εργασιών κατασκευής της παρακαμπτήριας οδού, της προσωρινής σήμανσης, και όλων των απαραίτητων εργασιών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη της υπηρεσίας.

Έτσι στα πλαίσια της απαιτούμενης μελέτης, συντάχθηκε 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ – Συμπληρωματική Σύμβαση, κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών, καθώς και όλες τις νέες εργασίες που θα απαιτηθούν για την κατασκευή της παρακαμπτήριας οδού προκειμένου για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και την ανακατασκευή (τοπικά σε μήκος 200μ. περίπου), της Επαρχιακής οδού Χαλκηδόνος – Κουφαλιών μαζί με το κύριο αντιπλημμυρικό έργο του δίδυμου εγκάρσιου κιβωτοειδούς οχετού. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες καθαίρεσης της παρακαμπτήριας οδού όταν δοθεί σε κυκλοφορία η οδός της αρχικής σύμβασης.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ – Συμπληρωματική Σύμβαση αναφέρονται αναλυτικά στην αιτιολογική έκθεση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.

Σημειώνεται ότι, οι προαναφερόμενες διαφοροποιήσεις στον ΑΠΕ δεν προέρχονται από τροποποίηση της μορφής του έργου, ούτε μεταβάλλουν τα κύρια συνιστώσα στοιχεία του, ή τροποποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του, ή μεταβάλλουν σημαντικά λειτουργικά ή ποιοτικά χαρακτηριστικά του και συνεπώς το προς εκτέλεση φυσικό αντικείμενο δεν αλλάζει.

Το δε αντικείμενο της Συμπληρωματικής Σύμβασης προκύπτει και επιβάλλεται από ολοκληρωμένες και εγκεκριμένες διοικητικές ενέργειες, (απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων), αιτιολογείται εκ του νόμου (Αρθ.156 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κατασκευής του παρόντος έργου.

Εν συνεχεία, ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. - Συμπληρωματική Σύμβαση υποβλήθηκε προς έγκριση στο αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων το οποίο γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την με αρ.πρωτ.207/1-10-2021 σχετική πράξη του (ΑΔΑ:ΨΜΥΗ7ΛΛ-ΞΟΑ), κατόπιν της με αρ.πρωτ.13677/16-9-2021 εισήγησης του Τμήματος Τεχνικών Έργων Μελετών - Συγκοινωνιών του Δ. Χαλκηδόνος.

Μετά, ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. - Συμπληρωματική Σύμβαση εγκρίθηκε στις 25-10-2021 με την υπ’αρ.210/2021 (ΑΔΑ:91Ρ2ΩΗ2-ΣΜΞ) Απόφαση της Ο.Ε. του Δ. Χαλκηδόνος.

Κατόπιν και μετά από τις αναγκαίες Τροποποιήσεις του Τεχνικού Προγράμματος και Αναμορφώσεις του Προϋπολογισμού έτους 2022, (βλέπε στα έχοντας υπόψη), απεστάλη η με αρ.πρωτ.4742/31-3-2022 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου προς την ανάδοχο εταιρεία " ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε " η οποία και τα απέστειλε στις 4/4/2022 διαμέσω μηνύματος (email) αρχικά και εν συνεχεία σε έντυπη μορφή με το υπ'αρ.πρωτ.5100/7-4-22 έγγραφό της.

Από τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών από την υπηρεσία μας διαπιστώθηκε ότι αυτά ήταν πλήρη και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου (ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 περί λόγων αποκλεισμού και 74 περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με τα άρθρα 75 έως 78 του Ν.4412/2016), ενώ κατατέθηκαν εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα ζητούμενα στην από 31-3-2022 πρόσκλησή μας.

Εν συνεχεία με την υπ'αρ.πρωτ.5736/13-4-2022 Εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων - Μελετών - Συγκοινωνιών, απεστάλη προς έγκριση στην Ο.Ε. του Δ.Χαλκηδόνος η κατακύρωση της ανάθεσης της Συμπληρωματικής Σύμβασης στα πλαίσια κατασκευής του έργου με τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας του Δ.Χαλκηδόνος» προϋπολογισμού 75.640,84€ (δηλ. 61.000,68€ + Φ.Π.Α.).

Κατόπιν με την **Αρ.78/19-4-2022 Απόφαση της Ο.Ε.** του Δ.Χαλκηδόνος εγκρίθηκε η ανάθεση της Συμπληρωματικής Σύμβασης στην Ανάδοχο Εταιρεία "ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε."

Ακολουθώντας με το **υπ'αρ.πρωτ.6678/6-5-2022 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων - Μελετών - Συγκοινωνιών** απεστάλη ως οφείλαμε, στο Ελεγκτικό Συνέδριο Δήμου Θεσσαλονίκης προς έγκριση η παραπάνω υπ'αρ.78/19-4-2022 απόφαση μαζί με το Σχέδιο Σύμβασης που θα κληθούν να υπογράψουν εν συνεχεία ο Δ.Χαλκηδόνος και η ανάδοχος εταιρεία "ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε."

Παράλληλα με το υπ'αρ.πρωτ.145878/17-5-2022 έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ., ενημερωθήκαμε ότι κατόπιν σχετικού ελέγχου έχει ληφθεί νομίμως η με αρ.78/19-4-2022 Απόφαση της Ο.Ε. του Δ.Χαλκηδόνος για την κατακύρωση της Συμπληρωματικής Σύμβασης στην "ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε."

Κατά συνέπεια, λόγω όλων των διαδικασιών οι οποίες προέκυψαν από την έγκριση των απαραίτητων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αρχικά και την χρονική διάρκεια των οποίων αναλυτικά περιγράψαμε, αλλά και έως ότου εγκριθεί και υπογραφεί η συνακόλουθη Συμπληρωματική Σύμβαση η οποία συμπεριλαμβάνει τις επιπλέον εργασίες που πηγάζουν από την παραπάνω έγκριση, ο Ανάδοχος δεν ήταν δυνατόν να εκκινήσει τις εργασίες στα πλαίσια κατασκευής του έργου με τίτλο: "Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Χαλκηδόνος" Αρ.Μελ.125/2017.

Έτσι από τις 15-5-2020 που υπεγράφη η αρχική σύμβαση κατασκευής του έργου μέχρι και τις 15-5-2022 δεν έγιναν εργασίες, καθότι δεν ήταν εφικτό εφόσον απαραίτητη ήταν προηγουμένως η ολοκλήρωση του Προσυμβατικού Ελέγχου της Συμπληρωματικής Σύμβασης, την οποία ο Δ.Χαλκηδόνος προώθησε χωρίς καμία καθυστέρηση.

Μετά από τα παραπάνω εκλήθη η Ανάδοχος εταιρεία ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε. να υπογράψει την Συμπληρωματική Σύμβαση και κατ' επέκταση να εκκινήσει τις εργασίες κατασκευής του έργου, πλην όμως αυτή δεν προσήλθε ποτέ για την υπογραφή της εν λόγω Σύμβασης.

Αντ' αυτού αιτήθηκε τη διάλυση της Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του Άρθ.161 του Ν.4412/2016, λόγω μη έναρξης των εργασιών για πάνω από τρεις μήνες από την υπογραφή της αρχικής Σύμβασης.

Εν τέλει, κατόπιν της από **29-3-2023 σχετικής γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Δ.Χαλκηδόνος, η οποία πρότεινε την αποδοχή του αιτήματος διάλυσης Σύμβασης του αναδόχου, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ.Χαλκηδόνος, εξέδωσε την με αρ.πρωτ.5182/30-3-2023 απόφασή της για την Διάλυση της Σύμβασης με την ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.**

**Παραθέτουμε παρακάτω κατά χρονολογική σειρά τις διοικητικές ενέργειες που έγιναν μέχρι και τη διάλυση της Σύμβασης:**

- 1.** Την με αρ.πρωτ.**109/2018 (30-4-2018)** Απόφαση του Δ.Σ. Χαλκηδόνος σχετικά με την έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δ.Χαλκηδόνος και της Π.Κ.Μ.
- 2.** Την με αρ.πρωτ.**52001/24-8-2018** Κοινοποίηση της με **αρ.24/2018 Πράξης** Επιτρόπου σχετικά με την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δ.Χαλκηδόνος και της Π.Κ.Μ.
- 3.** Την από **14-9-2018 Προγραμματική Σύμβαση** (ΑΔΑ:6Φ4ΕΩΗ2-ΘΧΛ) του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 και ιδιαίτερα το άρθρο 7 (Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης) αυτής, που υπεγράφη μεταξύ Δ.Χαλκηδόνος και Π.Κ.Μ.
- 4.** Τη με αρ.πρωτ.**12716/17-09-2019** Διακήρυξη ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος (ΑΔΑΜ:19PROC005604887 2019-09-24).
- 5.** Την με αρ.πρωτ.**5886/15-05-2020 Σύμβαση (αρχική)** για την κατασκευή του έργου του θέματος μεταξύ του Δήμου Χαλκηδόνος και του οικονομικού φορέα «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. «ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.», ποσού 278.198,45€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με ΑΔΑΜ 20SYMV006710660 2020-05-15.
- 6.** Το με αρ.πρωτ.**7430/15-6-2020** εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έργου.
- 7.** Τη με αρ.πρωτ.**10150/5-8-2020** υποβολή της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης στην Δι.ΠΕ.ΧΩ.Σ Κεντρικής Μακεδονίας.
- 8.** Τη με αρ.πρωτ.**12608/5-11-2020** υποβολή της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης στην Α.Δ.Μ.Θ. (Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού).
- 9.** Τη με αρ.πρωτ.**16742/26-11-2020** υποβολή της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ.
- 10.** Τη με αρ.πρωτ.**563/13-1-2021** συμπληρωματική υποβολή 5 αντιγράφων της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ.

- 11.** Την με αρ.**15/2021** απόφαση της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ. (**ΦΕΚ 1526Β'/15-4-2021**) περί έγκρισης της κυκλοφοριακής μελέτης, στα πλαίσια κατασκευής του έργου με τίτλο: «*Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας του Δ.Χαλκηδόνος*».
- 12.** Την από **25/6/2021** σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε.-Συμπληρωματική Σύμβαση και της Αιτιολογικής αυτού Έκθεσης.
- 13.** Την με αρ.πρωτ.**13677/16-9-2021** έγγραφη διαβίβαση του 1ου Α.Π.Ε.-Συμπληρωματική Σύμβαση στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.
- 14.** Την με αρ.πρωτ.**207/01-10-21** ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Μ.Ε.Θ. περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. - Συμπληρωματικής Σύμβασης.
- 15.** Την από **20/10/2021** υποβολή του 1ου Α.Π.Ε. - Συμπληρωματική Σύμβαση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δ.Χαλκηδόνος.
- 16.** Την με αρ.**210/25-10-2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Χαλκηδόνος (ΑΔΑ 91Ρ2ΩΗ2-ΣΜΞ), με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Α.Π.Ε.) - Συμπληρωματική σύμβαση για το έργο του θέματος.
- 17.** Η με αρ.**8/18-02-2022** Απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Χαλκηδόνος περί 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.
- 18.** Η με αρ.**9/28-02-2022** Απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Χαλκηδόνος περί 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 του Δ.Χαλκηδόνος.
- 19.** Η με αρ.**260/2022 ΑΑΥΔ** (αρ.πρωτ.4602/30-3-2022) του Δ.Χαλκηδόνος. (ΑΔΑ : ΨΚ07ΩΗ2-09Δ , ΚΗΜΔΗΣ 22REQ010298624 2022-03-31)
- 20.** Την με αρ.πρωτ.**4742/31-3-2022** Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου προς την ανάδοχο εταιρεία " ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε "
- 21.** Την αποστολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης δια μέσω μηνύματος (email) στις **4-4-2022 αρχικά** και κατόπιν με την **υπ'αρ.πρωτ.5100/7-4-2022** έντυπη κατάθεση του φακέλλου των δικαιολογητικών.
- 22.** Την με αρ.πρωτ.**5634/12-4-2022** Αίτηση της αναδόχου εταιρείας "ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε." για την 1η Παράταση στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «*Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος*» Αρ.Μελ.125/2017.
- 23.** Την με αρ.πρωτ.**5736/13-4-2022** Εισηγήση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Δ.Χαλκηδόνος για την κατακύρωση της ανάθεσης της Συμπληρωματικής Σύμβασης στα πλαίσια κατασκευής του έργου με τίτλο: «*Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος*», προϋπολογισμού 75.640,84 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
- 24.** Την με αρ.**78/19-4-2022** Απόφαση της Ο.Ε. του Δ.Χαλκηδόνος με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της Συμπληρωματικής Σύμβασης στην Ανάδοχο Εταιρεία "ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε." για το έργο με τίτλο: «*Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος*», προϋπολογισμού 75.640,84 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
- 25.** Το με αρ.πρωτ.**6678/6-5-2022** διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων - Μελετών - Συγκοινωνιών με το οποίο απεστάλη ως οφείλαμε, στο Ελεγκτικό Συνέδριο Δήμου Θεσσαλονίκης προς έγκριση η παραπάνω υπ'αρ.78/19-4-2022 απόφαση μαζί με το Σχέδιο Σύμβασης που θα κληθούν να υπογράψουν εν συνεχεία ο Δ.Χαλκηδόνος και η ανάδοχος εταιρεία "ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.".
- 26.** Το με αρ.πρωτ.**145878/17-5-2022** έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ. (Νομίμως Ελήφθη) για την υπ.αρ.78/19-4-2022 Απόφαση της Ο.Ε. του Δ.Χαλκηδόνος.
- 27.** Την με αρ.πρωτ.**7332/19-5-2022** Εισηγήση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Δ.Χαλκηδόνος για την 1η Παράταση στα πλαίσια κατασκευής του έργου : «*Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος*» Αρ.Μελ.125/2017.
- 28.** Την με αρ.**99/30-5-2022** Απόφαση της Ο.Ε. του Δ.Χαλκηδόνος σχετικά με την 1η παράταση του έργου (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010685338 2022-06-03).
- 29.** Την **Πράξη 22/2022 (με ημερομηνία 23-6-2022)** της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με την οποία **δεν εγκρίθηκε** η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Χαλκηδόνος και της αναδόχου εταιρείας ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.
- 30.** Την από **8-7-2022 Προσφυγή** του Δ.Χαλκηδόνος κατά της 22/2022 Πράξης της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- 31.** Την με αρ.**131/2022 (11-7-2022) Απόφαση** της Ο.Ε. του Δ.Χαλκηδόνος για την έγκριση άσκησης του ένδικου μέσου ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- 32.** Την με αρ.**1366/2022 (21-7-2022) Απόφαση του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ** η οποία δημοσιεύθηκε την 1η Αυγούστου 2022 και σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «*Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Χαλκηδόνος*» μεταξύ του Δήμου Χαλκηδόνος Θεσσαλονίκης και της εταιρείας «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

- 33.** Την με αρ.πρωτ.12551/26-8-2022 Πρόσκληση του Δ.Χαλκηδόνος προς τον Ανάδοχο (ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.) για την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης.
- 34.** Την με αρ.πρωτ.12848/1-9-2022 Αίτηση του Αναδόχου (ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.) για διάλυση της Σύμβασης.
- 35.** Την με αρ. πρωτ.15612/19-10-2022 Απόφαση απόρριψης του με αρ. πρωτ. 12848/1-9-2022 αιτήματος διάλυσης, καθώς δεν επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή κατ' άρθρο 161 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
- 36.** Την με αρ.πρωτ.16382/02-11-2022 Αίτηση του Αναδόχου (ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.) για διάλυση της Σύμβασης που επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή.
- 37.** Την από 29-03-2023 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκηδόνος.
- 38.** Την από 29-03-2023 (Αρ.πρωτ.5153/29-03-23) επιστολή - παραίτηση της ΠΥΡΑΜΙΣ από αξιώσεις.
- 39.** Την με αρ.πρωτ.5182/30-03-23 Απόφαση της Δ.Τ.Υ. του Δ.Χαλκηδόνος για την διάλυση της Σύμβασης.
- 40.** Το από 22-6-2023 Πρωτόκολλο Παραλαβής, όπως αυτό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.
- 41.** Την με αρ.9941/22-06-2023 εισήγηση της ΔΤΥ του Δ. Χαλκηδόνος για την έγκριση του πρωτοκόλλου Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 172 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν βάσει του Ν.4782/2021.
- 42.** Την με αρ.110/27-06-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Χαλκηδόνος περί έγκρισης του πρωτοκόλλου παραλαβής.

Σήμερα η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου θα πρέπει να επαναδημοπρατήσει το ίδιο έργο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης . Παράλληλα όμως θα δημοπρατήσει την κατασκευή παράκαμψης και στο τέλος την καθαίρεσή της, σύμφωνα με την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που εκδόθηκε. Το έργο αυτό θα εκτελεστεί εκτός προγραμματικής και θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από ίδιους πόρους του Δήμου.

Ως εκ τούτου, λόγω των ανωτέρω πρέπει να αυξηθεί κατά 36 μήνες ο συνολικός χρόνος του χρονοδιαγράμματος του υποέργου 1 της Π.Σ. της 14/09/2018 ήτοι από τους 60 μήνες να αυξηθεί στους 96 μήνες συνολικά.

Κατόπιν αυτών η Τριμελής (κοινή) Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της από 14-09-2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χαλκηδόνος και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προτείνει να διαμορφωθεί το χρονοδιάγραμμα του Υποέργου 1 ως ακολούθως:

*Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Υποέργου 1:*

α/α	Φάση έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη – έγκριση μελέτης	12 μήνες
1	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης	3 + 3 = 6 μήνες
2	Διαγωνισμός	3 + 4 = 7 μήνες
3	Σύμβαση	2 + 3 = 5 μήνες
4	Υλοποίηση	12 + 39 = 51 μήνες
5	Παραλαβή - Αποπληρωμή	15 μήνες
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ :	60 + 36 = 96 μήνες

Για το υποέργο 2 “Μελέτη κόμβου Μικρού Μοναστηρίου”:

Η μελέτη: “Μελέτη κόμβου Μικρού Μοναστηρίου” Αρ.Μελ. 107/2020 συγχρηματοδοτείται από την Π.Κ.Μ. και τον Δ. Χαλκηδόνος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 14/09/2018 Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 και ιδιαίτερα το άρθρο 6 αυτής.

Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκπόνηση των μελετών που απαιτούνται προκειμένου να κατασκευασθεί ο ισόπεδος οδικός κόμβος Μ. Μοναστηρίου στην παλαιά Εθνική Οδό Χαλκηδόνος-Λουδία με την διασταύρωση προς το Μ. Μοναστήρι.

Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους μελέτες:

- **Μελέτη κυκλοφοριακού κόμβου – σήμανσης**

- Η/Μ Μελέτη
- Υδραυλική Μελέτη
- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
- Γεωτεχνική Μελέτη και την
- Μελέτη Τεχνικών Έργων

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη μελετητή ξεκίνησε με την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της αναλυτικής διακήρυξης την 02-09-2021. Η κατακύρωση του διαγωνισμού έγινε με την 101/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, στην Ένωση Οικονομικών Φορέων ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 25,05%.

Η σύμβαση υπεγράφη την 16-07-2021 (αρ. Πρωτ. 10742). Το ύψος της σύμβασης ανέρχεται στα 48.056,20€ με Φ.Π.Α. 24%.

Η Ένωση Οικονομικών Φορέων εκτόνησε και υπέβαλε στο Δήμο την 15-12-2021 (αρ. Πρωτ. 6005):

τη **Μελέτη κυκλοφοριακού κόμβου - σήμανσης** και,

τη **Γεωτεχνική Μελέτη**

Η ΔΤΥ του Δήμου μετά από έλεγχο αυτών, προώθησε τη “Μελέτη κυκλοφοριακού κόμβου – σήμανσης” στην αρμόδια για την παρακολούθηση και συντήρηση της Εθνικής οδού υπηρεσία, δηλαδή στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΜΕΘ με το με αρ. Πρωτ. 5225/08-04-2022 έγγραφό της. Ακολούθως, αυτή τη διαβίβασε στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Α-Δ Μ.Θ. για περαιτέρω ενέργειες.

Η ΔΙΠΕΧΩΣΚΜ επέστρεψε την μελέτη με το με αρ. πρωτ. 89712/07-07-2023 έγγραφό της, σύμφωνα με το οποίο ο τύπος του κυκλικού κόμβου που μελετήθηκε θεωρείται ως μη ασφαλής επιλογή και σε αντίθεση με τις διατάξεις του αρ. 26 του ΚΟΚ (επισυνάπτεται το έγγραφο).

Με δεδομένη την εκκρεμότητα αυτή, αλλά και το γεγονός ότι οι επόμενες τρεις μελέτες δεν έχουν υποβληθεί θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραταθεί ο χρόνος ισχύος της προγραμματικής σύμβασης για διάστημα 36 μηνών, δηλαδή ο συνολικός χρόνος του χρονοδιαγράμματος του υποέργου 2 της Π.Σ. της 14/09/2018 ήτοι από τους 60 μήνες να αυξηθεί στους 96 μήνες συνολικά.

Κατόπιν αυτών η Τριμελής (κοινή) Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της από 14-09-2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χαλκηδόνος και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προτείνει να διαμορφωθεί το χρονοδιάγραμμα του Υποέργου 2 ως ακολούθως:

#### Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Υποέργου 2:

α/α	Φάση έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη φακέλου του έργου	4 μήνες
2	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης	3 μήνες
3	Διαγωνισμός-αξιολόγηση	12 μήνες
4	Σύμβαση	3 μήνες
5	Υλοποίηση	23+36 = 59 μήνες
6	Παραλαβή μετά την έγκριση της ΑΕΠΟ - Αποπληρωμή	15 μήνες
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ:	60 + 36 = 96 μήνες

Συνολικά η Π.Σ. της 14/09/2018 «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος και μελέτη κόμβου Μικρού Μοναστηρίου» προτείνεται να παραταθεί κατά 36 μήνες, άρα συνολικός χρόνος Π.Σ. 96 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, ήτοι έως τις 14/09/2026.

#### ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος	Το μέλος	Το μέλος
Βαϊνάς Ζήσης	Πιτίκης Ευστράτιος	Κεχαγιάς Ελευθέριος



Τέλος, ο εισηγητής έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 12802/16-08-2023 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκηδόνος προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλκηδόνος με θέμα την “Έγκριση παράτασης ισχύος προγραμματικής σύμβασης”.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών.

Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, και η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά, εξέφρασαν ωστόσο τον προβληματισμό τους για την καθυστέρηση υλοποίησης του έργου.

Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με “παρών”, κατέθεσε και γραπτώς την τοποθέτησή του ως εξής: «Δυστυχώς ενημερωνόμαστε καθυστερημένα, στην τελευταία συνεδρίαση πριν της εκλογές και μάλιστα με ΕΗΔ θέμα για ένα έργο του οποίου η προγραμματική υπογράφηκε το 2018 και το οποίο αποδεικνύεται άλλο ένα σύγχρονο γιοφύρι της Άρτας. Το πρόβλημα δεν είναι έκτακτο αλλά μάλλον γνωστό εδώ και καιρό.

Αυτό είναι όμως το αστικό επιτελικό κράτος στο τοπικό του επίπεδο, αυτή είναι η αναποτελεσματικότητα του ακόμα για στοιχειώδη απλά έργα απαραίτητα για να θωρακιστεί εκεί η περιοχή από πλημμυρικά φαινόμενα. Επιχειρηματικά project, μεγαλεπήβολα σχέδια για το κεφάλαιο, πλειστηριασμοί και καταστολή του κινήματος προχωράνε «τραίνο» και έργα αναγκαία κολλάνε και καθυστερούν.

Αν είναι δυνατόν για τέτοια απλά έργα να κάνουμε χρόνια ολόκληρα, να διαλύονται εργολαβίες, να επιστρέφονται μελέτες ως ανεπαρκείς, να μη λύνεται τελικά το ζήτημα. Και φυσικά κανένας δεν θα βρεθεί να αναλάβει την πολιτική ευθύνη αν γίνει κανένα έγκλημα όπως χθες στο Βόλο.

Αποκαλύπτεται και σε αυτή την περίπτωση ότι η παράδοση των πάντων σε εργολάβους και μελετητικές εταιρίες δεν επιταχύνει την παραγωγή απαραίτητου έργου, επιφέρει μεγαλύτερη γραφειοκρατία, καθυστερήσεις ακόμα και προβλήματα με τις μελέτες ενώ φυσικά χρυσοπληρώνουμε όλα τα έργα για να διασφαλίζεται και το απαραίτητο ποσοστό κέρδους.

Εμείς ως «Λαϊκή Συσπείρωση» καταδικάζουμε την απίστευτη καθυστέρηση σε ακόμα μια περίπτωση, τις διοικήσεις Δήμου και Περιφέρειας που είναι πολιτικά συνυπεύθυνες για όλη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και τοποθετούμαστε με ΠΑΡΩΝ.».

Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με “παρών”.

Τα λοιπά μέλη του Σώματος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, τις τοποθετήσεις των μελών και τη μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 75/2023 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής “περί εκλογής νέου Προέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (ΑΔΑ: 99067ΛΛ-ΤΝΟ), την με αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το με αρ. πρωτ.: 1883/05-09-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την με αρ. πρωτ.: οικ.596175 (8824)/05-09-2023 εισήγηση του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ. που παρατέθηκε ανωτέρω και πιο συγκεκριμένα τα εξής:

1. Την με αρ. 92/17-05-2023 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 68ΓΔ7ΛΛ-ΚΟΖ) « Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ έτους 2023»,
2. Τις με αρ. 125/2017 και 123/2017 μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκηδόνος για την υλοποίηση της πράξης του θέματος,

3. Τις με αρ. 252/14-11-2017 & 250/14-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΓ94ΩΗ2-96Δ & Ω6ΗΔΩΗ2-117) αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος έγκρισης των παραπάνω μελετών,
4. Την με αρ. 109/30-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΕ2ΕΩΗ2-ΕΧΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την ΠΚΜ,
5. Τις με αρ. 350/26-04-2018 κ 351/26-04-2018 προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκηδόνος για την υλοποίηση της πράξης & την 172/14-05-2018 Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος (ΑΔΑ: ΩΓΩΔΩΗ2-3ΛΘ),
6. Τις με αρ. Α/Α 1148/27-01-2023 (ΑΔΑ:6ΚΒ77ΛΛ-ΟΚΣ) και 2927/14-06-2023 (ΑΔΑ: 6ΞΚΒ7ΛΛ-657) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
7. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης - Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και ειδικότερα το άρθρο 100,
8. την από 14-09-2018 Προγραμματική Σύμβαση,
9. το γεγονός ότι η εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση περατούται στις 14-09-2023,
10. τις διατάξεις του άρθρου 7 της Π.Σ. “Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης”,
11. το από 11.08.2023 2ο Πρακτικό συνεδρίασης της Τριμελούς Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Π.Σ., που παρατέθηκε ανωτέρω,
12. την με Α.Π.12802/16.08.2023 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χαλκηδόνος προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλκηδόνος με θέμα την έγκριση ισχύος Προγραμματικής Σύμβασης,
13. Το γεγονός ότι το έργο του θέματος στοχεύει στη συνέχιση της συνεργασίας της ΠΚΜ με τον Δήμο Χαλκηδόνος 1) για την αντιπλημμυρική προστασία στην νότια είσοδο των Κουφαλιών που βρίσκεται πλησίον της 8<sup>ης</sup> Επαρχιακής οδού και 2) για τη μελέτη κατασκευής οδικού κόμβου Μ. Μοναστηρίου στην παλαιά Εθνική Οδό ΕΟ1, με σκοπό την βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και την ασφαλή κίνηση των τροχοφόρων,

### **Αποφασίζομενά**

(Οι κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος και κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος τοποθετήθηκαν με “παρών”)

να εγκρίνει την 1<sup>η</sup> τροποποίηση της από **14/09/2018 προγραμματικής σύμβασης** μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Χαλκηδόνος, σύμφωνα με το σχέδιο που ακολουθεί, για το έργο: “*Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος και μελέτη κόμβου Μικρού Μοναστηρίου*” ως προς τη χρονική παράτασή της κατά 36 μήνες, με συνολικό χρόνο προγραμματικής σύμβασης τους 96 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, ήτοι έως τις **14/09/2026**.

### **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 44 του Ν.4412/2016

Μεταξύ

«Π.Κ.Μ της Μ.Ε. Θεσ/νίκης»

και

«**Δήμου Χαλκηδόνος**»

για την πράξη:

« **Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος και μελέτη κόμβου Μικρού Μοναστηρίου** »

### **1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ**

Θεσσαλονίκη, ...Σεπτέμβριος 2023

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

για την εκτέλεση της πράξης :

&lt;&lt;Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος και μελέτη κόμβου Μικρού Μοναστηρίου.&gt;&gt;

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ...../...../2023, ημέρα ..... και στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ,που βρίσκεται επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64 στη Θεσσαλονίκη, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι» :

1. **Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας**, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, **κ<sup>α</sup> Παρασκευή Πατουλίδου**, η οποία θα καλείται στο εξής, χάριν συντομίας, Π.Κ.Μ.
2. **Ο Δήμος Χαλκηδόνος**, που εκπροσωπείται από το Δήμαρχο **κ<sup>ο</sup> Αναγνωστόπουλος Σταύρος** και εδρεύει στα Κουφάλια επί της οδού Εθν. Αντίστασης 36, που θα αποκαλείται, χάριν συντομίας, Δήμος.

**Έχοντας υπόψη :**

- Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/10 Φ.Ε.Κ. Α' 87/7-6-2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 << Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας>>, όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 "Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι" ΦΕΚ. Α' 133
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, όπως ισχύουν σήμερα.
- Την με αριθμ. 109/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
- Την με αριθμ.105/13-07-2018 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.
- Την με αριθμ. 45060/13-08-2018 έγκριση Νομιμότητας, της με αριθμ. 105/2018 απόφασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής, του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
- Την με αριθμ. πρωτ. 26629/10-05-2018 έγκριση Νομιμότητας, της με αριθμ.109/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος, του Γ.Γ. Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
- Την υπ' αριθμ. 24/2018 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από την οποία προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας , μετά τις προτεινόμενες βελτιώσεις.
- Την με αρ. 92/17-05-2023 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 68ΓΔ7ΛΛ-ΚΟΖ) «Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ έτους 2023»,
- το από 11.08.2023 2ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Τριμελούς (Κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης της Π.Σ., ότι θα πρέπει να δοθεί παράταση τριών ετών της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Χαλκηδόνος για την εκτέλεση της πράξης,
- Την με αριθμ. ..../.....-09-2023 Απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίνεται η 1η τροποποίηση της από 14.09.2018 Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Χαλκηδόνος,
- Την με αριθμ. ..../.....-09-2023 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Χαλκηδόνος με την οποία εγκρίνεται η 1η τροποποίηση της από 14.09.2018 Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

A) Την τροποποίηση του άρθρου 7 ως εξής:

**Άρθρο 7<sup>ο</sup>****Χρονική διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης**

Η **συνολική** διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ορίζεται σε **60 + 36 = 96** μήνες και αρχίζει από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασής της, με την έκδοση σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Δήμου και της Π.Κ.Μ., ύστερα από σχετικό πρακτικό της Τριμελούς (κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης, με το οποίο θα βεβαιώνει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της.

Η κατασκευή του έργου (υποέργο1) και η εκπόνηση της μελέτης (υποέργο 2), αρχίζει από την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων, που θα συναφθούν μεταξύ της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Χαλκηδόνος) και των "Αναδόχων", με χρονική διάρκεια που ορίζεται στα αντίστοιχα τεύχη δημοπράτησης , ήτοι 24 μήνες για το υποέργο 1  
<http://www.pkm.gov.gr>

και 23 μήνες για το υποέργο 2 , η δέ λήξη τους , δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη , αυτής της προγραμματικής σύμβασης.

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών των δύο υποέργων καθορίζεται από τις αντίστοιχες συμβάσεις και τα τεύχη δημοπράτησής τους και δεν μπορεί να εξελίσσεται εκτός ισχύος της προγραμματικής σύμβασης.

Η προγραμματική σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί , με την οριστική παραλαβή των δύο υποέργων και την αποπληρωμή τους , εντός της ισχύουσας προθεσμίας της παρούσας προγραμματικής σύμβασης , όπως διαμορφώνεται με τις εγκεκριμένες παρατάσεις.

#### Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Υποέργου 1:

α/α	Φάση έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη – έγκριση μελέτης	12 μήνες
1	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης	3 + 3 = 6 μήνες
2	Διαγωνισμός	3 + 4 = 7 μήνες
3	Σύμβαση	2 + 3 = 5 μήνες
4	Υλοποίηση	12 + 39 = 51 μήνες
5	Παραλαβή - Αποπληρωμή	15 μήνες
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ :	60 + 36 = 96 μήνες

#### Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Υποέργου 2:

α/α	Φάση έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη φακέλου του έργου	4 μήνες
2	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης	3 μήνες
3	Διαγωνισμός-αξιολόγηση	12 μήνες
4	Σύμβαση	3 μήνες
5	Υλοποίηση	23+36 = 59 μήνες
6	Παραλαβή μετά την έγκριση της ΑΕΠΟ - Αποπληρωμή	15 μήνες
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ:	60 + 36 = 96 μήνες

**Β) Κατά τα λοιπά ισχύει η από 14-09-2018 αρχική Προγραμματική Σύμβαση.**

Αφού αναγνώστηκε η Προγραμματική Σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  
Η Αντιπεριφερειάρχης  
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης**

**Για το Δήμο Χαλκηδόνος  
Ο Δήμαρχος**

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ**

**ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο Πρόεδρος  
της Μητροπολιτικής Επιτροπής  
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης**

**Τα Μέλη**

**Αθανάσιος Κίκης**

(όπως αναφέρονται  
ανωτέρω)