



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 15^ο/29-04-2024
Απόφαση [579/2024](#)

ΘΕΜΑ 4^ο : «Έγκριση σύναψης 1^{ης} Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για την προμήθεια με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Εδεσσαίο», προϋπολογισμού 230.000,00 €»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **29 Απριλίου 2024, Μ.Δευτέρα** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), (**26^{ης} Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη**), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 299058/959/25-04-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Ο κ. Μυλόπουλος Ι. προσήλθε στην συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 21^{ου} τακτικού θέματος της ημερήσιας διάταξης

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε., και Παπαγιάννη Ελισσάβητ Αναπληρώτρια Γραμματέας

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 4^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση σύναψης 1^{ης} Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για την προμήθεια με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Εδεσσαίο», προϋπολογισμού 230.000,00 €» σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 277451/1287/18-04-2024 εισήγηση της εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Την από 24-09-2021 Υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Έδεσσαίο», μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας
11. Την από 03-10-2022 Υπογεγραμμένη σύμβαση της προμήθειας, αναδόχου «Ασωνίτης Χρήστος» με προθεσμία περαίωσης την 02-10-2023 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011363242, ΑΔΑ: ΨΙΟ57ΛΛ-ΞΒ4)
12. Την αρ. 200/30-10-2023 Απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας έως 02-03-2024 (ΑΔΑ: 9ΟΞ67ΛΛ-ΓΙΔ)
13. Την από 20-02-2024 Αίτηση του αναδόχου για 2η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας διάρκειας έξι μηνών (αρ. πρωτ. 129663 (538)/20-02-2024)
14. Την αρ. 145/17-05-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας με την εγκρίθηκε η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης της προμήθειας και με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, εκπρόσωποι του Δήμου Έδεσσας (ΑΔΑ: 6ΥΑΠΩΡΠ-980)
15. Την αρ. 1098/21-09-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την εγκρίθηκε η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης της προμήθειας (ΑΔΑ: 6Γ547ΛΛ-ZBE)
16. Το 7ο άρθρο της Προγραμματικής Σύμβασης «Χρονική διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Προγραμματικής σύμβασης»,
17. Την αρ. οικ. ΠΚΜ 129738 (539)/20-02-2024 έγγραφο Πρόσκληση για συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης σε συνεδρίαση.
18. Την αρ. 70/10-04-2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της 1ης Τροποποίησης της από 24-09-2021

Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΣ0ΡΩΡΠ-ΚΟ6)

19. Το γεγονός ότι το η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει μέσω του προγράμματος επενδυτικών δαπανών Κεντρικών Ιδίων Πόρων της Π.Ε. Πέλλας (ΚΩΔ. 1221ΠΕΛ001ΙΔΠ20).
20. Το από 21-02-2024 1ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Έδεσσαίο», το οποίο έχει ως εξής:

1° ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

της προμήθειας με τίτλο:

«Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Έδεσσαίο»

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, έχοντας υπόψη:

1. Την από 24-09-2021 Υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Έδεσσαίο»
2. Την από 03-10-2022 Υπογεγραμμένη σύμβαση της προμήθειας, αναδόχου «Ασωνίτης Χρήστος» με προθεσμία περαίωσης την 02-10-2023 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011363242, ΑΔΑ: ΨΙ057ΛΛ-ΞΒ4)
3. Την αρ. 200/30-10-2023 Απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας έως 02-03-2024 (ΑΔΑ: 90Ξ67ΛΛ-ΓΙΔ)
4. Την από 20-02-2024 Αίτηση του αναδόχου για 2η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας διάρκειας έξι μηνών (αρ. πρωτ. 129663 (538)/20-02-2024)
5. Την αρ. 145/17-05-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας με την εγκρίθηκε η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης της προμήθειας και με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, εκπρόσωποι του Δήμου Έδεσσας (ΑΔΑ: 6ΥΑΠΩΡΠ-980)
6. Την αρ. 1098/21-09-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την εγκρίθηκε η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης της προμήθειας και με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, εκπρόσωποι της ΠΚΜ- ΠΕ Πέλλας (ΑΔΑ: 6Γ547ΛΛ-ZBE)
7. Το 7ο άρθρο της Προγραμματικής Σύμβασης «Χρονική διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Προγραμματικής σύμβασης», όπου αναφέρεται η δυνατότητα παράτασής της, με την έκδοση σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Δήμου και της Π.Κ.Μ., ύστερα από σχετικό πρακτικό της Τριμελούς (κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης, με το οποίο θα βεβαιώνει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της

Προσκάλεσε με το αρ. οικ. ΠΚΜ 129738 (539)/20-02-2024 έγγραφο τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης σε συνεδρίαση.

Έτσι, σήμερα Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:00΄στο γραφείο 401, στον 4ο όροφο του Διοικητηρίου Έδεσσας, στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πέλλας, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της παραπάνω Επιτροπής με παρόντες τους:

Νικόλαο Ουζούνη, υπάλληλο του Δήμου Έδεσσας, Πρόεδρος
Μιχάλη Σαμλίδη, Δημοτικό Σύμβουλο Έδεσσας, μέλος
Τσελίδη Ιάκωβο, υπάλληλο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, μέλος

Η έναρξη της συζήτησης έγινε από το μέλος της Επιτροπής, Τσελίδη Ιάκωβο, ο οποίος έθεσε τα θέματα της σύσκεψης, που είναι:

- α) Ενημέρωση σχετικά με την πορεία των διαδικασιών και των εγκρίσεων που ακολούθησαν την από 24-09-2021 υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης της προμήθειας
- β) Ενημέρωση σχετικά με τη δημοπράτηση της προμήθειας, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας

- γ) Ενημέρωση σχετικά με την πορεία της προμήθειας, της οποίας η σύμβαση υπογράφηκε την 03-10-2022, με προθεσμία 12 μηνών και η οποία εκτελείται από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας
- δ) Ενημέρωση σχετικά με την εγκεκριμένη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας έως 02-03-2024
- ε) Ενημέρωση σχετικά με την από 20-02-2024 αίτηση του αναδόχου για 2^η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας διάρκειας 6 μηνών, καθώς είναι αδύνατη η παράδοσή τους εντός του προβλεπόμενου συμβατικού χρόνου για λόγους ανωτέρας βίας
- στ) Λήψη αποφάσεων σχετικά με την παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας της Προγραμματικής Σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Εδεσσαίο», κατά δεκαπέντε (15) μήνες, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που προέκυψαν, σύμφωνα με τον πίνακα Προτεινόμενου Χρονοδιαγράμματος που ακολουθεί.

Αρχικά ο κ. Τσελίδης είπε ότι, υπήρξε καθυστέρηση στις αρχικές φάσεις με α/α 1 και 2, που προβλέπονταν στο άρθρο 7 της Προγραμματικής Σύμβασης. Επιπλέον ενημέρωσε για την φάση με α/α 3, ότι έχει εγκριθεί ήδη από Περιφερειακό Συμβούλιο μετάθεση του αρχικού προβλεπόμενου συμβατικού χρόνου της προμήθειας έως 02-03-2024, ενώ εκκρεμεί και η από 20-02-2024 αίτηση του αναδόχου για μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας κατά 6 μήνες.

Αρχικό Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής (άρθρο 7)

α/α	Φάση έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης	3 μήνες
2	Διαγωνισμός	3 μήνες
3	Σύμβαση- Υλοποίηση	12 μήνες
4	Παραλαβή – Αποπληρωμή	12 μήνες

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφηκε στις 24-09-2021 και το σύνολο των μηνών είναι 30, η λήξη της είναι στις 24-03-2024.

Δεδομένου ότι η διάρκεια των φάσεων του έργου έχει διαφοροποιηθεί προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 7 και του αναλυτικού Χρονοδιαγράμματος Εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης, βάσει πραγματικών ημερομηνιών ως εξής:

Αναλυτικό Προτεινόμενο Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής

α/α	Φάση έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης (από 24-09-2021- Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης έως 01-03-2022- Έγκριση Διακήρυξης)	6 μήνες
2	Διαγωνισμός (από 01-03-2022- Έγκριση Διακήρυξης έως 03-10-2022- Υπογραφή Σύμβασης)	4 μήνες
3	Σύμβαση- Υλοποίηση (από 03-10-2022- Υπογραφή Σύμβασης έως 03-10-2023 προβλεπόμενη λήξη, 1η εγκεκριμένη παράταση διάρκειας 5 μηνών, 2η αιτούμενη παράταση διάρκειας 6 μηνών)	23 μήνες
4	Παραλαβή – Αποπληρωμή	12 μήνες

Στη συνέχεια, ο κ. Ιάκωβος Τσελίδης, προχώρησε σε ενημέρωση σχετικά με την πορεία της σύμβασης της προμήθειας αναφέροντας ότι:

1. Η σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Εδεσσαίο», εκτελείται από τον ανάδοχο «Ασωνίτη Χρήστο», σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, εμπρόθεσμα, με προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης, μετά την αρ. 200/2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την 02-03-2024.
2. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών δαπανών της ΠΚΜ / Π.Ε. Πέλλας με κωδικό αριθμό 1221ΠΕΛ001ΙΔΠ20
3. Ο ανάδοχος, υπέβαλε αίτημα για 2η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας διάρκειας έξι μηνών (αρ. πρωτ. 129663 (538)/20-02-2024)

Συνοψίζοντας, ο κ. Ιάκωβος Τσελίδης είπε ότι, αξιολογώντας τα μέχρι σήμερα δεδομένα, είναι απαραίτητη του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Εδεσσαίο» και κατ' επέκταση και της συνολικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και προέκυψε ΟΜΟΦΩΝΑ η ανάγκη παράτασης της από 24-09-2021 Υπογεγραμμένης Προγραμματική Σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Εδεσσαίο», μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας και του Δήμου Έδεσσας, κατά δεκαπέντε (15) μήνες και τροποποίηση του Πίνακα του άρθρου 7 αυτής ως εξής:

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής

α/α	Φάση έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης	6 μήνες
2	Διαγωνισμός	4 μήνες
3	Σύμβαση- Υλοποίηση	23 μήνες
4	Παραλαβή – Αποπληρωμή	12 μήνες

Έτσι, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», σύμφωνα με τις οποίες, υπάρχει πάντα η δυνατότητα παράτασης της συμβατικής προθεσμίας και το άρθρο Το 7ο άρθρο της Προγραμματικής Σύμβασης «Χρονική διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Προγραμματικής σύμβασης», όπου αναφέρεται η δυνατότητα παράτασής της, με την έκδοση σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Δήμου και της Π.Κ.Μ., ύστερα από σχετικό πρακτικό της Τριμελούς (κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης, με το οποίο θα βεβαιώνει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της,

η Επιτροπή αποφασίζει **ΟΜΟΦΩΝΑ**,**A. Βεβαιώνει**

Την έως σήμερα, καλή εφαρμογή της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής

B. Εισηγείται

1. Την παράταση της από 24-09-2021, διμερούς Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και του Δήμου Έδεσσας, **κατά δεκαπέντε (15) μήνες**
2. Την τροποποίηση του Πίνακα του άρθρου 7 της Προγραμματικής Σύμβαση ως εξής:

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής

α/α	Φάση έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης	6 μήνες
2	Διαγωνισμός	4 μήνες
3	Σύμβαση- Υλοποίηση	23 μήνες
4	Παραλαβή – Αποπληρωμή	12 μήνες

Το παρόν Πρακτικό ολοκληρώνεται, εκτυπώνεται σε (4) τέσσερα πρωτότυπα, εκ των οποίων λαμβάνουν δύο (2) ο Δήμος Έδεσσας και δύο (2) η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και υπογράφεται ακολούθως.

Έδεσσα 21-02-2024

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Νικόλαος Ουζούνης

Μιχάλης Σαμλίδης

Ιάκωβος Τσελίδης

21. Την αριθ. 277451/1287/18-04-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης 1^η Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για την προμήθεια με τίτλο: «**Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Έδεσσαίο**», προϋπολογισμού 230.000,00 €

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) « Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 «Προγραμματικές Συμβάσεις» .
2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 266) « Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
3. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
4. Τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β' / 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

- (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α' / 27-12-2010).
5. Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ. 94/11-01-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη για την τοποθέτηση και ορισμό Προϊσταμένων στις Δ/νσεις και Υποδ/νεις της Π.Ε. Πέλλας.
 6. Την με αρ. πρωτ. 15485/2023 (24.11.2023) Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028.
 7. Την με Α.Π. 2604 (59)/02-01-2024 (ΑΔΑ:664Γ7ΛΛ-ΛΑ8, ΦΕΚ 145/τ.Β/11-01-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Εκτελεστικό Γραμματέα».
 8. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί «Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
 9. Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024 (6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
 10. Την με Α.Π. οικ. 17255 (397)/09-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93, ΦΕΚ 148/τ.Β' /11-01-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
 11. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ)
 12. Το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
 13. Την από 24-09-2021 Υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Έδεσσαίο», μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας
 14. Την από 03-10-2022 Υπογεγραμμένη σύμβαση της προμήθειας, αναδόχου «Ασωνίτης Χρήστος» με προθεσμία περαίωσης την 02-10-2023 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011363242, ΑΔΑ: ΨΙΟ57ΛΛ-ΞΒ4)
 15. Την αρ. 200/30-10-2023 Απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας έως 02-03-2024 (ΑΔΑ: 9ΟΞ67ΛΛ-ΓΙΔ)
 16. Την από 20-02-2024 Αίτηση του αναδόχου για 2η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας διάρκειας έξι μηνών (αρ. πρωτ. 129663 (538)/20-02-2024)
 17. Την αρ. 145/17-05-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας με την εγκρίθηκε η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης της προμήθειας και με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, εκπρόσωποι του Δήμου Έδεσσας (ΑΔΑ: 6ΥΑΠΩΡΠ-980)
 18. Την αρ. 1098/21-09-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την εγκρίθηκε η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης της προμήθειας και με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, εκπρόσωποι της ΠΚΜ- ΠΕ Πέλλας (ΑΔΑ: 6Γ547ΛΛ-ZBE)
 19. Το 7ο άρθρο της Προγραμματικής Σύμβασης «Χρονική διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Προγραμματικής σύμβασης», όπου αναφέρεται η δυνατότητα παράτασής της, με την έκδοση σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Δήμου και της Π.Κ.Μ., ύστερα από σχετικό πρακτικό της Τριμελούς (κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης, με το οποίο θα βεβαιώνει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της
 20. Την αρ. οικ. ΠΚΜ 129738 (539)/20-02-2024 έγγραφο Πρόσκληση για συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης σε συνεδρίαση.
 21. Το από 21-02-2024 1ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Έδεσσαίο»

22. Την αρ. 70/10-04-2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της 1ης Τροποποίησης της από 24-09-2021 Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΣ0ΡΩΡΠ-ΚΟ6)
23. Τον σκοπό του έργου που είναι η συνεργασία των του Δήμου Έδεσσας με την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, προκειμένου να αποκατασταθεί η φυτική βλάστηση στα παρτέρια του ποταμού Έδεσσαίου. Με το έργο προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου, δέντρων, θάμνων, βολβωδών φυτών, χλοοτάπητα, ποών, αστικού εξοπλισμού, φωτιστικών που αφορούν αποκλειστικά τον φωτισμό του έργου- πινακίδες και φωτισμός σημείων ενδιαφέροντος.
24. Το γεγονός ότι το η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει μέσω του προγράμματος επενδυτικών δαπανών Κεντρικών Ιδίων Πόρων της Π.Ε. Πέλλας (ΚΩΔ. 1221ΠΕΛ001ΙΔΠ20).

Εισηγούμαστε

Την έγκριση σύναψης 1^{ης} **Τροποποίησης** της διμερούς Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και του Δήμου Έδεσσας, για την προμήθεια με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Έδεσσαίο», προϋπολογισμού 230.000,00 €

Την παράταση της από 24-09-2021, διμερούς Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και του Δήμου Έδεσσας, **κατά δεκαπέντε (15) μήνες**

Την τροποποίηση του Πίνακα του άρθρου 7 της Προγραμματικής Σύμβαση

Από:

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής

α/α	Φάση έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης	3 μήνες
2	Διαγωνισμός	3 μήνες
3	Σύμβαση- Υλοποίηση	12 μήνες
4	Παραλαβή – Αποπληρωμή	12 μήνες

Σε:

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής

α/α	Φάση έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης	6 μήνες
2	Διαγωνισμός	4 μήνες
3	Σύμβαση- Υλοποίηση	23 μήνες
4	Παραλαβή – Αποπληρωμή	12 μήνες

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από **24-09-2021** Προγραμματική Σύμβαση.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Πέλλας

Χρήστος Οικονόμου
Μηχανολόγος Μηχανικός με Α' βο

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία ο κ.Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την σύναψη **1^{ης} Τροποποίησης** της διμερούς Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και του Δήμου Έδεσσας, για την προμήθεια με τίτλο: «Έργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Έδεσσαίο», προϋπολογισμού 230.000,00 €

Την παράταση της από 24-09-2021, διμερούς Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και του Δήμου Έδεσσας, **κατά δεκαπέντε (15) μήνες, με ημερομηνία λήξης την 22/06/2025**

Την τροποποίηση του Πίνακα του άρθρου 7 της Προγραμματικής Σύμβασης

Από:

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής

α/α	Φάση έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης	3 μήνες
2	Διαγωνισμός	3 μήνες
3	Σύμβαση- Υλοποίηση	12 μήνες
4	Παραλαβή – Αποπληρωμή	12 μήνες

Σε:

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής

α/α	Φάση έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης	6 μήνες
2	Διαγωνισμός	4 μήνες
3	Σύμβαση- Υλοποίηση	23 μήνες
4	Παραλαβή – Αποπληρωμή	12 μήνες

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από **24-09-2021** Προγραμματική Σύμβαση.

Αναλυτικά το σχέδιο της 1^{ης} Τροποποίησης της διμερούς Προγραμματικής Σύμβασης έχει ως εξής :

1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της από 24-09-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010,
(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Μεταξύ

«Π.Κ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας»

και

«**Δήμου Έδεσσας**»

της προμήθειας με τίτλο:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΔΕΣΣΑΙΟ »

Έδεσσα, / / 2024

1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της από 24-09-2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

για την προμήθεια με τίτλο:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΔΕΣΣΑΙΟ»

Στη Έδεσσα σήμερα την ... /.../2024, ημέρα και στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, που βρίσκεται επί της οδού 18^{ης} Οκτωβρίου στην Έδεσσα, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι» :

- **Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας**, που εδρεύει στην Έδεσσα, επί της οδού 18^{ης} Οκτωβρίου, και εκπροσωπείται νόμιμα από τ.. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας **κ. Ιορδάνη Τζαμτζή**, ο οποίος θα καλείται στο εξής, χάριν συντομίας, **Π.Ε.**
- **Ο Δήμος Έδεσσας**, που εκπροσωπείται από το Δήμαρχο **κ. Ιωάννη Τσεπκεντζή** και εδρεύει στην Έδεσσα, επί της Πλατείας Αιγών 1, που θα αποκαλείται, χάριν συντομίας, **ΔΗΜΟΣ.**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/10 Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018, (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το Ν. 4604/2019, το άρθρο 21 του Ν.4690/2020, το άρθρο 6 του Ν. 4711/2020 και το άρθρο 132 του Ν. 4714/2020).
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις, που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, όπως ισχύουν.
4. Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας./Π.Κ.Μ., που εγκρίθηκε με την με αρ. 23/06-04-2020 (ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.
5. Την με αριθμ. 145/17-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΥΑΠΩΡΠ-98Ο)
6. Την με αριθμ. 1098/21-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Έδεσσας (ΑΔΑ: 6Γ547ΛΛ-ZBE)
7. Την αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 432269 (2921)/30-07-2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με Α/Α 2961 (ΑΔΑ: 6Φ647ΛΛ-ΝΥΥ, ΑΔΑΜ: 21REQ009008001 2021-07-30)
8. Την αρ. οικ. ΠΚΜ 129738 (539)/20-02-2024 έγγραφο Πρόσκληση για συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης σε συνεδρίαση.
9. Το από 21-02-2024 1ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Εδεσσαίο»

10. Την με αριθμ. 70/10-04-2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της 1ης Τροποποίησης της από 24-09-2021 Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΣ0ΡΩΡΠ-ΚΟ6)
11. Την με αριθμ. απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της 1^{ης} Τροποποίησης της από 24-09-2021 Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Έδεσσας (ΑΔΑ:

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

A. Την παράταση της από 24-09-2021, διμερούς Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και του Δήμου Έδεσσας, **κατά δεκαπέντε (15) μήνες**

B. Την 1^η τροποποίηση του Πίνακα με τίτλο «Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής» του άρθρου 7 της Προγραμματικής Σύμβαση

Από:

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής

α/α	Φάση έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης	3 μήνες
2	Διαγωνισμός	3 μήνες
3	Σύμβαση- Υλοποίηση	12 μήνες
4	Παραλαβή – Αποπληρωμή	12 μήνες

Σε:

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής

α/α	Φάση έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης	6 μήνες
2	Διαγωνισμός	4 μήνες
3	Σύμβαση- Υλοποίηση	23 μήνες
4	Παραλαβή – Αποπληρωμή	12 μήνες

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από **24-09-2021** Προγραμματική Σύμβαση.

Αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, η παρούσα 1^η Τροποποίηση της από 24-09-2021 Προγραμματικής Σύμβασης, υπογράφεται σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής
Ενότητας Πέλλας**

**Για το Δήμο Έδεσσας
Ο Δήμαρχος**

Ιορδάνης Τζαμτζής

Ιωάννης Τσεπκεντζής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Έγγραφο / απόφαση	Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης	Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία / ΑΔΑ
Απόφαση Έγκρισης της Μελέτης.	Π.Κ.Μ. Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας	ΠΚΜ οικ. 264310 (1367)/ 10-05-2021
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., για τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης.	Π.Κ.Μ.	1098/21-09-2021 (ΑΔΑ: 6Γ547ΛΛ-ZΒΕ)
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, για τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης.	ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ	145/17-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΥΑΠΩΡΠ-980)
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ., για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Ιδίων Πόρων, Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας έτους 2020	Π.Κ.Μ.	23/06-04-2020 (ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ)
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ., για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Ιδίων Πόρων, Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας έτους 2021	Π.Κ.Μ.	35/04-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1)
Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.	Π.Κ.Μ. Υποδιεύθυνση Οικονομικού- Ανθρώπινων Πόρων Π.Ε. Πέλλας	ΠΚΜ 432269 (2921)/30- 07-2021 (ΑΔΑ: 6Φ647ΛΛ-ΝΥΥ)
Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., για τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης.	Π.Κ.Μ./.....
Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, για τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης.	ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ	70/10-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΣ0ΡΩΡΠ-ΚΟ6)

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 579/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού