



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 14^ο/23-04-2024
Απόφαση [574/2024](#)

ΘΕΜΑ 36^ο : «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Εργασίες συντήρησης προστατευτικών στηθαίων , κατακόρυφης σήμανσης και οδοφωτισμού του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς», με προϋπολογισμό 1.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **23 Απριλίου 2024** ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), (**26^{ης} Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη**), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 279425/890/18-04-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος , Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπασσεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείς

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 36^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Εργασίες συντήρησης προστατευτικών στηθαίων , κατακόρυφης σήμανσης και οδοφωτισμού του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς», με προϋπολογισμό 1.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 254020/1106/15-4-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κιλκίς, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α΄/31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα αρμοδιότητας των Περιφερειών.
12. Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο χρηματοδοτείται το έργο από Ίδιους Πόρους , με κωδικό 2131ΚΙΛ001ΙΔΠ21, προϋπολογισμού 1.500.000,00 € και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 35/2021 (Αριθμ. Συνεδρίασης 8η/04-06-2021) (ΑΔΑ : ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. με θέμα 4ο «Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , έτους 2021» και το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο χρηματοδοτείται το έργο από Ίδιους Πόρους , με κωδικό 2131ΚΙΛ001ΙΔΠ21, προϋπολογισμού 1.087.458,94 € και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2024 (Αριθμ. Συνεδρίασης 7η/20-03-2024) (ΑΔΑ:ΨΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. με θέμα 5ο «Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , έτους 2024»
13. Την υπ. αρ. 55/2021 (συνεδρίαση 8η/29-07-2021 , ΑΔΑ: 9Ρ0Φ7ΛΛ-ΕΒ2) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Κιλκίς έτους 2021»
14. Την με αρ.1536/2021 (ΑΔΑ:6ΑΩ77ΛΛ-925) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του έργου του θέματος για το εν λόγω έργο και τον υπ’αρ.181/24-12-2021 έλεγχο νομιμότητας αυτής.
15. Την αρ. 21PROC009869459 2021-12-29 ανάρτηση της Διακήρυξης στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

16. Τη με αρ. 147/15-02-2022 (ΑΔΑ:99257ΛΛ-ΙΤΘ) Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του Πρακτικού 1 του διαγωνισμού του έργου του θέματος .
17. Την υπ' αριθμ. 410 / 2022 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ε' Κλιμάκιο , από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας .
18. Την με αριθμό 475/19-04-2022 (ΑΔΑ:ΨΦΞΔ7ΛΛ-ΦΜΨ, ΑΔΑΜ:22ΑWRD010683072 2022-06-03) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο του θέματος, στην «ΟΡ.ΚΑ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.» , για συνολική δαπάνη 790.610,71 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) .
19. Την από 24-06-2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010805344 2022-06-24, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι είκοσι τέσσερις μήνες, δηλαδή μέχρι 23-06-2024.
20. Την από 09-04-2024 αίτηση του αναδόχου για τρεις (3) μήνες, μέχρι 23-09-2024, παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών
21. Την αριθ. πρωτ. 254020/1106/15-4-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κιλκίς, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Εργασίες συντήρησης προστατευτικών στηθαίων , κατακόρυφης σήμανσης και οδοφωτισμού του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς», με προϋπολογισμό 1.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028.
4. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί Έκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
5. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.718-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
6. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ).
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ).
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175, παρ. 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α /31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα αρμοδιότητας των Περιφερειών.
10. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
11. Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο χρηματοδοτείται το έργο από Ίδιους Πόρους , με κωδικό 2131ΚΙΛ001ΙΔΠ21, προϋπολογισμού 1.500.000,00 € και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 35/2021 (Αριθμ. Συνεδρίασης 8η/04-06-2021) (ΑΔΑ : ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. με θέμα 4ο «Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , έτους 2021» και το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο χρηματοδοτείται το έργο από Ίδιους Πόρους , με κωδικό 2131ΚΙΛ001ΙΔΠ21, προϋπολογισμού 1.087.458,94 € και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 43/2024 (Αριθμ. Συνεδρίασης 7η/20-03-2024) (ΑΔΑ:ΨΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. με θέμα 5ο «Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , έτους 2024»
12. Την υπ. αρ. 55/2021 (συνεδρίαση 8η/29-07-2021 , ΑΔΑ: 9Ρ0Φ7ΛΛ-ΕΒ2) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Κιλκίς έτους 2021»
13. Το γεγονός ότι τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την υπ. αριθμ. οικ. 739749(4051)/17-11-2021 Απόφαση του αναπλ. Προϊσταμένου της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς και ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 1.500.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

14. Την με αρ.1536/2021 (ΑΔΑ:6ΑΩ77ΛΛ-925) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του έργου του θέματος για το εν λόγω έργο και τον υπ'αρ.181/24-12-2021 έλεγχο νομιμότητας αυτής.
15. Την αρ. 21PROC009869459 2021-12-29 ανάρτηση της Διακήρυξης στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
16. Τη με αρ. πρωτ: οικ. 857703(4729)/29-12-2021 Περίληψη Διακήρυξης του έργου με ΑΔΑ:6Λ3Β7ΛΛ-ΦΣΕ και ΑΔΑΜ:21PROC009870698 2021-12-29.
17. Τη με αρ. 147/15-02-2022 (ΑΔΑ:99257ΛΛ-ΙΤΘ) Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του Πρακτικού 1 του διαγωνισμού του έργου του θέματος .
18. Την υπ' αριθμ. 410 / 2022 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ε' Κλιμάκιο , από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας .
19. Την με αριθμό 475/19-04-2022 (ΑΔΑ:ΨΦΞΔ7ΛΛ-ΦΜΨ, ΑΔΑΜ:22ΑWRD010683072 2022-06-03) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο του θέματος, στην «ΟΡ.ΚΑ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.» , για συνολική δαπάνη 790.610,71 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) .
20. Την από 24-06-2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010805344 2022-06-24, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι είκοσι τέσσερις μήνες, δηλαδή μέχρι 23-06-2024.
21. Την από 09-04-2024 αίτηση του αναδόχου για τρεις (3) μήνες, μέχρι 23-09-2024, παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών σύμφωνα με τους λόγους που επικαλείται σε αυτήν :
21.1. Επειδή τα υλικά που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο δεν είναι ετοιμοπαράδοτα και υπάρχουν καθυστερήσεις στην παράδοσή τους από τους προμηθευτές .
22. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Εισηγούμαστε

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Εργασίες συντήρησης προστατευτικών στηθαίων , κατακόρυφης σήμανσης και οδοφωτισμού του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς», με ανάδοχο την «ΟΡ.ΚΑ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.», με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, μέχρι 23-09-2024.

Ο Αν. Πρ/νος
Υποδ/σης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Κιλκίς

Νικόλαος Γρηγοριάδης

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Κιλκίς

Ανδρέας Βεργίδης

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία ο κ. Παπαστεργίου Χ. έδωσε λευκή ψήφο, οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Εργασίες συντήρησης προστατευτικών στηθαίων , κατακόρυφης σήμανσης και οδοφωτισμού του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς», με ανάδοχο την «ΟΡ.ΚΑ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.», με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, μέχρι 23-09-2024, , για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Επειδή τα υλικά που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο δεν είναι ετοιμοπαράδοτα και υπάρχουν καθυστερήσεις στην παράδοσή τους από τους προμηθευτές .”

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από Ίδιους Πόρους , με κωδικό 2131ΚΙΛ001ΙΔΠ21, προϋπολογισμού 1.500.000,00 € και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 35/2021 (Αριθμ.

Συνεδρίασης 8η/04-06-2021) (ΑΔΑ : ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 574/2024

Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού