



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 19^ο/28-5-2024
Απόφαση [715/2024](#)

ΘΕΜΑ 15^ο: «Έγκριση του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που περιλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1^η ΣΣΕ) για το Έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 11,12,14 ΚΑΙ 33 (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021» Προϋπολογισμός Μελέτης: 3.500.000,00€»

Στην Έδεσσα σήμερα, στις **28 Μαΐου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:30' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Πέλλας (18ης Οκτωβρίου 25, Έδεσσα – 5ος όροφος), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 361102/1145/23-5-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος η κ. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείς

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 15^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που περιλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1^η ΣΣΕ) για το Έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 11,12,14 ΚΑΙ 33 (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021» Προϋπολογισμός Μελέτης: 3.500.000,00€», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 353335/5625/21-5-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 1201/21-5-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΜΕΘ χρηματοδοτούμενων από Ιδίους Πόρους 2020. και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ007ΙΔΠ19,
12. Την υπ’ αριθμ.89/2020 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης (ΑΔΑ: 6Ο257ΛΛ-2Ω1),
13. Την υπ’ αριθμ. 1684/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΓΤ97ΛΛ-Χ3Λ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 11,12,14 ΚΑΙ 33 (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021» και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του εν λόγω έργου ,
14. Το υπ’ αριθμ. 63537/07-01-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, από το οποίο προκύπτει ότι η παραπάνω απόφαση λήφθηκε νόμιμα,
15. Την ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε αριθμό **ΑΔΑΜ 21PROC007988607**,
16. Την αριθμ. 361/30-03-2021 (ΑΔΑ:9ΡΨΗ7ΛΛ-ΥΜΜ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ., περί έγκρισης του 1^{ου} Πρακτικού
17. Την με αριθμ. 683/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Α.Δ.Α.: 9ΕΦΖ7ΛΛ-85Χ & ΑΔΑΜ: 21AWRD009168513), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΦΑΝΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ του Ιωάννη», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 63,97% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 1.035.280,66€ (χωρίς ΦΠΑ),
18. Την από 07-12-2021 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος με ΑΔΑΜ:

21SYMV009681631 2021-12-07, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι επτακόσιες τριάντα (730) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 06-12-2023.

19. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
20. Τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ με την με Α.Π.οικ.890180(12322)/16-12-2022 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ (ΑΔΑΜ: 22SYMV011833557).
21. Τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ με την με ΑΠ οικ. 175812(2321)/13-03-2023 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ (ΑΔΑΜ: 23SYMV012278810)
22. Τον εγκεκριμένο 3^ο ΑΠΕ με την με ΑΠ οικ. 795941(11446)/22-11-2023 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ (ΑΔΑΜ: 23SYMV013812608)
23. Τον εγκεκριμένο 4^ο ΑΠΕ με την με ΑΠ. οικ. 158379(2151)/01-03-2024 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ (ΑΔΑΜ: 22SYMV014348719)
24. Την με αριθμό 1552/28-11-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (Πρακτικό 48ο /28-11-2023) **(ΑΔΑ: 67697ΛΛ-Σ8Λ)** που αφορά στην έγκριση χορήγησης παράτασης 237 ημερολογιακών ημερών
25. Την εγκεκριμένη 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 237 ημέρες, ήτοι έως 31-07-2024, με ΑΠ. 819214(11715)/04-12-2023 (ΑΔΑΜ. 23SYMV013884727).
26. Την υπ. αριθ. 43 / 20-03-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2024 (αρ. συνεδρ. 7η / 20-03-2024 με ΑΔΑ: ΨΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ) που αφορά στην έγκριση του Τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
27. Τη με αρ. 102/11/16-06-2024, (ΑΔΑ 92297ΛΛ-Ω5Ω) Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΜΕ Θεσσαλονίκης
28. Τον 5^ο ΑΠΕ του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο και την αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει
29. Την αριθμ. πρωτ. 353335/5625/21-5-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 1201/21-5-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή σχετικά με την έγκριση του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που περιλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1^η ΣΣΕ) για το Έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 11,12,14 ΚΑΙ 33 (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021»

Προϋπολογισμός Μελέτης: 3.500.000,00€

Κωδικός Έργου: 2131ΘΕΣ007ΙΔΠ19

Ανάδοχος: ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΦΑΝΗΣ του Ιωάννη

Η με αρ. 102/11/16-06-2024, (ΑΔΑ 92297ΛΛ-Ω5Ω) Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΜΕ Θεσσαλονίκης

Α. Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163Α/06-10-2023) με την προσθήκη του άρθρου 175^Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 «Εναρξη ισχύος») (αρ.20).
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».

- Την υπ' αριθ. 15485 / 2023 (17-11-2023) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 08-10-2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028.
- Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β' /11-01-2024.
- Την υπ' αριθμ. οικ. 212528 (3135)/22-03-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Τροποποίηση της υπ αριθμ οικ. 17255(397)/09-01-2024 Απόφασης Περιφερειάρχη περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: 994Ξ7ΛΛ-ΖΞΤ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2089/τ. Β' /07-04-2024.
- Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ./οικ 1137/04-04-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) με θέμα «1^η Τροποποίηση της υπ αριθμ Γ.Π.Κ.Μ./οικ 71/08-01-2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα τα άρθρα 132 και 156.
- Την με αριθμ. 1684/22-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΓΤ97ΛΛ-Χ3Λ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ: 21PROC007988607), για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 11,12,14 ΚΑΙ 33 (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021», προϋπολογισμού μελέτης: 3.500.000,00 €.
- Την με αριθμ. 683/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Α.Δ.Α.: 9ΕΦΖ7ΛΛ-85Χ & ΑΔΑΜ: 21AWRD009168513), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΦΑΝΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ του Ιωάννη», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 63,97% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 1.035.280,66€ (χωρίς ΦΠΑ),

Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του Έργου:

- Την από 07-12-2021 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος με ΑΔΑΜ: 21SYMV009681631 2021-12-07, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι επτακόσιες τριάντα (730) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 06-12-2023.
- Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
- Τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ με την με Α.Π.οικ.890180(12322)/16-12-2022 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ (ΑΔΑΜ: 22SYMV011833557).
- Τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ με την με ΑΠ οικ. 175812(2321)/13-03-2023 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ (ΑΔΑΜ: 23SYMV012278810)
- Τον εγκεκριμένο 3^ο ΑΠΕ με την με ΑΠ οικ. 795941(11446)/22-11-2023 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ (ΑΔΑΜ: 23SYMV013812608)
- Τον εγκεκριμένο 4^ο ΑΠΕ με την με ΑΠ. οικ. 158379(2151)/01-03-2024 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ (ΑΔΑΜ: 22SYMV014348719)
- Την εγκεκριμένη 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 237 ημέρες, ήτοι έως 31-07-2024, με ΑΠ. 819214(11715)/04-12-2023 (ΑΔΑΜ. 23SYMV013884727).
- Την υπ. αριθ. 43 / 20-03-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2024 (αρ. συνεδρ. 7η / 20-03-2024 με ΑΔΑ: ΨΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ) που αφορά στην έγκριση του Τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Γ. ειδικότερα:

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με το παρόν έργο προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες που αφορούν κυρίως στη βελτίωση – επισκευή του υφιστάμενου οδοστρώματος αλλά και της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης και γενικά στη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας τμημάτων της 11ης, 12ης, 14ης και 33ης Επ.Οδού αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. Οι επεμβάσεις αφορούν σε διάφορα τμήματα των επαρχιακών οδών.

Προβλέπονταν μεταξύ άλλων να πραγματοποιηθούν:

- ασφαλτικές εργασίες συνολικής επιφάνειας 80.000τ.μ περίπου.
- εργασίες πρασίνου καθώς έντονη είναι η χαμηλή βλάστηση σε όλο σχεδόν το μήκος των οδών. Σε πολλά σημεία το λειτουργικό τους πλάτος μειώνεται εξαιτίας της έντονης παρόδιας βλάστησης.
- καθαρισμοί ερεισμάτων και τεχνικών όπου απαιτείται
- εργασίες κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης καθώς θα τοποθετηθούν και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας των οδών, οι απαραίτητες σε αριθμό πινακίδες που ενημερώνουν τους χρήστες για

επικείμενους κινδύνους και το ανώτερο όριο ταχύτητας. Τέλος, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες διαγράμμισης σε τμήματα τόσο του άξονα όσο και των οριογραμμών των οδών.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του έργου του θέματος πραγματοποιήθηκαν τμηματικές ασφαλτοστρώσεις αλλά και γενικότερες εργασίες συντήρησης. Συγκεκριμένα:

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

- ✓ από τον κόμβο της ΕΓΝΑΤΙΑΣ μέχρι και τη διασταύρωση της 11^{ης} με την 15^η οδό (και εντός του οικισμού του Λαγκαδά, οδός Τζελίλη) έχει πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση στο μεγαλύτερο τμήμα, (μήκος διαδρομής 7 χιλ.) καθώς και καθαρισμοί ερεισμάτων από φερτά υλικά και απορρίμματα. Παράλληλα έλαβαν χώρα χωματουργικές εργασίες για την εκτόνωση των ομβρίων υδάτων
- ✓ το τμήμα της 11^{ης} από την 1η διασταύρωση για Πέντε Βρύσες έως την διασταύρωση της με την 12^η Επ.Οδό (Όσσα) μήκους 3 χιλμ. έχει ασφαλτοστρωθεί ενώ έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες πρασίνου αλλά και καθαρισμοί ερεισμάτων και υφιστάμενων τάφρων. Παράλληλα έγινε διαγράμμιση όχι μόνο στον άξονα της οδού αλλά και στις οριογραμμές αυτής.
- ✓ ασφαλτοστρώθηκαν τμήματα μεταξύ της διασταύρωσης του οικισμού της Χρυσουγής και της 1ης διασταύρωσης για Πέντε Βρύσες ενώ έχει πραγματοποιηθεί διαγράμμιση του άξονα σε όλο το τμήμα της 11^{ης} επαρχιακής οδού από τον κόμβο της Εγνατίας έως τη διασταύρωση της με τη 12^η επαρχιακή.
- ✓ έγιναν ασφατικές εργασίες αλλά και καθαρισμοί ερεισμάτων σε τμήματα της 12^{ης} επαρχιακής οδού (ΕΠ. ΟΔΟΥ 11-ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΕΣ - ΟΣΣΑΣ- ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ - Π.Ε.ΣΕΡΡΩΝ) σε συνολικό μήκος μεγαλύτερο των 3χιλμ. μεταξύ των οικισμών Όσσας και Βερτίσκου. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν εργασίες διαγράμμισης του άξονα ολόκληρης της 12^{ης} Επ.οδού (συνολικού μήκους 20χιλμ).
- ✓ Πραγματοποιήθηκαν εργασίες ασφαλτόστρωσης εντός του οικισμού των Καρτερών μήκους περίπου 400μ και σε τμήμα, μήκους 1300μ, από Καρτερές προς Ε.Ο. Θεσσαλονίκης -Σερρών .
- ✓ Τέλος κατά το μήνα Μάρτιο 2024 πραγματοποιήθηκε η διαγράμμιση του τμήματος της 11^{ης} επαρχιακής οδού, μεταξύ της διασταύρωσης με Λοφίσκο έως τα όρια του νομού Σερρών, μήκους περί τα 30χιλμ. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαγράμμιση των οριογραμμών σε κάποιες διασταυρώσεις της 11^{ης} επ. οδού με αγροτικές οδούς που μεταφέρουν χώματα και φερτές ύλες. Μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν θα γίνει καθαρισμός των οριογραμμών και επαναδιαγράμμιση.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

- ✓ το περασμένο καλοκαίρι γίνανε εργασίες πρασίνου, κοπή βλάστησης, καθαρισμοί τεχνικών και ερεισμάτων σε όλο το μήκος της 11^{ης} επ.οδού από τον οικισμό του Σοχού έως τη διασταύρωση για Σκεπαστό (μήκους 15χιλμ περίπου).
- ✓ Εργασίες πρασίνου, συντήρησης ερεισμάτων και καθαρισμοί τάφρων πραγματοποιήθηκαν σε μήκος 1500μ. περίπου από τον οικισμό Στεφάνια προς τα όρια του Ν.Κιλκίς.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ

- ✓ στις 6 Μαρτίου του 2024 αντικαταστάθηκαν τα χτυπημένα κιγκλιδώματα στο τεχνικό που βρίσκεται στον οικισμό του Σοχού
- ✓ είναι σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας. Έχουν ήδη τοποθετηθεί 788μ. στηθαία ασφαλείας οδού έμπηξης Η1W3 σε οριογραμμές της 11^{ης} Επ.οδού μεταξύ Σοχού και διασταύρωσης για Σκεπαστό και αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να τοποθετηθούν άλλα 2.000μ.

Το αρχικό έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90%.

Σ Κ Ο Π Ι Μ Ο Τ Η Τ Α Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η Σ Τ Ο Υ 5^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 5^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 προκειμένου να περιλάβει ελάχιστες διαφοροποιήσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που προέκυψαν με την πρόοδο του έργου και κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωσή του.

Η επιπλέον δαπάνη ποσού 298.792,96€ που απαιτείται για τη σύνταξη του 5^{ου} Α.Π.Ε., καλύπτεται από την χρήση επί έλασσον δαπανών κατά 167.796,84€ (εκ των οποίων 131.609,52€ από Δαπάνη επί Έλασσον που χρησιμοποιείται στην ίδια Ομάδα + 36.187,32€ Δαπάνη επί Έλασσον που χρησιμοποιείται σε άλλες Ομάδες) και από την απορρόφηση των απρόβλεπτων δαπανών κατά 130.996,12€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 3 και 4 του Ν.4412/2016 χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 15% ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η 11^η επαρχιακή οδός παρουσιάζει πρόβλημα απορροής των υδάτων κυρίως στο τμήμα από τη διασταύρωση των Λαγυνών έως την είσοδο του οικισμού του Λαγκαδά.

- η οδός δεν διαθέτει δίκτυο ομβρίων
- στο μεγαλύτερο τμήμα της οδού η στάθμη του οδοστρώματος είναι πιο χαμηλά από τα ερείσματα της και τις παρακείμενες ιδιοκτησίες
- προ 20ετίας τοποθετήθηκαν στο επίμαχο τμήμα κρασπεδόρειθρα χωρίς κενά για εκτόνωση των υδάτων με αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται εντός της οδού τα όμβρια ύδατα.
- τα έργα υποδομής που γίνανε από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ αλλάξαν τη διαμόρφωση της περιοχής επιβαρύνοντας την υφιστάμενη οδό.

Η υπηρεσία στο πλαίσιο της εν λόγω εργολαβίας προχώρησε σε καθαρισμούς ερεισμάτων και διανοίξεις προκειμένου να εξασφαλιστούν δίοδοι διαφυγής των επιφανειακών υδάτων σε παρακείμενους φυσικούς αποδέκτες. Η ενέργεια αυτή βελτίωσε την κατάσταση χωρίς όμως να την επιλύσει.

Η οριστική επίλυση του θέματος προϋποθέτει αποξήλωση και ανακατασκευή όλου του τμήματος της οδού (ανύψωση του καταστρώματος της οδού) και κατασκευή δικτύου ομβρίων. Η δημοπράτηση ενός τέτοιου υδραυλικού έργου απαιτεί ιδιαίτερα αυξημένες πιστώσεις καθώς και περιβαλλοντική αδειοδότηση του ενώ ο χρονικός ορίζοντας είναι σαφώς μεγάλος. Μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος με την κατασκευή του δικτύου ομβρίων η υπηρεσία προτίθεται να προβεί σε έκτακτη τοπική βελτίωση.

Στην παρούσα φάση με γνώμονα πάντοτε την μέγιστη δυνατή οδική ασφάλεια μελετήθηκε στο πλαίσιο της εργολαβίας η τοπική αντιμετώπιση της διοχέτευσης των υδάτων που λιμνάζουν στο τμήμα μετά το τεχνικό της ΕΓΝΑΤΙΑΣ και συγκεκριμένα στον κόμβο της επιχείρησης του ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ. Οι εργασίες αφορούν στην καθαίρεση των περιμετρικών κρασπεδόρειθρων και την ανύψωση του καταστρώματος της οδού προκειμένου να διοχετεύονται τα όμβρια ύδατα σε παρακείμενους φυσικούς αποδέκτες και την επανοποθέτηση κρασπέδων. Καθώς το αρχικό έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και οι πιστώσεις του δεν επαρκούν για την ολοκλήρωση του συνόλου των έκτακτων αυτών εργασιών συντάχθηκε ο ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, ο οποίος περιλαμβάνει κυρίως την απόξεση του υφιστάμενου ασφαλοτάτητα και στη συνέχεια αφού υπερυψωθεί την εκ νέου ασφαλτόστρωση του.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156, παρ. 1β, του Ν. 4412/2016, το οποίο αφορά συμβάσεις συνολικού ύψους 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται σε 141.131,57€ (χωρίς Απολογιστικά, Αναθεωρήσεις και ΦΠΑ), δηλαδή ποσοστό 14,05%, το οποίο δεν ξεπερνά το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης ($15\% \times 1.004.306,98\text{€} = 150.646,05\text{€}$).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5ου Α.Π.Ε. ΚΑΙ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο παρών 5^{ος} ΑΠΕ δαπάνης 1.441.248,02€ είναι αυξημένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 157.500,00€ που οφείλεται αποκλειστικά στην αναθεώρηση. Επιπρόσθετα απαιτείται συμπληρωματική σύμβαση ποσού 192.500,00€ (με Φ.Π.Α.) με αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 14,05% <15,00% ($141.131,56\text{€}/1.004.306,98\text{€} = 0,1405 = 14,05\% < 15,00\%$).

Η συνολική δαπάνη του παρόντος Α.Π.Ε. δεν ξεπερνά την εγκεκριμένη πίστωση του Προγράμματος Ιδίων Πόρων της Π.Κ.Μ./ 1η τροποποίηση (ΑΔΑ: ΨΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ) ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ Ε.Π. 2131ΘΕΣ007ΙΔΠ19, που είναι 1.633.748,02€ στο σύνολο και αντιστοιχεί σε 1.441.248,02€ για το αρχικό έργο και 192.500,00€ για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Κύριος του έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Προϊστάμενη Αρχή είναι η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της ΠΚΜ.

Δ. Κατόπιν των ανωτέρω:

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση το σχέδιο του 5^{ου} ΑΠΕ, ο οποίος περιλαμβάνει την 1^η Τροποποίηση ΣΕ (1^{ης} ΣΣΕ) σε ποσοστό 14,05% της αρχικής σύμβασης.

Η τροποποίηση της ΣΕ (1η ΣΣΕ), είναι κατώτερη των σωρευτικών τιθεμένων ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης αντίστοιχα και εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο της παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Για του παραπάνω λόγους δεν απαιτείται εισαγωγή στο Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου για άσκηση προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας.

Η 1^η Τροποποίηση ΣΕ δύναται να υλοποιηθεί από την Ανάδοχο «ΦΑΝΗΣ Ι. ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ» με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις (Συμβατικά Τεύχη), δεδομένου ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 156, του Ν. 4412/2016.

Μετά τα παραπάνω

Ε. Εισηγούμαστε

την έγκριση του 5^{ου} ΑΠΕ, ο οποίος περιλαμβάνει την 1^η Τροποποίηση ΣΕ (1^η ΣΣΕ) με συνολική δαπάνη εργασιών 192.500,00€ (συμπεριλαμβανομένων δαπανών ΓΕ & ΟΕ 18%, Απρωβλέπτων, Απολογιστικών, Αναθεώρησης και ΦΠΑ), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 11,12,14 ΚΑΙ 33 (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021».

Συνολικά το έργο κλείνει με αύξηση κατά 350.000,00€ με ΦΠΑ 24% (282.258,06€ χωρίς ΦΠΑ 24%) με συνολική δαπάνη του έργου στο ποσό των 1.633.748,02€ (με ΦΠΑ 24%) σε σχέση με το εγκεκριμένο συμβατικό ποσό των 1.283.748,02€ (με ΦΠΑ 24%). Από τις 350.000,00€ οι 192.500,00€ αφορούν στην 1η ΣΣ και οι υπόλοιπες 157.500,00€ αποκλειστικά στην αναθεώρηση.

Τα στοιχεία για την ανάρτηση της απόφασης έγκρισης στο ΚΗΜΔΗΣ, η οποία είναι άμεσα αναρτητέα είναι: Ανάδοχος: «ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΦΑΝΗΣ του Ιωάννη» με Α.Φ.Μ. 077076395, ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC007988607, ΑΔΑΜ Σύμβασης 21ΣΥΜ009681631, CPV: 45233141-9.

Καθαρό ποσό αρχικού έργου 1.162.296,80€ (χωρίς ΦΠΑ)

Καθαρό ποσό 1^{ης} ΣΣ έργου 155.241,94€ (χωρίς ΦΠΑ)

Συνολικό καθαρό ποσό έργου 1.317.538,74 € (χωρίς ΦΠΑ)

Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».
Οι αποφάσεις ανάληψης που ισχύουν είναι η με Α/Α 326 με ΑΠ.33101(876)/15-01-2024 (ΑΔΑ: 6ΘΝΤ7ΛΛ-7Ρ8) και η Α/Α 2152 με ΑΠ. 227242(5013)/03-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΨΦΓ7ΛΛ-5ΤΗ).

Η Εισηγήτρια	Η Αν.Προϊσταμένη ΤΣΕ /Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ	Ο Αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ
Θεσσαλονίκη, 17 - 05- 2024	Θεσσαλονίκη, 17 - 05 - 2024	Θεσσαλονίκη, 17 - 05 - 2024
Δήμητρα Ασλανίδου ΠΕ Πολ. Μηχανικός με Α'β.	Κονδυλένια Σαφλέκου ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.	Δημήτριος Αγγελίδης ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΙΔΑΧ με Α'β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ., Παπουλίδης Σ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον συνημμένο 5^ο ΑΠΕ και τη σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ (1^η Τροποποίηση ΣΕ) Συνολικής Δαπάνης 192.500,00€ (συμπεριλαμβανομένων δαπανών ΓΕ & ΟΕ 18%, Απροβλέπτων, Απολογιστικών, Αναθεώρησης και ΦΠΑ), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 11,12,14 ΚΑΙ 33 (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021», προϋπολογισμού 3.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Συνολικά το έργο κλείνει με αύξηση κατά 350.000,00€ με ΦΠΑ 24% (282.258,06€ χωρίς ΦΠΑ 24%) με συνολική δαπάνη του έργου στο ποσό των 1.633.748,02€ (με ΦΠΑ 24%) σε σχέση με το εγκεκριμένο συμβατικό ποσό των 1.283.748,02€ (με ΦΠΑ 24%). Από τις 350.00,00€ οι 192.500,00€ αφορούν στην 1η ΣΣ και οι υπόλοιπες 157.500,00€ αποκλειστικά στην αναθεώρηση.

Τα στοιχεία για την ανάρτηση της απόφασης έγκρισης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι:

Ανάδοχος: «ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΦΑΝΗΣ του Ιωάννη» με Α.Φ.Μ. 077076395, ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC007988607, ΑΔΑΜ Σύμβασης 21ΣΥΜΝ009681631, CPV: 45233141-9.
Καθαρό ποσό αρχικού έργου 1.162.296,80€ (χωρίς ΦΠΑ)
Καθαρό ποσό 1^{ης} ΣΣ έργου 155.241,94€ (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολικό καθαρό ποσό έργου 1.317.538,74 € (χωρίς ΦΠΑ)

Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».
Οι αποφάσεις ανάληψης που ισχύουν είναι η με Α/Α 326 με ΑΠ.33101(876)/15-01-2024 (ΑΔΑ: 6ΘΝΤ7ΛΛ-7Ρ8) και η Α/Α 2152 με ΑΠ. 227242(5013)/03-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΨΦΓ7ΛΛ-5ΤΗ).

Η τροποποίηση της ΣΕ (1η ΣΣΕ), είναι κατώτερη των σωρευτικών τιθεμένων ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης αντίστοιχα και εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο της παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Για τους παραπάνω λόγους δεν απαιτείται εισαγωγή στο Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου για άσκηση προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας, και ως εκ τούτου, η παρούσα απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΜΕΘ χρηματοδοτούμενων από Ιδίους Πόρους, με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ007ΙΔΠ19.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 715/2024

Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

		ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ					4ος Α.Π.Ε.		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 5ος Α.Π.Ε.		ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 6ου Α.Π.Ε. ΑΔΑ: 600Δ7ΛΛ-74Ν								
Α/Α	Α/Α Τιμολ	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδας μελέτης	Ποσότητα αρχικής σύμβασης	Δαπάνη	Ποσότητα 4ου Α.Π.Ε.	Δαπάνη	Προτεινόμενη Ποσότητα 5ου Α.Π.Ε.	Δαπάνη	Επί Πλέον & Επί Έλαττον Δαπάνες				Διαχείριση Επί Έλαττον Δαπάνης			
												Επί πλέον Δαπάνη	Δαπάνη Νέων Εργασιών	Συνολική Επί πλέον Δαπάνη	Συνολική Επί έλαττον Δαπάνη	Χρήση επί έλαττον εντός της Ομάδας	Υπόλ. επί έλαττον για χρήση σε άλλη Ομάδα	20% της Συμβ. Δαπάνης Ομάδας	Επί έλαττον που χρησιμοποιείται σε άλλες Ομάδες
11	5.11	Προκατασκευασμένα στηθαία οδών από σκυρόδεμα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 - Στηθαία οδού από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W3, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούμενα	ΟΔΟ-2548	MM	135,00 €	1,00	135,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	135,00 €				
12	5.12	Προκατασκευασμένα στηθαία οδών από σκυρόδεμα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 - Στηθαία οδού από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W1, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, εγκιβωτισμένα στην άσφαλτο	ΟΔΟ-2548	MM	140,00 €	1,00	140,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	140,00 €				
13	5.13	Προκατασκευασμένα στηθαία οδών από σκυρόδεμα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 - Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W1, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούμενα	ΟΔΟ-2548	MM	150,00 €	1,00	150,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	150,00 €				
14	5.14	Αντικατάσταση ανακλαστήρα μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας	ΟΔΟ-2653	TEM	6,30 €	50,00	315,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	315,00 €				
15	5.15	Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φαρμένων ή κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας	ΟΔΟ-2653	MM	2,65 €	100,00	265,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	265,00 €				
16	5.16	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη	ΟΔΟ-2151	MM	2,30 €	500,00	1.150,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	1.150,00 €				
17	5.17	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου γεφυρών	ΟΔΟ-2151	MM	15,80 €	500,00	7.900,00 €	34,50	545,10 €	34,50	545,10 €	0,00 €		0,00 €	7.354,90 €				
18	5.18	Σιδηροσωλήνες κυκλιδωμάτων	ΟΔΟ-2653	MM	11,00 €	1.000,00	11.000,00 €	180,00	1.980,00 €	180,00	1.980,00 €	0,00 €		0,00 €	9.020,00 €				
19	5.19	Σιδηρά κυκλιδώματα	ΟΔΟ-2652	ΧΓΡ	2,50 €	1.000,00	2.500,00 €	500,00	1.250,00 €	500,00	1.250,00 €	0,00 €		0,00 €	1.250,00 €				
20	5.20	Αφαίρεση πινακίδας	ΟΙΚ-6541	TEM	4,50 €	50,00	225,00 €	50,00	225,00 €	50,00	225,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €				
21	5.21	Αφαίρεση στύλου πινακίδας	ΟΔΟ-2653	TEM	4,50 €	50,00	225,00 €	50,00	225,00 €	50,00	225,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €				
22	5.22	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	ΥΔΡ-6620.1	TEM	10,50 €	50,00	525,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	525,00 €				
23	5.23	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 - Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΟΙΚ-6541	M2	121,00 €	35,00	4.235,00 €	15,00	1.815,00 €	15,00	1.815,00 €	0,00 €		0,00 €	2.420,00 €				
24	5.24	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ-6541	TEM	49,00 €	50,00	2.450,00 €	50,00	2.450,00 €	50,00	2.450,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €				
25	5.25	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 1,20 m	ΟΙΚ-6541	TEM	84,00 €	5,00	420,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	420,00 €				
26	5.26	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	ΟΙΚ-6541	TEM	31,50 €	5,00	157,50 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	157,50 €				
27	5.27	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	TEM	49,00 €	50,00	2.450,00 €	50,00	2.450,00 €	50,00	2.450,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €				
28	5.28	Πινακίδες ρυθμιστικές μεγάλου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	TEM	79,00 €	5,00	395,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	395,00 €				
29	5.29	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	ΟΔΟ-2653	TEM	28,40 €	50,00	1.420,00 €	50,00	1.420,00 €	50,00	1.420,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €				
30	5.30	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΟΔΟ-2653	TEM	45,00 €	50,00	2.250,00 €	50,00	2.250,00 €	50,00	2.250,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €				
31	5.31	Χιλιομετρικοί δείκτες πλήρως αντανακλαστικοί με μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3 - Χιλιομετρικός δείκτης διαστάσεων 0,32x0,475 m	ΟΙΚ-6541	TEM	25,00 €	20,00	500,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	500,00 €				
32	5.32	Δικτύωματα στήριξης μεγάλων πλευρικών πινακίδων	ΟΔΟ-2652	ΧΓΡ	2,75 €	300,00	825,00 €	100,00	275,00 €	100,00	275,00 €	0,00 €		0,00 €	550,00 €				
33	5.33	Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος προσωρινός, με μια ανακλαστική επιφάνεια	ΟΙΚ-6532	TEM	4,00 €	5,00	20,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	20,00 €				
34	5.34	Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος προσωρινός, με δυο ανακλαστικές επιφάνειες	ΟΙΚ-6532	TEM	4,50 €	100,00	450,00 €	100,00	450,00 €	100,00	450,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €				
35	5.35	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	M2	3,45 €	20.000,00	69.000,00 €	45.885,00	158.303,25 €	45.885,00	158.303,25 €	89.303,25 €		89.303,25 €	0,00 €				
36	5.36	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	ΟΙΚ-7788	M2	18,00 €	10,00	180,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	180,00 €				
37	5.37	Ανακλαστικές οριοληρίδες επί στηθαίων	ΟΙΚ-6532	TEM	15,80 €	10,00	158,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	158,00 €				
38	5.38	Πλαστικά κολωνάκια σήμανσης με ενισχυμένη βάση ύψους 80cm	ΟΙΚ-6532	TEM	28,00 €	20,00	560,00 €	10,00	280,00 €	10,00	280,00 €	0,00 €		0,00 €	280,00 €				
39	5.39	Ελαστικός διαχωριστής κυκλοφορίας (πτερύγια δρόμων)	ΟΙΚ-6532	TEM	15,00 €	100,00	1.500,00 €	10,00	150,00 €	10,00	150,00 €	0,00 €		0,00 €	1.350,00 €				
40	5.40	Καθρέπτης ασφαλείας με πλαίσιο διαμέτρου 60cm	ΟΙΚ-6541	TEM	150,00 €	5,00	750,00 €	2,00	300,00 €	2,00	300,00 €	0,00 €		0,00 €	450,00 €				
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5ης ΟΜΑΔΑΣ :		217.940,50 €		174.368,35 €	89.303,25 €	0,00 €	89.303,25 €	132.875,40 €	89.303,25 €	43.572,15 €	43.588,10 €	43.572,15 €
							ΕΚΠΤΩΣΗ 5ης ΟΜΑΔΑΣ 67% :		-146.020,14 €		-116.826,79 €	-59.833,19 €	0,00 €	-59.833,19 €	-89.026,52 €	-59.833,19 €	-29.193,34 €	-29.204,03 €	-29.193,34 €
							ΔΑΠΑΝΗ 5ης ΟΜΑΔΑΣ :		71.920,37 €		57.541,56 €	29.470,06 €	0,00 €	29.470,06 €	43.848,88 €	29.470,06 €	14.378,81 €	14.384,07 €	14.378,81 €
							6η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (67%)												
1	6.1	Ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	ΠΡΣ 5354	TEM	9,00 €	1.000,00	9.000,00 €	1.050,00	9.450,00 €	1.050,00	9.450,00 €	450,00 €		450,00 €	0,00 €				
2	6.2	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	ΠΡΣ 5354	TEM	25,00 €	800,00	20.000,00 €	800,00	20.000,00 €	800,00	20.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €				
3	6.3	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων - Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	ΠΡΣ 5354	TEM	87,50 €	200,00	17.500,00 €	200,00	17.500,00 €	200,00	17.500,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €				
4	6.4	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων - Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	ΠΡΣ 5354	TEM	140,00 €	200,00	28.000,00 €	150,00	21.000,00 €	150,00	21.000,00 €	0,00 €		0,00 €	7.000,00 €				
5	6.5	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων - Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	ΠΡΣ 5354	TEM	225,00 €	200,00	45.000,00 €	150,00	33.750,00 €	150,00	33.750,00 €	0,00 €		0,00 €	11.250,00 €				

Α/Α	Α/Α Τιμολ	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδας μελέτης	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		4ος Α.Π.Ε.		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 5ος Α.Π.Ε.		ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 5ου Α.Π.Ε.ΑΔΑ: 600Δ7ΛΛ-74Ν							
						Ποσότητα αρχικής σύμβασης	Δαπάνη	Ποσότητα 4ου Α.Π.Ε.	Δαπάνη	Προτεινόμενη Ποσότητα 5ου Α.Π.Ε.	Δαπάνη	Επί Πλέον & Επί Έλαττον Δαπάνες				Διαχείριση Επί Έλαττον Δαπάνης			
												Επι πλέον Δαπάνη	Δαπάνη Νέων Εργασιών	Συνολική Επί πλέον Δαπάνη	Συνολική Επί έλαττον Δαπάνη	Χρήση επί έλαττον εντός της Ομάδας	Υπόλ. επί έλαττον για χρήση σε άλλη Ομάδα	20% της Συμβ. Δαπάνης Ομάδας	Επί έλαττον που χρησιμοποιείται σε άλλες Ομάδες
6	6.6	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων - Μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	ΠΡΣ 5354	TEM	325,00 €	200,00	65.000,00 €	150,00	48.750,00 €	150,00	48.750,00 €	0,00 €		0,00 €	16.250,00 €				
7	6.7	Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυσσόμενων θάμνων, ύψους μέχρι 1,70 m	ΠΡΣ 5353	TEM	0,60 €	800,00	480,00 €	1.400,00	840,00 €	1.400,00	840,00 €	360,00 €		360,00 €	0,00 €				
8	6.8	Ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυσσόμενων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m	ΠΡΣ 5353	TEM	2,75 €	800,00	2.200,00 €	1.200,00	3.300,00 €	1.200,00	3.300,00 €	1.100,00 €		1.100,00 €	0,00 €				
9	6.9	Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με αυτοκινούμενα μέσα	ΠΡΣ 5352	MM	0,10 €	400,00	40,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	40,00 €				
10	6.10	Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με μηχανικό χειροκίνητο ψαλίδι μπορντούρας	ΠΡΣ 5352	MM	0,25 €	800,00	200,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	200,00 €				
11	6.11	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	ΠΡΣ 5371	ΣΤΡ	40,00 €	100,00	4.000,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	4.000,00 €				
12	6.12	Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα	ΠΡΣ 5371	ΣΤΡ	17,50 €	100,00	1.750,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	1.750,00 €				
13	6.13	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργατές	ΠΡΣ 5371	ΣΤΡ	85,00 €	20,00	1.700,00 €	42,00	3.570,00 €	42,00	3.570,00 €	1.870,00 €		1.870,00 €	0,00 €				
14	6.14	Καθαρισμός χώρου φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	ΠΡΣ 5390	ΣΤΡ	12,50 €	40,00	500,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	500,00 €				
15	6.15	Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύετες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	ΠΡΣ 5390	ΣΤΡ	12,50 €	40,00	500,00 €	7,00	87,50 €	7,00	87,50 €	0,00 €		0,00 €	412,50 €				
16	6.16	Απομάκρυνση ζιζανίων από πλακόστρωτες επιφάνειες και ρείθρα με τα χέρια	ΠΡΣ 5390	ΣΤΡ	22,50 €	40,00	900,00 €	6,00	135,00 €	5,72	128,70 €	0,00 €		0,00 €	771,30 €				
17	6.17	Καθαρισμός στύλων από διαφημιστικά υλικά	ΟΙΚ-7792	TEM	1,25 €	800,00	1.000,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	1.000,00 €				
18	6.18	Καθαρισμός ρείθρων με μηχανικό σάρωθρο	ΠΡΣ 5390	MM	0,01 €	20.000,00	200,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	200,00 €				
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ 6ης ΟΜΑΔΑΣ :	197.970,00 €		158.382,50 €		158.376,20 €	3.780,00 €	0,00 €	3.780,00 €	43.373,80 €	3.780,00 €	39.593,80 €	39.594,00 €	39.593,80 €
						ΕΚΠΤΩΣΗ 6ης ΟΜΑΔΑΣ 67% :	-132.639,90 €		-106.116,28 €		-106.112,05 €	-2.532,60 €	0,00 €	-2.532,60 €	-29.060,45 €	-2.532,60 €	-26.527,85 €	-26.527,98 €	-26.527,86 €
						ΔΑΠΑΝΗ 6ης ΟΜΑΔΑΣ :	65.330,10 €		52.266,23 €		52.264,15 €	1.247,40 €	0,00 €	1.247,40 €	14.313,34 €	1.247,40 €	13.065,94 €	13.066,02 €	13.065,94 €

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	Φ.Π.Α.	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
740.093,58 €	133.216,84 €	873.310,42 €	130.996,56 €	1.004.306,98 €	28.500,00 €	1.848,34 €	1.035.280,66 €	248.467,36 €	1.283.748,02 €
851.102,92 €	153.199,53 €	1.004.301,45 €	5,53 €	1.004.306,98 €	28.500,00 €	1.848,34 €	1.228.829,05 €	294.918,97 €	1.523.748,02 €
851.107,23 €	153.199,30 €	1.004.306,54 €	0,44 €	1.004.306,98 €	28.500,00 €	1.848,34 €	1.162.296,80 €	278.951,22 €	1.441.248,02 €
253.214,36 €	0,00 €	298.792,96 €	0,00 €	298.792,96 €	127.016,14 €	0,00 €	425.809,10 €	102.194,18 €	528.003,28 €
253.214,36 €	142.200,71 €	395.415,07 €	130.996,12 €	526.411,19 €	0,00 €	0,00 €	298.792,96 €	71.710,32 €	370.503,28 €
111.533,48 €	30.667,22 €	142.200,71 €	20.076,05 €	162.276,76 €	0,00 €	0,00 €	20.076,05 €	0,00 €	182.352,81 €
30.667,22 €	5.520,10 €	36.187,32 €	36.187,32 €	72.374,64 €	0,00 €	0,00 €	72.374,64 €	0,00 €	72.374,64 €
157.500,00 €									
ΟΡΙΟ 10% ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :		873.310,42 € * 10% =		87.331,04 €	Ο 5ος Α.Π.Ε. κλείνει με αύξηση κατά 157.500,00€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση				

Συνολική επιπλέον δαπάνη	298.792,96 €	(1)
Απρόβλεπτα Αρχικής Σύμβασης	130.996,56 €	(2)
Δαπάνη επί Έλαττον που χρησιμοποιείται σε άλλες Ομάδες	36.187,32 €	(3.1)
Δαπάνη Νέων Εργασιών	0,00 €	(4)
Δαπάνη επί Έλαττον που χρησιμοποιείται στην ίδια Ομάδα	131.609,52 €	(3.2)

Θεσσαλονίκη, / /2024

Θεσσαλονίκη, / /2024

Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

Μεσοχωρίτης Φάνης

Δήμητρα Ασλανίδου

Πολιτικός Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Α' β

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 20/2006				
1. Το Σύνολο δαπάνης νέων εργασιών είναι μικρότερο ή ίσο από το αρχικό ποσό των Απροβλέπτων :	ΝΑΙ	0,00 €	<	130.996,56 €
2. Το επιπρεπόμενο ποσό "απορρόφησης επί Έλαττον για υπερσυμβατικές δαπάνες άλλης ομάδας" είναι : (3.1) <= 10% Αρχικής Σύμβασης	ΝΑΙ	36.187,32 €	<	87.331,04 €
3. Το Σύνολο της επιπλέον δαπάνης (1) είναι μικρότερο ή ίσο από το άθροισμα : Αρχική Δαπάνη Απροβλέπτων (2) συν απορρόφηση επί Έλαττον Δαπάνη: (1) <= (2) + (3.1) + (3.2)	ΝΑΙ	298.792,96 €	<	298.793,40 €
4. Τα Απρόβλεπτα που απορροφούνται είναι :				
για νέες εργασίες : (4) =	0,00 €	(5)		
για Υπερσυμβατικές Εργασίες : (1) - (4) - (3.1) - (3.2) =	130.996,12 €	(6)		
Υπόλοιπο Απροβλέπτων : (2) - (5) - (6) =	0,44 €	(7)		

Θεσσαλονίκη, / /2024

Θεσσαλονίκη, / /2024

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ σύμφωνα με την υπ' αριθ. Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ./Π.Κ.Μ.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΤΣΕΕ/ΥΤΕ-ΜΕΘ

Ο Αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε./ Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Κονδυλένια Σαφλέκου

Δημήτριος Αγγελίδης

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Α' β

Πολιτικός Μηχανικός με Α' β

24AWRD014860950 2024 05 31

		ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 1ης Σ.Σ. 5ου Α.Π.Ε.				ΑΔΑ: 6Ω0Δ7ΛΛ-74Ν											
Α/Α	Α/Α Τιμολ	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα αρχικής σύμβασης	Τιμή Μονάδας μελέτης	Δαπάνη		Προτεινόμενη Ποσότητα 1ης Σ.Σ.	Δαπάνη	Επί Πλέον & Επί Έλαττον Δαπάνες			Διαχείριση Επί Έλαττον Δαπάνης							
							Μερική	Ολική			Επί πλέον Δαπάνη	Δαπάνη Νέων Εργασιών	Συνολική Επί πλέον Δαπάνη	Συνολική Επί έλαττον Δαπάνη	Χρήση επί έλαττον εντός της Ομάδας	Υπόλ. επί έλαττον για χρήση σε άλλη Ομάδα	20% της Συμβ. Δαπάνης Ομάδας	Επί έλαττον που χρησιμοποιείται σε άλλες Ομάδες			
ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ					ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ					ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ					ΔΙΑΦΟΡΕΣ						
		ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				740.093,58 €				104.002,63 €											
		ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		18%		133.216,84 €				18.720,47 €											
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				873.310,42 €				122.723,10 €											
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		15%		130.996,56 €				18.408,47 €											
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		ΜΕΣΗ ΕΚΠΤ 63,97%		1.004.306,98 €				141.131,57 €		Υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά :		141.131,57 €		ή ποσοστό		14,05%			
		ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ				28.500,00 €				2.850,00 €											
		ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ		6,49%		1.848,34 €				184,83 €											
		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ				625,34 €				11.075,54 €											
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				1.035.280,66 €				155.241,94 €											
		Φ.Π.Α.		24%		248.467,36 €				37.258,06 €											
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				1.283.748,02 €				192.500,00 €											
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ) - (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ)					ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 5ου Α.Π.Ε.					ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 5ου Α.Π.Ε. ΚΑΙ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ					ΔΙΑΦΟΡΕΣ						
		ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				851.107,23 €				955.109,86 €											
		ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		18%		153.199,30 €				171.919,77 €											
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				1.004.306,54 €				1.127.029,63 €											
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		15%		0,44 €				18.408,91 €											
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		ΜΕΣΗ ΕΚΠΤ 66,99%		1.004.306,98 €				1.145.438,54 €											
		ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ				28.500,00 €				31.350,00 €											
		ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ		5,942%		1.848,34 €				2.033,17 €											
		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ				127.641,48 €				138.717,02 €											
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				1.162.296,80 €				1.317.538,73 €											
		Φ.Π.Α.		24%		278.951,22 €				316.209,29 €											
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				1.441.248,02 €				1.633.748,02 €											

Θεσσαλονίκη, / /2024
Για τον Ανάδοχο

Μεσοχωρίτης Φάνης
Πολιτικός Μηχανικός

Θεσσαλονίκη, / /2024
Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε./Υ.Τ.Ε/Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Κονδυλένια Σαφλέκου
Πολιτικός Μηχανικός με Α` β

Θεσσαλονίκη, / /2024
Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

Δήμητρα Ασλανίδου
Πολιτικός Μηχανικός με Α` β

Θεσσαλονίκη, / /2024
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ σύμφωνα με την υπ` αριθ. Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ./Π.Κ.Μ.
Ο Αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε./ Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Δημήτριος Αγγελίδης
Πολιτικός Μηχανικός με Α` β