



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 19^ο/28-5-2024

Απόφαση [729/2024](#)

ΘΕΜΑ 29^ο: «Έγκριση 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας (1^ο Σ.Σ.Ε. έως 15%) του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ»

Στην Έδρα σήμερα, στις **28 Μαΐου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:30' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Πέλλας (18ης Οκτωβρίου 25, Έδεσσα – 5ος όροφος), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 361102/1145/23-5-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος η κ. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείς

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 29^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας (1^ο Σ.Σ.Ε. έως 15%) του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ», σύμφωνα με την από 16-5-2024 (ορθή επανάληψη), εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Πέλλας, όπως διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 339378/1629/16-5-2024, έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24Εεκαι 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος των Ιδίων Πόρων ΠΕ Πέλλας ΠΚΜ με κωδικό αριθμό έργου 3351ΠΕΛ001ΙΔΠ21 και από πιστώσεις του Δήμου Σκύδρας.
12. Την με αρ. πρωτ. οικ ΠΚΜ 146575/982/27-2-2024 (ΑΔΑ: ΨΖΡ87ΛΛ-Σ3Γ) απόφαση **ανάληψης υποχρέωσης** με Α/Α 1577
13. Την με αριθ. 780/27-06-2023 (ΑΔΑ: 97157ΛΛ-7ΧΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για τον διαγωνισμό του έργου του θέματος.
14. Την με **ΑΔΑΜ: 23PROC013066023 2023-07-12** ανάρτηση της Διακήρυξης στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
15. Την αρ. **1146/19-09-2023 (ΑΔΑ: 9ΚΘΡ7ΛΛ-ΨΔΖ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΟΕ» με ποσοστό έκπτωσης 25,08% και συνολική προσφορά 74.924,621 € (με ΦΠΑ 24%).
16. Την από 13-10-2023 εργολαβική σύμβαση κατασκευής ποσού 74.924,62 € με ΦΠΑ 24% (ΑΔΑ: 6ΩΜ57ΛΛ-659) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013582000/2023-10-13) στην οποία προβλεπόταν αρχικός συμβατικός χρόνος 12 μήνες με λήξη την 13-10-2024.
17. Το γεγονός ότι η παρούσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε για να συμπεριλάβει επιπλέον ποσότητα, διότι από το χρόνο σύνταξης της μελέτης έως και την υλοποίηση υπήρξαν μεγάλες καθιζήσεις και φθορές του ασφαλοτάτητα και προκειμένου να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο η ανωτέρω εργασία είναι απαραίτητη για την ενίσχυση του ασφαλοτάτητα και για την κατασκευή των κατάλληλων κλίσεων στους αύλειους χώρους ώστε να συμβάλουν στη καλύτερη και ομαλότερη απορροή των όμβριων υδάτων.
18. Το γεγονός ότι η αξία της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι «ήσσονος αξίας» ή μη ουσιώδης, όπως ρητά αναφέρεται στη διάταξη της περίπτωσης ε της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, δεν ξεπερνάει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα

με την περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης. Συγκεκριμένα ανέρχεται στο δεκατέσσερα τοις εκατό και ενενήντα έξι εκατοστά (14, 96%) της αρχικής σύμβασης.

19. Τον 1ο Α.Π.Ε. συνολικού ύψους 74.924,62 € (με Φ.Π.Α.) ο οποίος είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Η δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 11.206,00 € (με Φ.Π.Α.) και 9.037,10 € (χωρίς Φ.Π.Α.) , ήτοι σε ποσοστό 14,96% της αξίας της αρχικής σύμβασης. Το τελικό σύνολο του προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 86.130,62€ (με Φ.Π.Α.) σημειώνοντας υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 11.206,00€
20. Την από 16-5-2024 (ορθή επανάληψη), εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Πέλλας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας (1^ο Σ.Σ.Ε. έως 15%) του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».

Προϋπολογισμού: 100.000,00€

CPV: 45233120-6

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 23PROC013066023 2023-07-12

ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ: 23PROC013066338 2023-07-12

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ: 6ΜΙΚ7ΛΛ-ΦΤΦ

ΑΔΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 6ΩΜ57ΛΛ-659

ΑΔΑΜ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 23SYMV013582000 2023-10-13

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 201780

Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ:1577/27-02-2024 (ΨΖΡ87ΛΛ-Σ3Γ)

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226^Α «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ τ. Β 4302/30-12-2016)
3. Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ. 94/11-01-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη για την τοποθέτηση και ορισμό Προϊσταμένων στις Δ/σεις και Υποδ/σεις της Π.Ε. Πέλλας.
4. Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024 (6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΘΒ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και την με Α.Π. οικ. 17255 (397)/09-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93, ΦΕΚ 148/τ.Β/11-01-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
5. Το άρθρο 19 και 20 του Ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»
6. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36^Α /09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείζ της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
7. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
8. Τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης που εγκρίθηκαν με την Αρ. Πρωτ. 16/14-11-2022 Απόφαση του Δήμου Σκύδρας.
9. Την με αριθ. 780/27-06-2023 (ΑΔΑ: 97157ΛΛ-7ΧΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για τον διαγωνισμό του έργου του θέματος.
10. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος των Ιδίων Πόρων ΠΕ Πέλλας ΠΚΜ με κωδικό αριθμό έργου 3351ΠΕΛ001ΙΔΠ21 και από πιστώσεις του Δήμου Σκύδρας.
11. Τα από 10-08-2023 Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος.
12. Την αρ. 1020/22-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΑΘ7ΛΛ-ΩΘΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίνεται το Πρακτικό του διαγωνισμού της 10-08-2023 για την ανάθεση και εκτέλεση του έργου από την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΟΕ» με ποσοστό έκπτωσης 25,08% και συνολική προσφορά 74.924,621 € (με ΦΠΑ 24%).

13. Την αρ. 1146/19-09-2023 (ΑΔΑ: 9ΚΘΡ7ΛΛ-ΨΔΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΟΕ» με ποσοστό έκπτωσης **25,08%** και συνολική προσφορά **74.924,621 €** (με ΦΠΑ 24%).
14. Την από 13-10-2023 εργολαβική σύμβαση κατασκευής ποσού 74.924,62 € με ΦΠΑ 24% (ΑΔΑ: 6ΩΜ57ΛΛ-659) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013582000/2023-10-13) στην οποία προβλεπόταν αρχικός συμβατικός χρόνος 12 μήνες με λήξη την 13-10-2024.
15. Το γεγονός ότι η παρούσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε για να συμπεριλάβει επιπλέον ποσότητα, διότι από το χρόνο σύνταξης της μελέτης έως και την υλοποίηση υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις και φθορές του ασφαλοτάπητα και προκειμένου να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο η ανωτέρω εργασία είναι απαραίτητη για την ενίσχυση του ασφαλοτάπητα και για την κατασκευή των κατάλληλων κλίσεων στους αύλειους χώρους ώστε να συμβάλουν στη καλύτερη και ομαλότερη απορροή των όμβριων υδάτων.
16. Το γεγονός ότι η αξία της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι «ήσσονος αξίας» ή μη ουσιώδης, όπως ρητά αναφέρεται στη διάταξη της περίπτωσης ε της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, δεν ξεπερνάει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με την περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης. Συγκεκριμένα ανέρχεται στο δεκατέσσερα τοις εκατό και ενενήντα έξι εκατοστά (14, 96%) της αρχικής σύμβασης.
17. Ο καθορισμός της τιμής μονάδος της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης γίνεται βάσει της τιμής των περιγραφικών τιμολογίων έργων οδοποιίας.
18. Το γεγονός ότι -κατόπιν τούτων- η Διευθύνουσα Υπηρεσία συνέταξε το προϋπολογισμό της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης με αύξηση του συμβατικού αντικειμένου σε ποσοστό έως 15% της σύμβασης, ήσσονος σημασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών αυτών (παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και σε εφαρμογή της εγκυκλίου 8/2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών), καθώς η φύση (το είδος) των υπόψη εργασιών είναι τέτοιο που δεν μπορούν τεχνικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση αφού αποτελούν συνέχεια της, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή, εν μέσω ήδη εκτελούμενων εργασιών (άρθρο 8 παρ. 3 εδάφιο δ του Π.Δ. 334/2000 και άρθρο 9 παρ.2 εδάφιο στ. του Π.Δ. 57/2000). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, πληρούνται οι προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας ώστε οι εργασίες αυτές να μπορούν να ενταχθούν σε Συμπληρωματική σύμβαση με τον ίδιο ανάδοχο της αρχικής σύμβασης με την ίδια έκπτωση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατό ολοκλήρωση του έργου και σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 άρθρο 156, παρ. 1 (β) (εγκύκλιο 8/31-05-2018 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών περί συμβάσεων ήσσονος σημασίας).
19. Μετά τα παραπάνω οι μεταβολές που επέρχονται στο οικονομικό αντικείμενο των ομάδων εργασιών της εργολαβίας παρουσιάζονται παρακάτω:

	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1 ^{ου} Α.Π.Ε.	1 ^η Σ.Σ.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	44.526,48 €	51.205,44 €	6.659,62 €
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%	8.014,77 €	9.216,98 €	1.198,73 €
ΣΥΝΟΛΟ 1	52.541,25 €	60.422,42 €	7.858,35 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	7.881,19 €	0,00 €	1.178,75 €
ΣΥΝΟΛΟ 2	60.422,44 €	60.422,42 €	9.037,10 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,64 €	0,66 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 4	60.423,08 €	60.423,08 €	9.037,10 €
Φ.Π.Α. 24%	14.501,54 €	14.501,54 €	2.168,90 €
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.	74.924,62 €	74.924,62 €	11.206,00 €

20. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία απέστειλε για γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Πέλλας το θέμα του 1^{ου} ΑΠΕ και της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος, το οποίο με τη σειρά του γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά σύμφωνα με την υπ' αριθ. 18/28-03-2024 γνωμοδότησή του.
21. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές.
22. Τον 1^ο Α.Π.Ε. συνολικού ύψους **74.924,62 €** (με Φ.Π.Α.) ο οποίος είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Η δαπάνη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **11.206,00 €** (με Φ.Π.Α.) και **9.037,10 €** (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι σε ποσοστό **14,96%** της αξίας της αρχικής σύμβασης. Το τελικό σύνολο του προτεινόμενου 1^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **86.130,62€ (με Φ.Π.Α.) σημειώνοντας υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 11.206,00€**

23. Το γεγονός ότι δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021).

Εισηγούμαστε στην Περιφερειακή Επιτροπή Π.Κ.Μ.,

την έγκριση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας (1^η Σ.Σ.Ε. έως 15%) του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ» αναδόχου «ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΟΕ», (ΑΦΜ: 801091058 ΔΟΥ: Έδεσσας, Έδρα: Τσιμισκή 15, Τ.Κ 58200 Έδεσσα, τηλ: 2381022801, email: zarkadascompany@gmail.com), πέραν της αρχικής σύμβασης, ύψους **11.206,00€** (με Φ.Π.Α.) και **9.037,10 €** (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η απόφαση έγκρισης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας (1^η Σ.Σ.Ε. έως 15%) καταχωρίζεται άμεσα στο ΚΗΜΔΗΣ διότι δεν εμπίπτει σε προσυμβατικό έλεγχο, ούτε και σε τυχόν κοινοποιήσεις.

Ο Αναπληρωτής
Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής
Ενότητας Πέλλας

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄ βο

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ο κ. Μυλόπουλος Ι. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει:

Α. Την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών ήσσονος σημασίας (1^η Σ.Σ.Ε. έως 15%) του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ» αναδόχου «ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΟΕ», (ΑΦΜ: 801091058 ΔΟΥ: Έδεσσας, Έδρα: Τσιμισκή 15, Τ.Κ 58200 Έδεσσα, τηλ: 2381022801, email: zarkadascompany@gmail.com), πέραν της αρχικής σύμβασης, ύψους **11.206,00€ (με Φ.Π.Α.) και **9.037,10 €** (χωρίς Φ.Π.Α.).**

Επισημαίνεται ότι η παρούσα απόφαση της Π.Ε. περί έγκρισης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας (1^η Σ.Σ.Ε. έως 15%) καταχωρίζεται άμεσα στο ΚΗΜΔΗΣ διότι δεν εμπίπτει σε προσυμβατικό έλεγχο, ούτε και σε τυχόν κοινοποιήσεις.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος των Ιδίων Πόρων ΠΕ Πέλλας ΠΚΜ με κωδικό αριθμό έργου 3351ΠΕΛ001ΙΑΠ21 και από πιστώσεις του Δήμου Σκύδρας.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 729/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού

5