



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 48^ο/10.12.2024
Απόφαση [1789/2024](#)

ΘΕΜΑ 12^ο: «Έγκριση: α) 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών «ήσσανος σημασίας», και β) 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλτοτάπητα και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της Δημοτικής οδού Κουλούρας – Μελίκης και τμημάτων της 5ης Επαρχιακής οδού»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **10 Δεκεμβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 860550/2747/05-12-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος της Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 12^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση: α) 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών «ήσσανος σημασίας», και β) 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλτοτάπητα και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της Δημοτικής οδού Κουλούρας – Μελίκης και τμημάτων της 5ης Επαρχιακής οδού», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ2.3.5/41/847612/3433/04-12-2024 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνικών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ) ,
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2024 για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 80/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ) περί Έγκρισης 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας έτους 2024 καθώς και την υπ' αρ. 116/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6ΞΗ07ΛΛ-ΘΣΘ) περί Έγκρισης 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας έτους 2024 όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με κωδικό Ε.Π. 2131ΗΜΑ001ΚΑΠ21 στον φορέα 724 και ΚΑΕ 9781.
12. Τη με αρ. Α/Α 2460 και αρ. πρωτ. 282702(2270)/29-04-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης **(ΑΔΑ: 6ΨΟΡ7ΛΛ-ΒΗΛ & ΑΔΑΜ: 24REQ014687024)**
13. Την με αριθμ. 1663/2022 απόφαση, 52ου/6-12-2022 (ΑΔΑ:6ΒΦ57ΛΛ-Φ27) Πρακτικού, της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 6/2022 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων (ΑΔΑΜ: 22PROC011798185) μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.000.000,00 €.
14. Την με αριθμ. 411/11-04-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (με ΑΔΑΜ:23AWRD012687157 & ΑΔΑ:6ΕΤ97ΛΛ-3Μ0), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με τη επωνυμία «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 38,14% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 623.297,53 € (με Φ.Π.Α.).
15. Την από 16-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012896709 & ΑΔΑ: 6ΘΤΞ7ΛΛ-9Ε8) Σύμβαση του έργου και τα συμβατικά τεύχη της υπόψη εργολαβίας με προθεσμία περαίωσης των εργασιών έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, δηλαδή μέχρι 16-12-2023.

16. Την υπ' αριθμ. 1608/2023 Απόφαση 49/05-12-2023 πρακτικού της Ο.Ε./Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΡ0Ω7ΛΛ-Ω27) έγκρισης της παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου του θέματος.
17. Η με αρ. πρωτ. Φ2.3.6/34/781355(3336)/01-12-2023 απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 623.297,53€ ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV013876913).
18. Την υπ' αριθμ. 787/2024 Απόφαση 21ο /11-06-2024 πρακτικού της Ο.Ε./Π.Κ.Μ. (69117ΛΛ-ΠΗΥ) έγκρισης της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου του θέματος.
19. Το γεγονός ότι ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου του θέματος που συνέταξε η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης 623.297,53€ με Φ.Π.Α., είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη του έργου. Η δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 64.999,83 € (με Φ.Π.Α.) , ήτοι σε ποσοστό 10,50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.
20. Το γεγονός ότι με την από 02-12-2024 [αρ. πρωτ. 847612(3433)] αίτηση του ο ανάδοχος αιτείται παράταση έξι (6) μηνών της προθεσμίας στο έργο λόγω επικείμενης έγκρισης συμπληρωματικής σύμβασης και λόγω καιρικών συνθηκών.
21. Την αριθμ. πρωτ. Φ2.3.5/41/847612/3433/04-12-2024 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση: Α) 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών «ήσσονος σημασίας», και Β) 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: « Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλτοτάπητα και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της Δημοτικής οδού Κουλούρας – Μελίκης και τμημάτων της 5ης Επαρχιακής οδού»
α ν α δ ό χ ο υ : « ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ », (α ρ . σ ύ μ β . 1 / 2 0 2 3)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. 81320+77909 / 01-12-2016 (ΦΕΚ 4302Β' / 30-12-2016) Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Το με αρ. πρωτ. Οικ. 35568 (192)/01-02-2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών περί "Αποφαινόμενων οργάνων, μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ. "
6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α /31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών του τμ. Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
7. Την υπ' αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
8. Την υπ' αριθμ. οικ.17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ148Β'/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
9. Την υπ' αριθμ. οικ.250394(2033)/08-04-2024 (ΦΕΚ 2268/Β/16-04-2024) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2024 για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 80/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ) περί Έγκρισης 2^{ης} Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας έτους

2024 καθώς και την υπ' αρ. 116/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6ΞΗ07ΛΛ-ΘΣΘ) περί Έγκρισης 3^{ης} Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας έτους 2024 όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με κωδικό Ε.Π. 2131ΗΜΑ001ΚΑΠ21 στον φορέα 724 και ΚΑΕ 9781.

11. Την με αριθμ. 1663/2022 απόφαση, 52^{ου}/6-12-2022 (ΑΔΑ:6ΒΦ57ΛΛ-Φ27) Πρακτικού, της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 6/2022 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων (ΑΔΑΜ: 22PROC011798185) μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.000.000,00 €.
12. Την με αριθμ. 411/11-04-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ:23AWRD012687157 & ΑΔΑ:6ΕΤ97ΛΛ-3Μ0), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με τη επωνυμία «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 38,14% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 623.297,53 € (με Φ.Π.Α.).
13. Την υπ' αριθμ. 47/11-05-2023 πράξη της υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης ΙΙ (Καλαμαριάς), από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας
14. Την από 16-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012896709 & ΑΔΑ: 6ΘΤΞ7ΛΛ-9Ε8) Σύμβαση του έργου και τα συμβατικά τεύχη της υπόψη εργολαβίας με προθεσμία περαίωσης των εργασιών έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, δηλαδή μέχρι 16-12-2023.
15. Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.5/34/518580(2223)/09-08-2023 απόφαση Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων έγκρισης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος
16. Την υπ' αριθμ. 1608/2023 Απόφαση 49/05-12-2023 πρακτικού της Ο.Ε./Π.Κ.Μ. (ΨΡ0Ω7ΛΛ-Ω27) έγκρισης της παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου του θέματος.
17. Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.5/34/837864(3602)/08-12-2023 απόφαση Υ.Τ.Ε. της Π.Ε Ημαθίας παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 16-06-2024, με αναθεώρηση (ΑΔΑΜ: 23SYMV013920820).
18. Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.5/41/859777(3698)/15-12-2023 απόφαση Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων έγκρισης του 1^{ου} τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος.
19. Η με αρ. πρωτ. Φ2.3.6/34/781355(3336)/01-12-2023 απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας έγκρισης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 623.297,53€ ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV013876913).
20. Την υπ' αριθμ. 787/2024 Απόφαση 21^η /11-06-2024 πρακτικού της Ο.Ε./Π.Κ.Μ. (69117ΛΛ-ΠΗΥ) έγκρισης της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου του θέματος.
21. Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.5/41/414677(1672)/12-06-2024 απόφαση Υ.Τ.Ε. της Π.Ε Ημαθίας παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 16-12-2024, με αναθεώρηση (ΑΔΑΜ: 24SYMV014930383).

Κι επειδή:

1. Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών μετά της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. για το έργο του θέματος, που συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για να συμπεριλάβει:
 - αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες είτε οφείλονται σε προμετρικά λάθη είτε ήταν αδύνατο να προβλεφθούν και να καταμετρηθούν κατά την σύνταξη της μελέτης δεδομένου ότι το έργο έχει τον χαρακτήρα συντήρησης, ως προέκυψαν από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου καθώς και από την ακριβέστερη προμέτρηση των υπολειπομένων εργασιών. Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών καλύπτεται με τη χρήση απορριπμάτων και τη χρήση των επί έλασσον δαπανών εντός της ίδιας ομάδας και με μεταφορά από άλλες ομάδες.
 - Για να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες κατά την κατασκευή του έργου.
2. Το γεγονός ότι η παρούσα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε για να συμπεριλάβει επιπλέον ποσότητα, διότι η χρονική απόσταση μεταξύ του χρόνου σύνταξης της μελέτης σε σχέση με το χρόνο υλοποίησης του έργου σε συνδυασμό με τα καιρικά φαινόμενα που μεσολάβησαν και τη γήρανση των οδοστρωμάτων οδήγησαν σε μεγαλύτερες παρεμβάσεις από τις προβλεπόμενες και έτσι απαιτούνται άμεσα πρόσθετες ασφαλτοστρώσεις στο εν λόγω οδικό δίκτυο. Όλες οι παραπάνω εργασίες κρίνονται απαραίτητες και αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου.
3. Οι εργασίες αυτές δεν διαχωρίζονται από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα, δεν διαφοροποιούν ουδόλως τον χαρακτήρα του έργου, δεν τροποποιείται ο βασικός σχεδιασμός του έργου όπως προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, δεν μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά της οδού όπως αυτή έχει σχεδιαστεί με την αρχική μελέτη και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης του έργου είναι αναγκαία για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση ενός τεχνικά σωστού και ασφαλούς έργου. Οι συμπληρωματικές αυτές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωρισθούν από την κύρια σύμβαση ενώ είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της. Η εκτέλεση δε των συμπληρωματικών αυτών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου.
4. Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «Ήσσονος σημασίας» καθώς η υπέρβαση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης σε σχέση με την αρχική σύμβαση ανέρχεται σε ποσοστό 10,5%, δηλαδή είναι μικρότερη του 15% που είναι το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4415/2016 και πληρούνται αθροιστικά οι προβλεπόμενες στο άρθρο 132 παρ. 2 του ν. 4412/2016 προϋποθέσεις, δεδομένου ότι:
 - α) η αξία της τροποποίησης της αρχικής σύμβασης, είναι κατώτερη των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016,
 - β) η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει το 15% του αρχικών συμβατικού ποσού και

γ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει, την συνολική φύση της αρχικής σύμβασης, επομένως χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

5. Ο καθορισμός της τιμής μονάδος της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης γίνεται βάσει της τιμής των περιγραφικών τιμολογίων έργων οδοποιίας και άρθρων της αρχικής εγκεκριμένης μελέτης.
6. Το γεγονός ότι -κατόπιν τούτων- η Διευθύνουσα Υπηρεσία συνέταξε το προϋπολογισμό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με αύξηση του συμβατικού αντικείμενου σε ποσοστό έως 15% της σύμβασης, ήσσονος σημασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών αυτών (παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και σε εφαρμογή της εγκυκλίου 8/2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών), καθώς η φύση (το είδος) των υπόψη εργασιών είναι τέτοιο που δεν μπορούν τεχνικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση αφού αποτελούν συνέχεια της, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή, εν μέσω ήδη εκτελούμενων εργασιών (άρθρο 8 παρ. 3 εδάφιο δ του Π.Δ. 334/2000 και άρθρο 9 παρ.2 εδάφιο στ. του Π.Δ. 57/2000). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, πληρούνται οι προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας ώστε οι εργασίες αυτές να μπορούν να ενταχθούν σε Συμπληρωματική σύμβαση με τον ίδιο ανάδοχο της αρχικής σύμβασης με την ίδια έκπτωση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατό ολοκλήρωση του έργου και σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 άρθρο 156, παρ. 1 (β) (εγκύκλιο 8/31-05-2018 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών περί συμβάσεων ήσσονος σημασίας).
7. Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου όπως ορίζει το άρθρο 156 παρ. 1β του Ν. 4412/2016.
8. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία απέστειλε στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Ημαθίας του 2^{ου} ΑΠΕ και της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος, το οποίο με τη σειρά του γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την υπ' αριθμ. 78/27-11-2024 πράξη του.
9. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου του θέματος που συνέταξε η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης 623.297,53€ με Φ.Π.Α., είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη του έργου. Η δαπάνη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 64.999,83 € (με Φ.Π.Α.) , ήτοι σε ποσοστό 10,50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.
10. Μετά τα παραπάνω οι μεταβολές που επέρχονται στο οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας συνοψίζονται στο πίνακα που ακολουθεί:

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	Προτεινόμενος με 2 ^ο ΑΠΕ	
			2 ^{ος} ΑΠΕ	1 ^η Σ.Σ.Ε.
Εργασίες	347.389,32	372.671,30	397.036,51	36.598,38
ΓΕ & ΟΕ	62.530,08	67.080,83	71.466,57	6.587,71
Σύνολο	409.919,40	439.752,13	468.503,08	43.186,09
Απρόβλεπτη δαπάνη	61.487,91	31.655,17	2.904,23	6.477,91
Σύνολο	471.407,31	471.407,31	471.407,31	49.664,00
Απολογιστικά ΑΕΚΚ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	945,00
ΓΕ&ΟΕ απολογιστικών	1.113,48	1.113,48	1.113,48	105,22
Σύνολο	482.520,79	482.520,79	482.520,79	50.714,22
Αναθεώρηση	20.138,51	20.138,51	20.138,51	1.705,00
Σύνολο	502.659,30	502.659,30	502.659,30	52.419,22
Φ.Π.Α. 24%	120.638,23	120.638,23	120.638,23	12.580,61
Σύνολο (με ΦΠΑ)	623.297,53	623.297,53	623.297,53	64.999,83

1. Με την από 02-12-2024 [αρ. πρωτ. 847612(3433)] αίτηση του ο ανάδοχος αιτείται παράταση έξι (6) μηνών της προθεσμίας στο έργο λόγω επικείμενης έγκρισης συμπληρωματικής σύμβασης και λόγω καιρικών συνθηκών.
2. Το υπολειπόμενο αντικείμενο της εν λόγω εργολαβίας αφορά ως επί το πλείστον ασφαλιστικές εργασίες, το είδος και η φύση των οποίων απαιτούν καλές καιρικές συνθήκες. Εκ των πραγμάτων διαπιστώνεται ότι λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν με έντονες βροχοπτώσεις και μέσα στη χειμερινή περίοδο που διανύουμε η αιτούμενη παράταση κρίνεται εύλογη.
3. Η αύξηση των συνολικών πιστώσεων του έργου, ζητήθηκαν από την υπηρεσία μας και εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. 80/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ) περί Έγκρισης 2^{ης} Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας έτους 2024. Για τον λόγο αυτό η Υπηρεσία μπορεί να παρατείνει το χρόνο της υπάρχουσας εργολαβίας ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και στην αποκατάσταση των απρόβλεπτων καταστάσεων που προέκυψαν κατά την διάρκεια από την σύνταξη της μελέτης μέχρι και σήμερα
4. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι το σημερινό ποσοστό ολοποίησης της εν θέματι εργολαβίας ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 85% ενώ βάσει εγκεκριμένων πιστοποιήσεων το ποσοστό είναι 56,67%.
16. Η παράταση που προτείνεται να δοθεί, για τους παραπάνω λόγους, είναι έξι (6) μήνες, μέχρι 16 Ιουνίου 2025, η οποία είναι αρκετή για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Α) την έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών «ήσσονος σημασίας» του έργου: «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλτοτάπητα και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της Δημοτικής οδού Κουλούρας – Μελίκης και τμημάτων της 5ης Επαρχιακής οδού», αναδόχου «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ», ΑΦΜ 028626203 – ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ (Οδός ΔΑ9, ΟΤ 49-Β' ΦΑΣΗ, e-mail: kaisidis@otenet.gr, τηλ. 2310795968), πέραν της αρχικής σύμβασης, ύψους 64.999,83€ (με Φ.Π.Α.) και 52.419,22€ (χωρίς ΦΠΑ)

Β) την έγκριση της 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλτοτάπητα και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της Δημοτικής οδού Κουλούρας – Μελίκης και τμημάτων της 5ης Επαρχιακής οδού» αναδόχου «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ» χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 16-06-2025, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Γ) Τη χορήγηση εξουσιοδότησης της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας για τη συνέχιση της διαδικασίας της τροποποίησης, με την έγγραφη πρόσκληση, του αναδόχου να υποβάλλει, στην Υπηρεσία μας, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, την συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.4 του Ν.4412/2016 και στη συνέχεια την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών.

Αναφέρεται ότι:

Α) Η Συμπληρωματική Σύμβαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»

Β) Η Απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ως ήσσονος σημασίας (1η Σ.Σ.Ε. έως 15%) εκφεύγει του προσυμβατικού ελέγχου

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Φωτιάδης Φ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει:

Α. Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών «ήσσονος σημασίας» του έργου: «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλτοτάπητα και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της Δημοτικής οδού Κουλούρας – Μελίκης και τμημάτων της 5ης Επαρχιακής οδού», αναδόχου «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ», ΑΦΜ 028626203 – ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ (Οδός ΔΑ9, ΟΤ 49-Β' ΦΑΣΗ, e-mail: kaisidis@otenet.gr, τηλ. 2310795968), πέραν της αρχικής σύμβασης, ύψους 64.999,83€ (με Φ.Π.Α.) και 52.419,22€ (χωρίς ΦΠΑ)

Β. Τη χορήγηση της 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλτοτάπητα και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της Δημοτικής οδού Κουλούρας – Μελίκης και τμημάτων της 5ης Επαρχιακής οδού» αναδόχου «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ» χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 16-06-2025, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ Το υπολειπόμενο αντικείμενο της εν λόγω εργολαβίας αφορά ως επί το πλείστον ασφατικές εργασίες, το είδος και η φύση των οποίων απαιτούν καλές καιρικές συνθήκες. Εκ των πραγμάτων διαπιστώνεται ότι λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν με έντονες βροχοπτώσεις και μέσα στη χειμερινή περίοδο που διανύουμε η αιτούμενη παράταση κρίνεται εύλογη.

Η αύξηση των συνολικών πιστώσεων του έργου, ζητήθηκαν από την υπηρεσία μας και εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. 80/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ) περί Έγκρισης 2^{ης} Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας έτους 2024. Για τον λόγο αυτό η Υπηρεσία μπορεί να παρατείνει

το χρόνο της υπάρχουσας εργολαβίας ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και στην αποκατάσταση των απρόβλεπτων καταστάσεων που προέκυψαν κατά την διάρκεια από την σύνταξη της μελέτης μέχρι και σήμερα

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι το σημερινό ποσοστό υλοποίησης της εν θέματι εργολαβίας ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 85% ενώ βάσει εγκεκριμένων πιστοποιήσεων το ποσοστό είναι 56,67%.”

Γ. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας για τη συνέχιση της διαδικασίας της τροποποίησης, με την έγγραφη πρόσκληση, του αναδόχου να υποβάλλει, στην Υπηρεσία μας, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, την συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.4 του Ν.4412/2016 και στη συνέχεια την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών.

Η Συμπληρωματική Σύμβαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»

Η παρούσα απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ως ήσσονος σημασίας (1η Σ.Σ.Ε. έως 15%) εκφεύγει του προσυμβατικού ελέγχου

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2024 για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 80/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ) περί Έγκρισης 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας έτους 2024 καθώς και την υπ’ αρ. 116/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6ΞΗ07ΛΛ-ΘΣΘ) περί Έγκρισης 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας έτους 2024 όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με κωδικό Ε.Π. 2131ΗΜΑ001ΚΑΠ21 στον φορέα 724 και ΚΑΕ 9781.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1789/2024

Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
 Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού