



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Πρακτικό 50^ο/23-12-2024
Απόφαση [1939/2024](#)**

ΘΕΜΑ 42^ο : «Έγκριση του τρίτου (3ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών & 1ης Σ.Σ. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ: Α) ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΕΓ. ΡΕΜΑ Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ (τμ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ) ΚΑΙ Β) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΦΡΟΥ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΡΕΜΑ ΝΤΡΑΟΥΝΤΑ)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **23 Δεκεμβρίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 903456/2891/19-12-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αθλητισμού, Αναπλ. Μέλος Π.Ε.
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος η κ. Κουρτίδου Παρασκευή και οι κ.κ. Κυρίζογλου Ελευθέριος και ο κ. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ. και τακτικά μέλη Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 42^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του τρίτου (3ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών & 1ης Σ.Σ. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ: Α) ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΕΓ. ΡΕΜΑ Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ (τμ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ) ΚΑΙ Β) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΦΡΟΥ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΡΕΜΑ ΝΤΡΑΟΥΝΤΑ)», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.898200/13338/17-12-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 3554/17-12-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
13. Την με αριθμό 890/18-07-2023 (Α.Δ.Α.: ΨΟΑΠ7ΛΛ-ΓΘ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας με **ΑΔΑΜ 23PROC013213048**, και η δημοπράτηση του έργου.
14. Την με αριθμό 1556/28-11-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με ΑΔΑΜ 24AWRD014179876 και **ΑΔΑ: 6ΚΦΡ7ΛΛ-44Λ** με την οποία κατακυρώθηκε το έργο του θέματος, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», για συνολική δαπάνη 364.242,26 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).
15. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ι.Δ.Π. Μ.Ε.Θ. με κωδικό έργου 1122ΘΕΣ0011ΔΠ23.
16. Την αρχική Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης με ΑΠ. 33236(897)/15-01-2024 (ΕΑΔ:444, ΑΔΑ: 6ΞΨ67ΛΛ-80Φ) με την οποία υφίσταται πίστωση 200.000,00€ για το 2024, 270.000,00€ για το 2025 και 300.000,00€ για το 2026.
17. Την από 27-02-2024 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 24SYMV014339860 όπου προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου πεντακόσιες σαράντα (540) ημέρες, με λήξη την 19/08/2025.
18. Την με αρ. πρωτ. οικ.723798(11182)/16-10-2024 απόφαση έγκρισης 1ου ΑΠΕ – 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ με ΑΔΑΜ: 24SYMV015603335.
19. Την με αρ. πρωτ. οικ.790435(12128)/11-11-2024 απόφαση έγκρισης 2ου ΑΠΕ με ΑΔΑΜ: 24SYMV015746272.
20. Τον 3ο ΑΠΕ – 1^η ΣΣ με την αιτιολογική έκθεση και την 255/27/05-12-2024 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.

21. Την υπ' αρ. 116/13-11-2024 (ΑΔΑ: 6ΞΗ07ΛΛ-ΘΣΘ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ με θέμα την "Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2024"
22. Την αρ. 238762(5367)/03-04-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΕΑΔ:2198, ΑΔΑ:9ΜΚ7ΛΛ-Δ3Ζ) με πίστωση 131.397,85€ για το έτος 2024.
23. Την αρ. 862282(16151)/05-12-2024 ολική ανάκληση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΕΑΔ:3574, ΑΔΑ:ΨΩΡ07ΛΛ-Κ32).
24. Την αρ. 862290(16152)/05-12-2024 ολική ανάκληση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΕΑΔ:2198, ΑΔΑ:6ΝΥ17ΛΛ-Κ14).
25. Την συμπληρωματική με αρ. πρωτ. 864351 (16190)/11-12-2024 (ΕΑΔ:4269, ΑΔΑ: ΨΕΗΑ7ΛΛ-638) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία υφίσταται πίστωση 66.480,00€ για το 2025.
26. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.898200/13338/17-12-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 3554/17-12-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ : Έγκριση του τρίτου (3ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών & 1ης Σ.Σ. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ: Α) ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΕΓ. ΡΕΜΑ Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ (τμ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ) ΚΑΙ Β) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΦΡΟΥ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΡΕΜΑ ΝΤΡΑΟΥΝΤΑ)»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023) με την προσθήκη του άρθρου 175^Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 Έκταργούμενες διατάξεις» και 54 «Έναρξη ισχύος») (αρ.20).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
3. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
4. Την υπ' αρ.:οικ.17255(397)/09.01.2024 (ΦΕΚ 148/Β'/11.01.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»», την εν μέρη τροποποίηση αυτής με την υπ.αρ.:οικ.212528(3135)/22.03..2024 (ΦΕΚ 2089/Β'/07.04.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β' 148) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη»» και την υπ' αρ. οικ. 249859(3725)/08.4.2024 (ΦΕΚ 2793/Β'/17.05.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «2η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα τα άρθρα 132 και 156.
6. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
7. Την με αρ. πρωτ. οικ. 379703(5473)/01-06-2023 απόφαση του Προϊσταμένου της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ, με την οποία με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης.
8. Την με αριθμό 890/18-07-2023 (Α.Δ.Α.: ΨΟΑΠ7ΛΛ-Γ06) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας με ΑΔΑΜ 23PROC013213048, και η δημοπράτηση του έργου.
9. Την με αριθμό 1556/28-11-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με ΑΔΑΜ 24AWRD014179876 με την οποία κατακυρώθηκε το έργο του θέματος, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», για συνολική δαπάνη 364.242,26 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).
10. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ι.Δ.Π. Μ.Ε.Θ. με κωδικό έργου 1122ΘΕΣ0011ΔΠ23.
11. Την αρχική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΠ. 33236(897)/15-01-2024 (ΕΑΔ:444, ΑΔΑ: 6ΞΨ67ΛΛ-80Φ) με την οποία υφίσταται πίστωση 200.000,00€ για το 2024, 270.000,00€ για το 2025 και 300.000,00€ για το 2026.

12. Την από 27-02-2024 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 24SYMV014339860 όπου προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου πεντακόσιες σαράντα (540) ημέρες, με λήξη την 19/08/2025.
13. Την με αρ. πρωτ. οικ.723798(11182)/16-10-2024 απόφαση έγκρισης 1ου ΑΠΕ – 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ με ΑΔΑΜ: 24SYMV015603335.
14. Την με αρ. πρωτ. οικ.790435(12128)/11-11-2024 απόφαση έγκρισης 2ου ΑΠΕ με ΑΔΑΜ: 24SYMV015746272.
15. Τον 3ο ΑΠΕ – 1^η ΣΣ με την αιτιολογική έκθεση και την 255/27/05-12-2024 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.
16. Την υπ' αρ. 116/13-11-2024 (ΑΔΑ: 6ΞΗ07ΛΛ-ΘΣΘ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ με θέμα την "Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2024"
17. Την αρ. 238762(5367)/03-04-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΕΑΔ:2198, ΑΔΑ:9ΜΚ7ΛΛ-Δ3Ζ) με πίστωση 131.397,85€ για το έτος 2024.
18. Την αρ. 862282(16151)/05-12-2024 ολική ανάκληση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΕΑΔ:3574, ΑΔΑ:ΨΩΡ07ΛΛ-Κ32).
19. Την αρ. 862290(16152)/05-12-2024 ολική ανάκληση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΕΑΔ:2198, ΑΔΑ:6ΝΥ17ΛΛ-Κ14).
20. Την συμπληρωματική με αρ. πρωτ. 864351 (16190)/11-12-2024 (ΕΑΔ:4269, ΑΔΑ: ΨΕΗΑ7ΛΛ-638) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία υφίσταται πίστωση 66.480,00€ για το 2025.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3^{ου} ΑΠΕ – 1^{ης} ΣΣ:

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ: Α) ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΕΓ. ΡΕΜΑ Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ (τμ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ) ΚΑΙ Β) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΦΡΟΥ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΡΕΜΑ ΝΤΡΑΟΥΝΤΑ)» συντάσσεται για να εγκρίνει την 1^η ΣΣ του έργου. Με την αρχική σύμβαση της παρούσας εργολαβίας προβλεπόταν στο "Μεγάλο Ρέμα" της Νέας Απολλωνίας ανάντη της γέφυρας Επ. οδ Νέας Απολλωνίας – Στανού να πραγματοποιηθεί καθαρισμός της κοίτης για την απρόσκοπτη απορροή κι απομάκρυνση των υδάτων όπως και έγινε. Μετά τον καθαρισμό που πραγματοποιήθηκε κρίθηκε αναγκαίος και ο καθαρισμός των βάρων της γέφυρας για την απρόσκοπτη ροή των υδάτων λόγω φραγμάτων που είχαν δημιουργηθεί. Κατόπιν της γέφυρας δεν προβλεπόταν στην μελέτη να πραγματοποιηθεί καθαρισμός. Κρίνεται όμως επιτακτική η ανάγκη καθαρισμού γιατί οι αποθέσεις φερτών υλικών είναι μεγάλες και υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης έντονων πλημμυρικών φαινομένων.

Για να καταστεί όμως δυνατή μία τέτοια αύξηση, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να αυξηθούν και οι ποσότητες των ανάλογων άρθρων του έργου, πέραν των συμβατικών και πέραν αυτών που προβλέπονται στον 3^ο Α.Π.Ε. Τα άρθρα αυτά είναι Α.Τ. Α2 ΚΑΙ Α.Τ. Α4.

Συγκεκριμένα οι ποσότητες των αντίστοιχων άρθρων αυξάνονται σε σύνολο <15% του αρχικού κόστους της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16, πληρώνοντας και τις προϋποθέσεις αυτού, ήτοι:

- Η τροποποίηση αυτή δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.
- Δεν θίγεται το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης
- το ποσοστό υπέρβασης είναι 14,98%<15%

Κατόπιν των ανωτέρω:

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση το σχέδιο του 3^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} ΣΣ σε ποσοστό 14,98% της αρχικής σύμβασης.

Η τροποποίηση της Σύμβασης Έργου, είναι κατώτερη των σωρευτικών ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης αντίστοιχα και εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο της παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Για του παραπάνω λόγους δεν απαιτείται εισαγωγή στο Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου για άσκηση προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας.

Η 1^η ΣΣ δύναται να υλοποιηθεί από την Ανάδοχο «ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις (Συμβατικά Τεύχη), δεδομένου ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 156, του Ν. 4412/2016.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

την έγκριση του τρίτου (3ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών & 1ης Σ.Σ. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ: Α) ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΕΓ. ΡΕΜΑ Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ (τμ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ) ΚΑΙ Β) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΦΡΟΥ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΡΕΜΑ ΝΤΡΑΟΥΝΤΑ)», συνολικού ποσού 518.115,46€ με Φ.Π.Α. 24%, για τους παραπάνω λόγους, από τα οποία:

- για την αρχική σύμβαση συνολική δαπάνη εργασιών με Γ.Ε & Ο.Ε. ποσού 353.029,98€ , απρόβλεπτα ποσού 0,37€, απολογιστικά με ΓΕ & ΟΕ 4.972,72€, αναθεώρησης ποσού 6.239,19€ και Φ.Π.Α. 24% ποσού 87.418,14€, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 3ο ΑΠΕ.
- για την Σ.Σ. συνολική δαπάνη εργασιών με Γ.Ε & Ο.Ε. ποσού 45.993,73 € , απρόβλεπτα ποσού 6.899,06 € , αναθεώρησης ποσού 700,00€ και Φ.Π.Α. 24% ποσού 12.862,27€.

Τα στοιχεία για την ανάρτηση της απόφασης έγκρισης στο ΚΗΜΔΗΣ η οποία είναι άμεσα αναρτητέα είναι: Ανάδοχος: «ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με Α.Φ.Μ. 999971056, ΔΟΥ Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΔΑΜ Διακήρυξης 23PROC013213048, ΑΔΑΜ Σύμβασης 24SYMV014339860, CPV: 45246400-7.

Καθαρό ποσό αρχικού έργου 364.242,26€ (χωρίς ΦΠΑ) και 451.660,40€ (με ΦΠΑ)
Καθαρό ποσό 1^{ης} ΣΣ έργου 53.592,79€ (χωρίς ΦΠΑ) και 66.455,06€ (με ΦΠΑ)
Συνολικό καθαρό ποσό έργου 417.835,05€ (χωρίς ΦΠΑ) και 518.115,46€ (με ΦΠΑ)

Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Οι αποφάσεις ανάληψης που ισχύουν είναι η με Α/Α 444 με ΑΠ. 33236(897)/15-01-2024 (ΑΔΑ: 6ΞΨ67ΛΛ-80Φ), η Α/Α 2198 με Α.Π.238762(5367)/03-04-2024 (ΑΔΑ:9ΜΚΛ7ΛΛ-Δ3Ζ). Οι ολικές ανακλήσεις Α/Α 3574 με Α.Π. 862282(16151)/05-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΩΡ07ΛΛ-Κ32) και Α/Α 2198 με Α.Π. 862290(16152)/05-12-2024 (ΑΔΑ:6ΝΥ17ΛΛ-Κ14). Και η συμπληρωματική απόφαση ανάληψης Α/Α 4269 με ΑΠ. 864351(16190)/11-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΕΗΑ7ΛΛ-638).

Ο Εισηγητής Θεσσαλονίκη, 17-12-2024 Κλεοπάτρα Κουρούπη ΠΕ Πολ. Μηχανικός με Α'β.	Η Αν. Προϊστάμενη Τ.Ε.Δ.Π./Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 17-12-2024 Ελένη Διαμαντή ΠΕ Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β.	Ο Αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 17-12-2024 α.α. Ελένη Διαμαντή ΠΕ Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β
---	--	---

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α πο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον συνημμένο 3^ο ΑΠΕ και τη σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ: Α) ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΕΓ. ΡΕΜΑ Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ (τμ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ) ΚΑΙ Β) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΦΡΟΥ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΡΕΜΑ ΝΤΡΑΟΥΝΤΑ)», προϋπολογισμού 770.000,00 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.), από τα οποία:

- για την αρχική σύμβαση συνολική δαπάνη εργασιών με Γ.Ε & Ο.Ε. ποσού 353.029,98€ , απρόβλεπτα ποσού 0,37€, απολογιστικά με ΓΕ & ΟΕ 4.972,72€, αναθεώρησης ποσού 6.239,19€ και Φ.Π.Α. 24% ποσού 87.418,14€, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 3ο ΑΠΕ.
- για την Σ.Σ. συνολική δαπάνη εργασιών με Γ.Ε & Ο.Ε. ποσού 45.993,73 € , απρόβλεπτα ποσού 6.899,06 € , αναθεώρησης ποσού 700,00€ και Φ.Π.Α. 24% ποσού 12.862,27€.

Καθαρό ποσό αρχικού έργου 364.242,26€ (χωρίς ΦΠΑ) και 451.660,40€ (με ΦΠΑ)
Καθαρό ποσό 1^{ης} ΣΣ έργου 53.592,79€ (χωρίς ΦΠΑ) και 66.455,06€ (με ΦΠΑ)
 Συνολικό καθαρό ποσό έργου 417.835,05€ (χωρίς ΦΠΑ) και 518.115,46€ (με ΦΠΑ)

Τα στοιχεία για την ανάρτηση της απόφασης έγκρισης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι:
 Ανάδοχος: «**ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» με **Α.Φ.Μ. 999971056**, ΔΟΥ Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, **ΑΔΑΜ Διακήρυξης 23PROC013213048**, ΑΔΑΜ Σύμβασης 24ΣΥΜΒ014339860, CPV: 45246400-7.

Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Οι αποφάσεις ανάληψης που ισχύουν είναι η με Α/Α 444 με ΑΠ. 33236(897)/15-01-2024 (ΑΔΑ: 6ΞΨ67ΛΛ-80Φ), η Α/Α 2198 με Α.Π.238762(5367)/03-04-2024 (ΑΔΑ:9ΜΚΛ7ΛΛ-Δ3Ζ). Οι ολικές ανακλήσεις Α/Α 3574 με Α.Π. 862282(16151)/05-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΩΡ07ΛΛ-Κ32) και Α/Α 2198 με Α.Π. 862290(16152)/05-12-2024 (ΑΔΑ:6ΝΥ17ΛΛ-Κ14). Και η συμπληρωματική απόφαση ανάληψης Α/Α 4269 με ΑΠ. 864351(16190)/11-12-2024 (**ΑΔΑ: ΨΕΗΑ7ΛΛ-638**).

Η τροποποίηση της Σύμβασης Έργου, είναι κατώτερη των σωρευτικών ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης αντίστοιχα και εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο της παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου δεν απαιτείται εισαγωγή στο Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου για άσκηση προσυμβατικού ελέγχου

νομιμότητας και η παρούσα απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ι.Δ.Π. Μ.Ε.Θ. με κωδικό έργου 1122ΘΕΣ001ΙΔΠ23.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1939/2024

Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας

Ελισσάβητ Παπαγιάννη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε.Θ.
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΜΘΗΚΩΝ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ: Α) ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΕΓ. ΡΕΜΑ Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ (Τμ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ) ΚΑΙ Β) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΦΡΟΥ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΡΕΜΑ ΝΤΡΑΟΥΝΤΑ)"

Ανάδοχος: ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Χρηματοδότηση: 1122ΘΕΣ001ΙΔΠ23

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΚΩΔΙΚ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2ο ΑΠΕ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΝΤΑ 3ο ΑΠΕ		ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ.	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΆΛΛΗ ΟΜΑΔΑ	20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣ/ΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛ.		
						ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ									ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	
ΟΜΑΔΑ Α' (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ)																						
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΜΤΦ 1,73km)	A1	m ³	ΟΔΟ 1123Α	1,08	60.000,00	64.800,00	60.587,00	65.433,96	60.587,00	65.433,96	633,96		633,96							633,96	
2	Διάστρωση προιόντων εκσκαφής.	A2	m ³	ΥΔΡ 6070	0,21	105.000,00	22.050,00	181.587,00	38.133,27	181.587,00	38.133,27	16.083,27		16.083,27							16.083,27	
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΜΤΦ 1,73 km)	A3	m ³	ΥΔΡ 6054	2,48	680,00	1.686,40	7.580,39	18.799,37	7.580,39	18.799,37	17.112,97		17.112,97							17.112,97	
4	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (ΜΤΦ 1,73 km)	A4	m ³	ΥΔΡ 6054	1,10	45.000,00	49.500,00	121.000,00	133.100,00	121.000,00	133.100,00	83.600,00		83.600,00							83.600,00	
5	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου (ΜΤΦ 32,50 km)	A5	m ³	ΥΔΡ 6067	16,48	140,00	2.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00				2.307,20						-2.307,20	
6	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 2,0έως 5,0 HP	A6	h	ΥΔΡ 6108	5,60	600,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3.360,00						-3.360,00	
7	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	NT1	m ³	ΥΔΡ 6066	0,41	0,00	0,00	4.963,72	2.035,13	4.963,72	2.035,13		2.035,13	2.035,13							2.035,13	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α							143.703,60		257.501,73		257.501,73	117.430,20	2.035,13	119.465,33	5.667,20						113.798,13	
ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Α						43,00%	-61.792,55		-110.725,74		-110.725,74	-50.494,99	-875,11	-51.370,09	-2.436,90						-48.933,20	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ							81.911,05		146.775,99		146.775,99	66.935,21	1.160,02	68.095,24	3.230,30	3.230,30	0,00	16.382,21	0,00		64.864,93	79,19%
ΟΜΑΔΑ Β' (ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ)																						
B4	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	B1	kg	ΟΔΟ-2311	2,70	56.500,00	152.550,00	49.686,00	134.152,20	49.686,00	134.152,20				18.397,80						-18.397,80	
B5	Κατασκευή φατνών	B2	m ²	ΟΔΟ-2312	2,50	26.200,00	65.500,00	22.050,00	55.125,00	22.050,00	55.125,00				10.375,00						-10.375,00	
B6	Πλήρωση φατνών	B3	m ³	ΟΔΟ-2313	23,48	3.580,00	84.058,40	2.940,00	69.031,20	2.940,00	69.031,20				15.027,20						-15.027,20	

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΚΩΔΙΚ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2ο ΑΠΕ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΝΤΑ 3ο ΑΠΕ		ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ.	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΆΛΛΗ ΟΜΑΔΑ	20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣ/ΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛ.		
						ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ									ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	
2	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (ΜΤΦ 1,73 km)	A4	m ³	ΥΔΡ 6054	1,10	0,00	0,00	52.200,00	57.420,00													
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α							0,00		68.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Α						43,00%	0,00		-29.404,26	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ							0,00		38.977,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							0,00		38.977,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Γ.Ε. & Ο.Ε.						18%	0,00		7.015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΙ						[ΑΣ]	0,00		45.993,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ						15%	0,00		6.899,06				0,00								0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							0,00		52.892,79			0,00	0,00								0,00	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ							0,00		0,00													
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%							0,00		0,00													
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							0,00		700,00				0,00									
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							0,00		53.592,79			0,00	0,00									
ΦΠΑ 24%							0,00		12.862,27			0,00	0,00									
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ							0,00		66.455,06			0,00	0,00									

ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ				
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				260.155,01					38.977,74				
Γ.Ε. & Ο.Ε.	18%			46.827,90					7.015,99				
ΑΘΡΟΙΣΜΑ				306.982,91					45.993,73				
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ				46.047,44					6.899,06				
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				353.030,35					52.892,79				Υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 52.892.79 € ή ποσοστό 14,98%
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ				6.239,19					700,00				
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ				4.500,00					0,00				
Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ				472,72					0,00				
ΑΘΡΟΙΣΜΑ				364.242,26					53.592,79				
ΦΠΑ 24%	24%			87.418,14					12.862,27				
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ				451.660,40					66.455,06				
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ)	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Α.Π.Ε.				ΔΙΑΦΟΡΕΣ				
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				260.155,01					299.132,75				
Γ.Ε. & Ο.Ε.	18%			46.827,90					53.843,89				
ΑΘΡΟΙΣΜΑ				306.982,91					352.976,64				
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ				46.047,44					52.946,50				
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				353.030,35					405.923,14				Υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 52.892.79 € ή ποσοστό 14,98%
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ				6.239,19					6.939,19				
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ				4.500,00					4.500,00				
Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ				472,72					472,72				
ΑΘΡΟΙΣΜΑ				364.242,26					417.835,05				
ΦΠΑ 24%	24%			87.418,14					100.280,41				
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ				451.660,40					518.115,46				

Αύξηση του συμβατικού αντικειμένου **14,98%**

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / /2024
Για τον Ανάδοχο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / /2024
Η Επιβλέπουσα

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / /2024
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Ε.Δ.Π/Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / /2024
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΔ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ.

Χρήστος Τσαλιγόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΟΥΡΟΥΠΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'β

ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' β

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'β